

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 293 DEL 31/03/2025**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO 21. LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO E RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO SU SP18 KM 22+200 COMUNE VENTASSO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/2016

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli “interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro 2023 e per la durata massima di anni 4”, per un importo complessivo di € 5.380.000,00 comprensivi di € 260.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto degli interventi in parola sulla base di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del Codice stesso;
- a seguito dell'esito di procedura aperta i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 1,80%, come da determinazione dirigenziale n. 575 del 22.06.2023, divenuta efficace con lettera Prot. 25247 del 14.07.2023, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo netto di € 5.380.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 746 del 06/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELL'ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO E RIPRISTINO DELL'OPERA DI SOSTEGNO SULLA SP18 AL KM 22+200 IN COMUNE DI VENTASSO” – Affidamento 21, nell'ambito del citato accordo quadro, per l'importo complessivo di € 60.000,00 come risulta dal seguente quadro economico:

	<b>IMPORTO IN EURO</b>
LAVORI	47,805.33
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	9,659.26
Importo Lavori soggetti a ribasso	38,146.07
<i>Ribasso (-1,8%)</i>	-686.63
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>47,118.70</b>

I.V.A. LAVORI	10,366.11
Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in esecuzione (oneri previdenziali ed IVA inclusa)	1,078.48
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE	200.00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI	294.34
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	753.90
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'20%	188.47
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>12,881.30</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>60,000.00</b>

- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- con lettera spedita in data 06.09.2024 – Prot. n. 25506/2024), controfirmata dall'operatore economico e pervenuta alla Provincia in data 09/09/2024 – Prot. n. 26608/2024), detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via E. Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/l – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,80%, di € 47.118,70 (comprensivi di € 9.659,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori vennero consegnati il giorno 23/09/2024 con data di ultimazione fissata per la giornata del 22/10/2024;
- i lavori sono stati sospesi dal 16/10/2024 al 25/11/2024, fissando il nuovo di termine di ultimazione dei lavori al 02/12/2024;
- in data 29/11/2024, in tempo utile ed in conformità alle indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori, è stato emesso il Certificato di Ultimazione dei lavori;
- in data 31/01/2025 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 47.009,37, come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 12/02/2025 il Certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 47.009,37 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	<b>IMPORTO IN EURO</b>
LAVORI	47,788.06
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	4,527.70
Importo Lavori soggetti a ribasso	43,260.36
<i>Ribasso (-1,8%)</i>	-778.69
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>47,009.37</b>
I.V.A. LAVORI	10,342.06
Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in esecuzione (oneri previdenziali ed IVA inclusa)	1,088.45
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	0.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	565.42
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari al 20%	188.04
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>12,184.80</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>59,194.17</b>

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato con il Certificato di Pagamento n. 3/Reg. Cert. 2025 del 20/01/2025 il SAL n.1, dell'importo di € 41.877,72 (iva esclusa), restando quindi un credito netto a favore dell'impresa di € 5.131,65 (iva esclusa);
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 805,83, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la

gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione, comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 12/02/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 47.009,37 che con IVA al 22% per € 10.342,06 ammonta a € 57.351,43;
- approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 59.194,17, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 15/Reg.Cert.2025 del 13/02/2025, il credito netto di € 5.131,65 che con IVA al 22% per € 1.128,96 ammonta a € 6.260,61, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5101, impegno reiscritto 899/2025, sub impegno reiscritto 406/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 565,42 sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 565,42 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente capitolo 5101, impegno reiscritto 899/2025, sub impegno reiscritto 408/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 188,04, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2025, con esigibilità 2025;
- dare atto che:

- è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 3/Reg. Cert. 2025, del 20/01/2025 per € 41.877,72 (iva esclusa);
- è stato liquidato l'importo di € 1.088,45 (oneri previdenziali ed IVA inclusi) a favore dell'Ing. Patrizia Cremaschi con sede a Scandiano in Via Gramsci n.27 – C.F.: CRM PRZ 76S61 I496O – P.IVA01648530358, iscritta all'ordine degli ingegneri della Provincia di Reggio Emilia alla sezione A – n.1819, a compensazione della fattura n. 9 del 15/03/2024, per lo svolgimento del servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 1289 del 20/12/2023 e n. 36 del 17/01/2024;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_47544464 con scadenza in data 28/05/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_44479232 con scadenza 03/06/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_47821415 con scadenza in data 14/06/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO è in regola con gli adempimenti;
  - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
  - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con Prot. 202500278RE10/3 del 07/02/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO;
  - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
  - non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
  - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) "derivato" è il n. B2E8FB126C e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C35F23000380003;
- in data 14/02/2025 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n.2155860 presso REVO Insurance s.p.a con sede a Verona (VR) in Viale dell'agricoltura n.7, rilasciata dall'Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo di € 5.131,65 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale, alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, importo ritenuto congruo;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0007 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del

presente atto;

## DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELL'ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO E RIPRISTINO DELL'OPERA DI SOSTEGNO SULLA SP18 AL KM 22+200 IN COMUNE DI VENTASSO” – AFFIDAMENTO 21, nell'ambito dell'accordo quadro degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI”, redatto dal Direttore dei lavori in data 12/02/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 47.009,37, che con IVA 22% per € 10.342,06 ammonta a € 57.351,43;
- di approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 59.194,17, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 15/Reg.Cert.2025 del 13/02/2025, il credito netto di € 5.131,65, che con IVA al 22% per € 1.128,96 ammonta a € 6.260,61, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5101, impegno reiscritto 899/2025, sub impegno reiscritto 406/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 565,42 sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 565,42 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5101, impegno reiscritto 899/2025, sub impegno reiscritto 408/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- di dare atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 , ammontante a € 188,04, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2025, con esigibilità 2025;
- di dare, inoltre, atto che:
  - è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 3/Reg. Cert. 2025 del 20/01/2025 per € 41.877,72 (iva esclusa);

- è stato liquidato l'importo di € 1.088,45 (oneri previdenziali ed IVA inclusi) a favore dell'Ing. Patrizia Cremaschi con sede a Scandiano in Via Gramsci n.27 – C.F.: CRM PRZ 76S61 I496O – P.IVA01648530358, iscritta all'ordine degli ingegneri della Provincia di Reggio Emilia alla sezione A – n.1819, a compensazione della fattura n. 9 del 15/03/2024, per lo svolgimento del servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 1289 del 20/12/2023 e n. 36 del 17/01/2024;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_47544464 con scadenza in data 28/05/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_44479232 con scadenza 03/06/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_47821415 con scadenza in data 14/06/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO è in regola con gli adempimenti;
  - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
  - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202500278RE10/3 del 07/02/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per la ditta RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO;
  - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
  - non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
  - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) "derivato" è il n. B2E8FB126C e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C35F23000380003;
- in data 14/02/2025 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n.2155860 presso REVO Insurance s.p.a con sede a Verona (VR) in Viale dell'agricoltura n.7, rilasciata dall'Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo di € 5.131,65 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale, alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, importo ritenuto congruo.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 31/03/2025

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....