

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 469 DEL 26/05/2025**

OGGETTO

PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE PROGRAMMA 2021-2026 DECRETO 394/2021 - AREA INTERNA APPENNINO EMILIANO ANNUALITA' 2024 - MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI DELLA SP 57 DAL KM 0+000 AL KM 5+500 MEDIANTE POSA DI BARRIERE STRADALI E CONSOLIDAMENTO MANUFATTI - CIG B1AB5E833F - CUP C87H22000820001. APPROVAZIONE STATO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: MORETTI GEMMA MARIA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- l'intervento "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 57 dal km 0+000 al km 5+500 mediante posa di barriere stradali e consolidamento manufatti" (CUP C87H22000820001) è finanziato con fondi di cui al Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021 di ripartizione delle risorse a finanziamento delle Aree Interne individuate dalla strategia SNAI (programmazione 2021-2026), stanziato con il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), approvato con D.L. n. 59 del 06/05/2021 convertito nella Legge n. 101 del 01/07/2021 e Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/07/2021;
- l'intervento è individuato nella programmazione 2021-2026 dell'Area Interna "Appennino Emiliano" all'annualità 2024 per un importo di € 480.000,00 con codice intervento 00259.AI.RE, come da scheda trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con le modalità previste dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021;
- per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento si è provveduto, con determinazione dirigenziale n. 191 del 29/02/2024, ad affidare all'Ing. Serena Pantani, con sede in via Monte Valestra n.170 a Carpineti (RE), C.F. PNTSRN81A58C219N - P.IVA 02261990358, il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Vista la proposta con la quale il Responsabile Unico del Progetto fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 386 del 03/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 57 dal km 0+000 al km 5+500 mediante posa di barriere stradali e consolidamento manufatti", concludente nell'importo di € 480.000,00, di cui € 346.250,00 per lavori (comprensivi di € 12.674,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

| | IMPORTO |
|---|---------------------|
| Lavori a misura (soggetti a ribasso) | € 333,575.56 |
| Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 12,674.44 |
| LAVORI IN APPALTO | € 346.250,00 |
| IVA lavori (22%) | € 76,175.00 |
| Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento della | € 32,988.80 |

| | |
|--|---------------------|
| sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi) | |
| Contributo ANAC | € 250.00 |
| Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) | € 1,500.00 |
| Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione | € 5,540.00 |
| Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti | € 17,296.20 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | € 133.750,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 480,000.00 |

- a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, con determinazione dirigenziale n. 631 del 18/07/2024, i lavori in argomento sono stati affidati all'operatore economico C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. con sede legale in Via Pansa 55/I - Reggio Emilia - C.F./P.IVA 00447840356, che ha presentato un ribasso di 3,16%, per un importo dell'appalto pari a € 335.709,01, di cui € 323.034,57 per lavori ed € 12.674,44 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, con il seguente quadro economico:

| | PROGETTO | AFFIDAMENTO |
|---|---------------------|---------------------|
| Lavori a misura (soggetti a ribasso) | € 333,575.56 | € 323,034.57 |
| Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 12,674.44 | € 12,674.44 |
| LAVORI IN APPALTO | € 346.250,00 | € 335.709,01 |
| IVA lavori (22%) | € 76,175.00 | € 73,855.98 |
| Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi) | € 32,988.80 | € 32,988.80 |
| Contributo ANAC | € 250.00 | € 250.00 |
| Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) | € 1,500.00 | € 1,500.00 |
| Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione | € 5,540.00 | € 5,540.00 |
| Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti | € 17,296.20 | € 17,296.20 |
| Ribasso e minor IVA | | € 12,860.01 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | € 133.750,00 | € 144.290,99 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 480,000.00 | € 480,000.00 |

- in data 17/09/2024 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N. ORD 30/2024, Protocollo n. 22827/1/2024;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Arch. Gemma Maria Moretti, funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dall'Ing. Serena Pantani, con sede in via Monte Valestra n. 170 a Carpineti (RE), C.F.: PNTSRN81A58C219N, P.IVA 02261990358, incaricata dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 191 del 29/02/2024;
- in data 26/08/2024, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza, stabilendo il periodo utile per il loro compimento in 120 (centoventi) giorni

naturali e consecutivi, come da art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con conseguente termine di ultimazione fissato al 23/12/2024;

- con verbale del 09/12/2024 i lavori sono stati sospesi per avverse condizioni meteorologiche con consistenti precipitazioni nevose che impedivano il proseguimento dei lavori;
- con verbale del 08/01/2025 i lavori sono stati ripresi, essendo cessate le cause che ne impedivano il proseguimento, fissando la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori al 22/01/2025;
- a seguito di richiesta di proroga da parte della ditta appaltatrice per le condizioni meteorologiche avverse presentatesi a fasi alterne nei mesi invernali, che hanno resa difficoltosa la regolare e continuativa esecuzione dei lavori, con verbale del 14/01/2025 è stata concessa una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori, definendo la nuova scadenza al 23/03/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 21/03/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi due certificati di pagamento e precisamente:
 - n.130/Reg. Cert. 2024 del 06/12/2024, dell'importo di € 156.750,95 per il SAL n. 1;
 - n.32/Reg. Cert. 2025 del 20/03/2025, dell'importo di € 166.449,05 per il SAL n. 2;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 08/04/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 335.202,29, dal quale devono essere dedotti € 323.200,00 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 12.002,29, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 45/Reg. Cert. 2025 del 08/04/2025 (SAL n. 3 pari al finale); ha altresì emesso in data 30/04/2025 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 07938/34/50475856, rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, emessa a Milano in data 05/05/2025, che si ritiene congrua;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno riscritto 813/2025, sub impegno riscritto 239/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - le imprese consorziate esecutrici hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti;

- l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa consorziata esecutrice Piergiorgio Gallerini, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 09/04/2025, protocollo 202500832RE10/3, ha dato esito positivo;
- l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa consorziata esecutrice Tazzioli e Magnani Srl, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/11/2024, protocollo 202402448RE10/3, ha dato esito positivo;
- l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa consorziata esecutrice Filipi Valentin, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 09/05/2025, protocollo 202500993RE10/3, ha dato esito positivo;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_44479232 (data richiesta 03/02/2025 - scadenza validità 03/06/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_45411261 (data richiesta 09/04/2025 - scadenza validità 07/08/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice Piergiorgio Gallerini è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_47630749 (data richiesta 03/02/2025 - scadenza validità 03/06/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice Tazzioli e Magnani S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_49159172 (data richiesta 21/05/2025 - scadenza validità 18/09/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice Valentin Filipi è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_47630691 (data richiesta 03/02/2025 - scadenza validità 03/06/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice Idroter S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

| | PROGETTO | AFFIDAMENTO | SPESO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lavori a misura (soggetti a ribasso) | € 333,575.56 | € 323,034.57 | € 317,780.67 |
| Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 12,674.44 | € 12,674.44 | € 17,421.62 |
| LAVORI IN APPALTO | € 346.250,00 | € 335.709,01 | € 335.202,29 |
| IVA lavori (22%) | € 76,175.00 | € 73,855.98 | € 73,744.50 |
| Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi) | € 32,988.80 | € 32,988.80 | € 32,988.80 |
| Contributo ANAC | € 250.00 | € 250.00 | € 250.00 |
| Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) | € 1,500.00 | € 1,500.00 | € 586.30 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione | € 5,540.00 | € 5,540.00 | € 5,540.00 |
| Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti | € 17,296.20 | € 17,296.20 | € 0.00 |
| Ribasso e minor IVA | | € 12,860.01 | € 0.00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | € 133.750,00 | € 144.290,99 | € 113.109,60 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 480,000.00 | € 480,000.00 | € 448,311.89 |
| | | ECONOMIA | € 31,688.11 |

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 5.540,00,
risulta una minore spesa di € 31.688,11, che può passare in economia;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi sono definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B1AB5E833F, il Codice Unico di Progetto (CUP) C87H22000820001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/1400 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 57 dal km 0+000 al km 5+500 mediante posa di barriere stradali e consolidamento manufatti", redatto dal Direttore dei lavori in data 08/04/2025, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 30/04/2025 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di 335.202,29, dal quale devono essere dedotti € 323.200,00 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 12.002,29, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 45/Reg. Cert. 2025 del 08/04/2025 (SAL n. 3 pari al finale), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 14.642,79;
- di liquidare a C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. il credito netto di € 12.002,29, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 14.642,79, come risulta dalla fattura n. 6/85 del 12/05/2025, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla

Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno reiscritto 813/2025, sub impegno reiscritto 239/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025 e che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 07938/34/50475856, rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, emessa a Milano in data 05/05/2025, per una somma che si ritiene congrua;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 16.785,45, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 07938/50044549, rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera di assicurazioni SA, in data 02/08/2024, all'atto della stipula del contratto;
- di dare atto che il Direttore dei Lavori, ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - le imprese consorziate esecutrici hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa consorziata esecutrice Piergiorgio Gallerini, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 09/04/2025, protocollo 202500832RE10/3, ha dato esito positivo;
 - l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa consorziata esecutrice Tazzioli e Magnani Srl, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/11/2024, protocollo 202402448RE10/3, ha dato esito positivo;
 - l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa consorziata esecutrice Filipi Valentin, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 09/05/2025, protocollo 202500993RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_44479232 (data richiesta 03/02/2025 - scadenza validità 03/06/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_45411261 (data richiesta 09/04/2025 - scadenza validità 07/08/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice Piergiorgio Gallerini è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_47630749 (data richiesta 03/02/2025 - scadenza validità 03/06/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice Tazzioli e Magnani S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_49159172 (data richiesta 21/05/2025 - scadenza validità 18/09/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice Valentin Filipi è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_47630691 (data richiesta 03/02/2025 - scadenza validità 03/06/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice Idroter S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- di dare, inoltre atto, che:

- la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è pertanto la seguente:

| | PROGETTO | AFFIDAMENTO | SPESO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lavori a misura (soggetti a ribasso) | € 333,575.56 | € 323,034.57 | € 317,780.67 |
| Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 12,674.44 | € 12,674.44 | € 17,421.62 |
| LAVORI IN APPALTO | € 346.250,00 | € 335.709,01 | € 335.202,29 |
| IVA lavori (22%) | € 76,175.00 | € 73,855.98 | € 73,744.50 |
| Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi) | € 32,988.80 | € 32,988.80 | € 32,988.80 |
| Contributo ANAC | € 250.00 | € 250.00 | € 250.00 |
| Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) | € 1,500.00 | € 1,500.00 | € 586.30 |
| Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione | € 5,540.00 | € 5,540.00 | € 5,540.00 |
| Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti | € 17,296.20 | € 17,296.20 | € 0.00 |
| Ribasso e minor IVA | | € 12,860.01 | € 0.00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | € 133.750,00 | € 144.290,99 | € 113.109,60 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 480,000.00 | € 480,000.00 | € 448,311.89 |
| | | ECONOMIA | € 31,688.11 |

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 5.540,00,
risulta una minore spesa di € 31.688,11, che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno riscritto 813/2025) del PEG 2025;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi sono definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B1AB5E833F e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C87H22000820001.

Reggio Emilia, lì 26/05/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma