

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 622 DEL 27/06/2025**

OGGETTO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO LA SP23 IN CORRISPONDENZA DELLE INTERESEZIONI CON VIA VESPUCCI IN LOCALITA' MONTECAVOLO E CON VIA MORANDI IN LOCALITA' QUATTRO CASTELLA. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 1070 del 04/12/2024, si è provveduto a:
 - approvare il progetto esecutivo del *“Completamento della segnaletica verticale, per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, lungo la S.P. 23 in corrispondenza delle intersezioni con via Vespucci in località Montecavolo e con via Morandi in località Quattro Castella”*, per l'importo complessivo di € 27.000,00, finanziato con eccedenze di entrate correnti;
 - affidare direttamente i relativi lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, all'impresa Progetto Segnaletica s.r.l. con sede a Campogalliano (MO), in Viale Europa, n. 91- cap. 41011 - C.F. e P.IVA IT02905080368, quale offerente il ribasso del 4,20%, per l'importo netto di € 19.562,40, comprensivi di € 594,00 per oneri della sicurezza e € 1.070,40 per costi della manodopera, oltre all'IVA al 22%, pari a complessivi lordi € 23.866,13, come risulta nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 19.800,00	€ 18.968,40
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 594,00	€ 594,00
TOTALE - Lavori in appalto	€ 20.394,00	€ 19.562,40
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese per assicurazione verificatore	€ 200,00	€ 200,00
Incentivo per funzioni tecniche (art.45 c.3 D.Lgs. 36/2023)	€ 326,30	€ 326,30
Incentivo per funzioni tecniche (art.45 c.5 D.Lgs. 36/2023)	€ 81,58	€ 81,58
Impreviste arrotondamenti	€ 1.511,44	€ 1.511,44
IVA Lavori (22%)	€ 4.486,68	€ 4.303,73
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 1.014,55
TOTALE - Somme a disposizione	€ 6.606,00	€ 7.437,60
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 27.000,00	€ 27.000,00

- in data 15/01/2025 è stato stipulato, con l'impresa suindicata, il contratto d'appalto mediante scambio di corrispondenza;
- il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- i lavori sono stati consegnati in data 19/03/2025, stabilendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori in giorni 10 naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati sospesi dal 26/03/2025 al 02/04/2025, rideterminando il nuovo termine contrattuale per il giorno 05/04/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 04/04/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori non furono emessi certificati di pagamento;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 10/04/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 19.562,40, restando un credito netto dell'impresa del medesimo importo, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 53 del 14/05/2025 (SAL n. 1 pari al finale); ha altresì redatto in data 14/05/2025 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 205499365, rilasciata il 16/05/2025 da Unipol Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Mirandola, che si ritiene congrua;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5142 del PEG 2025, impegno reiscritto 971/2025 – sub impegno reiscritto 506/2025, codice V livello 2020109012, con esigibilità 2025, finanziata con eccedenze di entrate correnti;

Dato atto che:

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_49522334, (data richiesta 16/06/2025 - scadenza validità 14/10/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria PROGETTO SEGNALETICA s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	STATO FINALE
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso) di cui € 2.930,00 per costo della manodopera	€ 19.800,00	€ 18.968,40	€ 18.968,40
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 594,00	€ 594,00	€ 594,00
TOTALE - Lavori in appalto	€ 20.394,00	€ 19.562,40	€ 19.562,40
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese per assicurazione progettista e verificatore	€ 200,00	€ 200,00	€ 32,40
Incentivo per funzioni tecniche (art.45 c.3 D.Lgs. 36/2023)	€ 326,30	€ 326,30	€ 326,30
Incentivo per funzioni tecniche (art.45 c.5 D.Lgs. 36/2023)	€ 81,58	€ 81,58	€ 81,58
Impreviste arrotondamenti	€ 1.511,44	€ 1.511,44	€ -
IVA Lavori (22%)	€ 4.486,68	€ 4.303,73	€ 4.303,73
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 1.014,55	€ -
TOTALE - Somme a disposizione	€ 6.606,00	€ 7.437,60	€ 4.744,01
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 24.306,41
MINORE SPESA			-€ 2.693,59

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, di € 326,30, alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5142, impegno reiscritto 971/2025, del PEG 2025 codice V livello 2020109012, risulta una minore spesa di € 2.693,59, che può passare in economia;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;
- è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, ammontante a € 81,58, da accertare al Cap.

568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2025, con esigibilità 2025;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B470A3D3D9 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C51B24000270003;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0005;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale dei lavori di *“Completamento della segnaletica verticale, per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, lungo la S.P. 23 in corrispondenza delle intersezioni con via Vespucci in località Montecavolo e con via Morandi in località Quattro Castella”*, redatto dal Direttore dei lavori in data 10/04/2025, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 14/05/2025 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 19.562,40, nonché il Certificato di Pagamento n.53 del 14/05/2025, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 1, pari al finale, dell'importo netto di € 19.562,40, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 23.866,13;
- di liquidare all'impresa Progetto Segnaletica s.r.l. il credito netto di € 19.562,40, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 4.303,73, corrispondente a lordi € 23.866,13, come risulta dalla fattura n.000134/PA del 16/06/2025, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5142, impegno reiscritto 971/2025 – sub impegno reiscritto 506/2025, del PEG 2025 codice V livello 2020109012, con esigibilità 2025, tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 205499365, rilasciata il 16/05/2025 da Unipol Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Mirandola, che si ritiene congrua;
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_49522334, (data richiesta 16/06/2025 - scadenza validità 14/10/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria PROGETTO SEGNALETICA s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	STATO FINALE
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso) di cui € 2.930,00 per costo della manodopera	€ 19.800,00	€ 18.968,40	€ 18.968,40
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 594,00	€ 594,00	€ 594,00
TOTALE - Lavori in appalto	€ 20.394,00	€ 19.562,40	€ 19.562,40
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese per assicurazione progettista e verificatore	€ 200,00	€ 200,00	€ 32,40
Incentivo per funzioni tecniche (art.45 c.3 D.Lgs. 36/2023)	€ 326,30	€ 326,30	€ 326,30
Incentivo per funzioni tecniche (art.45 c.5 D.Lgs. 36/2023)	€ 81,58	€ 81,58	€ 81,58
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.511,44	€ 1.511,44	€ -
IVA Lavori (22%)	€ 4.486,68	€ 4.303,73	€ 4.303,73
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 1.014,55	€ -
TOTALE - Somme a disposizione	€ 6.606,00	€ 7.437,60	€ 4.744,01
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 24.306,41
MINORE SPESA			-€ 2.693,59

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, di € 326,30,

alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5142, impegno reiscritto 971/2025, del PEG 2025 codice V livello 2020109012, risulta una minore spesa di € 2.693,59, che può passare in economia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B470A3D3D9 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C51B24000270003;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;

- di dare, infine, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, ammontante a € 81,58, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2025, con esigibilità 2025.

Reggio Emilia, lì 27/06/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma