

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 621 DEL 27/06/2025**

OGGETTO

LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE IN SASSO E INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SU CORDOLO E TRAVE SULLA SP18 DAL KM 2+150 AL KM 2+250 A VALLE DELLA LOCALITA' BUSANA IN COMUNE DI VENTASSO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 1195 del 20/12/2024 si è provveduto a:
 - approvare il progetto esecutivo delle opere di *“Ripristino del muro di sostegno di valle in sasso ed inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla S.P.18 dal km 2+150 al km 2+250, a valle della località di Busana in Comune di Ventasso”* - CUP C36G24000120003, per l'importo complessivo di € 50.000,00, articolato come risulta nel quadro economico di seguito riportato e finanziato con eccedenze di entrate correnti:

	IMPORTO
Lavori (comprensivi di € 11.208,67 per costi manodopera)	€ 32,481.14
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7,300.51
LAVORI IN APPALTO	€ 39.781,65
IVA lavori (22%)	€ 8,751.96
Polizze assicurative progettista e verificatore	€ 60.00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 610.75
Fondo incentivo per funzioni tecniche (D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3) - quota pari all'80% di € 795,63	€ 636.51
Fondo incentivo per funzioni tecniche (D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3) - quota pari all'20% di € 795,63	€ 159.13
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.218,35
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 50.000,00

- affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs 36/2023, i relativi lavori all'impresa Tazzioli e Magnani s.r.l. con sede legale in Via Ganapini n.27 a Felina di Castelnovo nè Monti (RE), C.F. e P.IVA 00122740350, che ha offerto un ribasso del 0,50% sull'importo a base di gara, per l'importo netto di aggiudicazione di € 39.619,24 (comprensivi di € 7.300,51 per oneri della sicurezza e € 11.208,67 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso), oltre all'IVA al 22%, pari a complessivi lordi € 48.335,47, come riportato nel seguente quadro economico:

	IMPORTO A	IMPORTO
--	-----------	---------

	BASE D'ASTA	AGGIUDICATO
Lavori (comprensivi di € 11.208,67 per costi manodopera)	€ 32,481.14	€ 32,318.73
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7,300.51	€ 7,300.51
LAVORI IN APPALTO	€ 39.781,65	€ 39,619.24
IVA lavori (22%)	€ 8,751.96	€ 8,716.23
Polizze assicurative progettista e verificatore	€ 60.00	€ 60.00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 610.75	€ 610.75
Fondo incentivo per funzioni tecniche (D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3) - quota pari all'80% di € 795,63	€ 636.51	€ 636.51
Fondo incentivo per funzioni tecniche (D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3) - quota pari all'20% di € 795,63	€ 159.13	€ 159.13
Ribasso (lavori ed iva corrispondente)		€ 198.14
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.218,35	€ 10.380,76
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 50.000,00	€ 50.000,00

- il Responsabile Unico del Progetto (ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023), è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile della Provincia di Reggio Emilia;
- le funzioni di Direttore dei lavori sono state svolte dalla Geom. Roberta Guglielmi per conto della Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio – U.O. Manutenzione strade Sud;
- in data 18/03/2025 con Prot. n. 7532, mediante scambio di corrispondenza commerciale (tramite posta elettronica certificata), è stato sottoscritto, con l'impresa di cui sopra, il relativo contratto di appalto;
- i lavori sono stati consegnati, in pendenza della stipula del contratto, il giorno 03/02/2025, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, corrispondente alla data del 20/03/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 20/03/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori nel relativo certificato emesso in pari data e quindi in tempo utile;
- durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 03/06/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante ad un credito netto a favore dell'impresa di € 39.554,04 (IVA esclusa), come risulta dal Certificato di Pagamento n. 61/Reg. Cert. 2025 del 06/06/2025 (SAL n. 1 pari al finale); ha altresì redatto in data 10/06/2025 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- le somme di cui sopra risultano già impegnate e disponibili alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2025, impegno reiscritto 892/2025 - sub impegno 392/2025, con esigibilità anno 2025;

- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2185374, rilasciata a Milano il 12/06/2025 da REVO INSURANCE S.P.A. - Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per l'importo di € 41.136,20, pari al conto finale, aumentato del tasso di interesse in vigore;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 06/06/2025, protocollo 202501200RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46117036 RE , (data richiesta 03/06/2025 - scadenza validità 01/10/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Tazzioli e Magnani s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINALE
Lavori (comprensivi di € 11.208,67 per costi manodopera)	€ 32,481.14	€ 32.318,73	€ 38,164.10
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7,300.51	€ 7,300.51	€ 1,389.94
LAVORI IN APPALTO	€ 39.781,65	€ 39.619,24	€ 39,554.04
IVA lavori (22%)	€ 8,751.96	€ 8,716.23	€ 8,701.89
Polizze assicurative progettista e verificatore	€ 60.00	€ 60.00	€ 30.00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 610.75	€ 610.75	€ 0.00
Fondo incentivo per funzioni tecniche (D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3) - quota pari all'80% di € 795,63	€ 636.51	€ 636.51	€ 636.51
Fondo incentivo per funzioni tecniche (D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3) - quota pari all'20% di € 795,63	€ 159.13	€ 159.13	€ 159.13
Ribasso (lavori ed iva corrispondente)		€ 198.14	€ 0.00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.218,35	€ 10.380,76	€ 9,527.53
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 49,081.57
ECONOMIA			€ 918.43

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D. Lgs. 36/2023, di € 636,51,
 risulta una minore spesa di € 918,43 (iva inclusa) che può passare in economia;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi

sono definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;

- è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 45 comma 5, del D.Lgs. 36/2023, ammontante a € 159,13, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2025, con esigibilità 2025;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B4E7DFE7E5 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C36G24000120003;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006, del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di *“Ripristino del muro di sostegno di valle in sasso ed inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla S.P.18 dal km 2+150 al km 2+250, a valle della località di Busana in Comune di Ventasso”*, redatto dal Direttore dei lavori in data 03/06/2025, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 10/06/2025 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di lavori pari a € 39.554,04 (IVA esclusa), nonché il Certificato di Pagamento n. 61/Reg. Cert. 2025 del 06/06/2025, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 1 pari al finale, dell'importo netto di € 39.554,04, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 48.255,93;
- di liquidare a favore dell'impresa Tazzioli e Magnani s.r.l., il credito netto di € 39.554,04, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22% di € 8.701,89, come risulta dalla fattura n. 47 del 09/06/2025 e tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2185374, rilasciata a Milano il 12/06/2025 da REVO INSURANCE S.p.A.- Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo che si ritiene congruo;
- di svincolare la garanzia definitiva di € 1.980,96, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 2149889 rilasciata da REVO INSURANCE S.p.A.- Agenzia Over Assicurazioni – Roma in data 23/01/2025;
- di dare atto che:
 - le somme di cui sopra risultano già impegnate e disponibili alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al

corrispondente Cap. 5028 del PEG 2025, impegno reiscritto 892/2025 - sub impegno 392/2025, con esigibilità anno 2025;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 06/06/2025, protocollo 202501200RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_46117036, (data richiesta 03/06/2025 - scadenza validità 01/10/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Tazzioli e Magnani s.r.l. è in regola con gli adempimenti;;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINALE
Lavori (comprensivi di € 11.208,67 per costi manodopera)	€ 32,481.14	€ 32.318,73	€ 38,164.10
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7,300.51	€ 7,300.51	€ 1,389.94
LAVORI IN APPALTO	€ 39.781,65	€ 39.619,24	€ 39,554.04
IVA lavori (22%)	€ 8,751.96	€ 8,716.23	€ 8,701.89
Polizze assicurative progettista e verificatore	€ 60.00	€ 60.00	€ 30.00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 610.75	€ 610.75	€ 0.00
Fondo incentivo per funzioni tecniche (D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3) - quota pari all'80% di € 795,63	€ 636.51	€ 636.51	€ 636.51
Fondo incentivo per funzioni tecniche (D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3) - quota pari all'20% di € 795,63	€ 159.13	€ 159.13	€ 159.13
Ribasso (lavori ed iva corrispondente)		€ 198.14	€ 0.00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.218,35	€ 10.380,76	€ 9,527.53
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 49,081.57
ECONOMIA			€ 918.43

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D. Lgs. 36/2023, di € 636,51,risulta una minore spesa di € 918,43 (iva inclusa) che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2025, impegno reiscritto 892/2025, con esigibilità anno 2025;

- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi sono definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;
- è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 45 comma 5, del D.Lgs. 36/2023, ammontante a € 159,13, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2025, con esigibilità 2025;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B4E7DFE7E5 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C36G24000120003.

Reggio Emilia, lì 27/06/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma