

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 687 DEL 17/07/2025**

OGGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP108 DALL'INCROCIO CON LA SP26 ALL'INIZIO DEL CENTRO ABITATO DI CARNOLA IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE). APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

RDP/RUP: PANCIROLI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 1077 del 06/12/2024, si è provveduto a:
 - approvare il progetto esecutivo dell' *"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 108 DALL'INCROCIO CON LA SP26 ALL'INIZIO DEL CENTRO ABITATO DI CARNOLA IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)"*, per l'importo di € 177.500,00, di cui € 135.000,00 per lavori secondo il quadro economico di seguito riportato e impegnando la relativa spesa alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024, codice 2020109012 livello V, finanziato con eccedenze di entrate correnti;

	Importi parziali	Importi TOTALI
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€. 129.524,06
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€. 5'475,94
TOTALE - Lavori in appalto		€ 135.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 29.700,00	
Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 3.172,00	
Assicurazioni verificatore e progettista	€ 220,00	
Prove di laboratorio su materiali da costruzione (IVA compresa)	€ 1.500,00	
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80%	€ 2.160,00	
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 5 D.Lgs. 50/2016) pari all'20%	€ 540,00	
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 5.208,00	
TOTALE - Somme a disposizione		€ 42.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 177.500,00

- affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023 i relativi lavori all'impresa IECO s.r.l., con sede in Ventasso (RE), via della Resistenza n. 37/A, C.F.-P.IVA 00693960353, con il ribasso del 6,25% per l'importo netto contrattuale di € 126.904,75 comprensivi di € 5.475,94 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

	Importi parziali	Importi TOTALI
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€. 129.524,06
Ribasso (6,25%)		€ 8.095,25
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€. 5.475,94
TOTALE - Lavori in appalto		€ 126.904,75
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 27.919,05	
Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 3.172,00	
Assicurazioni verificatore e progettista	€ 220,00	
Prove di laboratorio su materiali da costruzione (IVA compresa)	€ 1.500,00	
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80%	€ 2.160,00	
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 5 D.Lgs. 50/2016) pari all'20%	€ 540,00	
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 15.084,20	
TOTALE - Somme a disposizione		€ 50.595,25
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 177.500,00

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. 36/2023, è l'Arch. Raffaella Pancioli, funzionario dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- per l'esecuzione dei lavori, il contratto è stato stipulato su piattaforma SATER in data 21/01/2025 Registro di sistema PI023438-25;
- in data 05/02/2025, con apposito verbale, è stata disposta la consegna dei lavori, della durata prevista di giorni 90;

- i lavori sono stati sospesi dal 26/03/2025 al 13/05/2025, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori al 07/06/2025;
- in corso d'opera con determinazione dirigenziale n. 334 del 10/04/2025, è stata approvata una perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 2 del citato articolo, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze imprevedibili e non prevedibili nella fase progettuale dell'importo netto di € 12.361,82, che ha portato l'importo contrattuale a € 139.266,57, senza aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, come riportato nel seguente quadro economico di raffronto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 108 DALL'INCROCIO CON LA S.P. 26 ALL'INIZIO DEL CENTRO ABITATO DI CARNOLA IN COMUNE DI CASTELNOVO MONTI (RE).				
Quadro Economico relativo alla perizia di variante/suppletiva senza aumento della spesa (riutilizzo del ribasso d'asta)				
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA variante
A) LAVORI				
Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 129.524,06	€ 129.524,06	€ 142.710,00
Ribasso di gara pari al 6,25%		€ -	-€ 8.095,25	-€ 8.919,38
Oneri della sicurezza		€ 5.475,94	€ 5.475,94	€ 5.475,94
TOTALE LAVORI		€ 135.000,00	€ 126.904,75	€ 139.266,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00
		€ 540,00	€ 540,00	€ 540,00
Spese tecniche C. S.E.	compreso Cassa e IVA	€ 3.172,00	€ 3.172,00	€ 3.172,00
Assicurazione verificatore e progettista		€ 220,00	€ 220,00	€ 220,00
Prove di laboratorio sui materiali	compreso IVA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	lordo IVA	€ 5.208,00	€ 15.084,21	€ 1.502,79
IVA su lavori	22%	€ 29.700,00	€ 27.919,04	€ 30.638,64
				€ -
IVA su altre voci	22%			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 42.500,00	€ 50.595,25	€ 38.233,43
IMPORTO TOTALE (A+B)		€ 177.500,00	€ 177.500,00	€ 177.500,00

- il contratto integrativo di variante è stato stipulato in data 13/05/2025;
- i lavori sono stati ultimati il 17/05/2025, in tempo utile, come risulta dal relativo verbale redatto dal Direttore dei Lavori in pari data;
- in corso d'opera è stato corrisposto 1 pagamento di netti € 24.750,69, relativo al 1° stato avanzamento lavori, Certificato di Pagamento n. 46/Reg. Cert.2025 del 09/04/2025;
- la Direzione Lavori, in data 29/05/2025, ha redatto lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, firmati, senza riserve, dall'impresa appaltatrice, ammontante a netti € 139.266,56, dal quale devono essere dedotti € 24.750,69 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto di € 114.515,87, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 71/Reg. Cert. 2025, del 08/07/2025;

- detta spesa risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, del PEG 2025, impegno riscritto 885/2025, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INAIL_49467890 (data richiesta 11/06/2025 – scadenza validità 09/10/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 11/07/2025, Prot. RE10/9013052473/41/I, ha dato esito positivo;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL Sede di Reggio Emilia al N. 54025488/84;
 - l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo la polizza fideiussoria n. 167.071.0000000111, rilasciata in data 01/07/2025 da Vittoria Assicurazioni – Agenzia di Castelnovo ne' Monti, per una somma che si ritiene congrua;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B447DAC00E e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C35F23000350003;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi all' *"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 108 DALL'INCROCIO CON LA SP26 ALL'INIZIO DEL CENTRO ABITATO DI CARNOLA IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)"*, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 29/05/2025 e sottoscritti dall'impresa e dal RUP, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori di € 139.266,56, dal quale devono essere dedotti € 24.750,69 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto di € 114.515,87, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 71/Reg. Cert. 2025, del 08/07/2025, che contestualmente si approva;
- di liquidare all'impresa IECO s.r.l., con sede in Ventasso (RE), via della Resistenza n. 37/A, C.F.-P.IVA 00693960353, la somma netta di € 114.515,87, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a lordi € 139.709,36, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di

Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, del PEG 2025, impegno riscritto 885/2025, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025 e che l'Impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 167.071.0000000111, rilasciata in data 01/07/2025 da Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano – Agenzia di Castelnovo né Monti, per una somma che si ritiene congrua;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 6.345,24, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 412207381 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.a. - Agenzia 003342 in Castelnovo ne' Monti, emessa in data 20/12/2024, all'atto della stipula del contratto;
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INAIL_49467890 (data richiesta 11/06/2025 – scadenza validità 09/10/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria è in regola con gli adempimenti contributivi
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 11/07/2025, Prot. RE10/9013052473/41/I, ha dato esito positivo;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL Sede di Reggio Emilia al N. 54025488/84;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- di dare, infine, atto che:
 - la situazione complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	Importi parziali	Importi TOTALI
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 142.710,00
Ribasso (6,25%)		€ 8.919,38
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 5.475,94
TOTALE - Lavori in appalto		€ 139.266,56
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 30.638,64	
Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 3.202,50	
Contributo ANAC	€ 35,00	
Assicurazioni verificatore e progettista	€ 220,00	
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80%	€ 2.160,00	
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 5 D.Lgs. 50/2016) pari all'20%	€ 540,00	
TOTALE - Somme a disposizione		€ 36.796,14
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 176.062,70
economie		€ 1.437,30

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, considerando le somme già impegnate e non ancora liquidate quali la rata a saldo come sopra definita e € 2.160,00, di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3, risulta una minore spesa di € 1.437,30 disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, del PEG 2025, impegno riscritto 885, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, che può passare in economia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B447DAC00E e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C35F23000350003;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;

- è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, ammontante a € 540,00, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2025, con esigibilità 2025.

Reggio Emilia, li 17/07/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma