

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 744 DEL 06/08/2025**

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "RIFACIMENTO COPERTURA-ISTITUTO SCARUFFI-LEVI CITTA' DEL TRICOLORE" DI REGGIO EMILIA CUP C88B20000120001. INTEGRAZIONE DEL QUADRO RIEPILOGATIVO FINALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1300 DEL 22/12/2023

RDP/RUP: DITARANTO GIUSEPPE

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Ditaranto del servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica fa presente quanto segue:

- l'edificio (ISTITUTO SCARUFFI-LEVI CITTA' DEL TRICOLORE DI REGGIO EMILIA), a causa di numerose infiltrazioni di acqua a seguito di eventi meteorici per la vetustà, della copertura necessitava di interventi di manutenzione straordinaria volti al rifacimento della stessa;
- con decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 8.1.2021 è stato approvato il piano degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane, enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- la Provincia di Reggio Emilia è risultata assegnataria di un finanziamento Ministeriale (ministero dell'Istruzione): trattasi di fondi "PNRR" Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) - Registro Decreti R.0000013.08-01-2021, tra cui quelli per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "RIFACIMENTO COPERTURA-ISTITUTO SCARUFFI-LEVI CITTA' DEL TRICOLORE" di Reggio Emilia;

**QUADRO ECONOMICO CON RIBASSO DI GARA - PROGETTO ESECUTIVO : RIFACIMENTO COPERTURA -
ISTITUTO TECNICO "SCARUFFI LEVI-CITTA' DEL TRECOLORE" VIA FILIPPO RE, 8 - REGGIO EMILIA**

DESCRIZIONE	Parametri	QE RIMODULATO A SEGU. AGGIUD. CON D.D. N. 1262 DEL 18/12/2023	stato finale	Differenze
IMPORTO TOTALE LAVORI				
totale lavori soggetti a ribasso		€ 192.092,83	€ 192.089,00	
totale lavori a seguito del ribasso di gara del 19,88%		€ 153.904,78	€ 153.901,71	
oneri sicurezza		€ 69.813,23	€ 69.812,29	
TOTALE LAVORI		€ 223.718,01	€ 223.714,00	€ 4,01
SOMME A DISPOSIZIONE				
lavori in economia				
Spese tecniche				
imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA		€ 11,48	€ -	€ 11,48
spese tecniche per incarichi esterni				
progettazione esecutiva				
direzione lavori				
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)				
collaudo statico				
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08				
collaudo tecnico amministrativo				
aggiornamenti catastali				
sommano		€ -	€ -	
Incentivo art 113 D. Lgs. n. 50/2016		€ 5.238,12	€ 4.190,50	€ 1.047,62
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)				
Accordo bonario				
Totale spese tecniche		€ 5.249,60	€ 4.190,50	€ 1.059,10
Spese per commissioni giudicatrici, tassa Autorita, ecc+ IVA 22%		€ 225,00	€ 225,00	
IVA sui lavori e oneri sicurezza IVA 22%	22,00%	€ 49.217,97	€ 49.217,08	€ 0,89
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%		€ -	€ -	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 54.692,57	€ 53.632,58	€ 1.059,99
TOTALE QUADRO ECONOMICO CON RIBASSO DEL 19,88%		€ 278.410,58	€ 277.346,58	€ 1.064,00
SOMME INDISPONIBILI - ECONOMIE DI RIBASSO DI GARA		€ 46.589,42	€ 46.589,42	
TOTALE RIMANENZE A SEGUITO STATO FINALE			€ 1.064,00	
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO		€ 325.000,00	€ 325.000,00	

- con determinazione dirigenziale n.1300 del 22/12/2023 si è provveduto ad approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione e al pagamento della rata a saldo e dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, di detti lavori, il cui quadro riepilogativo finale risultava essere il seguente:
- con successiva determinazione dirigenziale n. 423 del 14/05/2024, si è provveduto:
 - alla compensazione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate nel SAL finale bis, riferite al 1° SAL e al SAL finale e precisamente a far data dal 27/07/2023 al 28/11/2023 – IV^ finestra temporale, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26

del D.L. 50/2022, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria "RIFACIMENTO COPERTURA-ISTITUTO SCARUFFI-LEVI CITTA' DEL TRICOLORE" di Reggio Emilia, comprensivo di ritenute e IVA al 22%, pari a € 30.155,56 (importo adeguamento riconosciuto per l'80%), redatto dal Direttore dei Lavori - Arch. Giuseppe Ditaranto;

- accertare la somma di € 30.155,56 a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Titolo 4 Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 814 del PEG 2024, codice V livello 4020101001;
- impegnare la somma di € 30.155,56, alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 4980 del PEG 2024, codice V livello 2020109003, con esigibilità anno 2024;
- liquidare la rata di saldo bis all'impresa CASALINI & CO. SRL, con sede legale a Bologna, Via dell'intagliatore 1, C.F. e P.IVA 032454110372, per un credito netto di € 24.717,67, oltre all'IVA al 22% di € 5.437,89, per complessivi € 30.155,56, a titolo di compensazione per maggiori oneri;

Rilevato che:

- la piattaforma di rendicontazione degli interventi PNRR – REGIS - ha riscontrato delle anomalie, mettendo in evidenza che l'importo del finanziamento complessivo non risulta allineato con quanto riportato nel quadro riepilogativo finale;
- a fronte di tale anomalia riscontrata occorre integrare l'importo complessivo del quadro riepilogativo finale (oggetto del finanziamento PNRR), con l'importo aggiuntivo erogato dal MIT quale compensazione del SAL aggiuntivo sopra specificato;
- il quadro riepilogativo finale incrementato delle somme aggiuntive (COMPENSAZIONE PREZZI - RATA SALDO BIS di cui sopra – ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.), erogate dal MIT risulta essere il seguente:

QUADRO RIEPILOGATIVO FINALE COMPRENSIVO DEL FINANZIAMENTO PNRR + QUOTA AGGIUNTIVA EROGATA DAL MIT PER COMPENSAZIONE PREZZI: RIFACIMENTO COPERTURA - ISTITUTO TECNICO "SCARUFFI LEVI-CITTA' DEL TRICOLORE" VIA FILIPPO RE, 8 - REGGIO EMILIA

DESCRIZIONE	Parametri	QE RIMODULATO A SEGUITO AGGIUD. CON D.D. N. 1262 DEL 18/12/2023	stato finale	Differenze
IMPORTO TOTALE LAVORI				
totale lavori soggetti a ribasso		€ 192,092.83	€ 192,089.00	
totale lavori a seguito del ribasso di gara del 19,88%		€ 153,904.78	€ 153,901.71	
oneri sicurezza		€ 69,813.23	€ 69,812.29	
TOTALE LAVORI		€ 223,718.01	€ 23,714.00	€ 4.01
SOMME A DISPOSIZIONE				

lavori in economia				
Spese tecniche				
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compresa IVA"		€ 11.48	€ -	€ 11.48
spese tecniche per incarichi esterni				
progettazione esecutiva				
direzione lavori				
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)				
collaudo statico				
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08				
collaudo tecnico amministrativo				
aggiornamenti catastali				
sommano		€ -	€ -	
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016		€ 5,238.12	€ 4,190.50	€ 1,047.62
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)				
Accordo bonario				
Totale spese tecniche		€ 5,249.60	€ 4,190.50	€ 1,059.10
Spese per commissioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%		€ 225.00	€ 225.00	
IVA sui lavori e oneri sicurezza IVA 22%	22,00%	€ 49,217.97	€ 49,217.08	€ 0.89
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%		€ -	€ -	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 54,692.57	€ 53,632.58	€ 1,059.99
TOTALE QUADRO ECONOMICO CON RIBASSO DEL 19,88%		€ 278,410.58	€ 277,346.58	€ 1,064.00
SOMME INDISPONIBILI - ECONMIE DI RIBASSO DI GARA		€ 46,589.42	€ 46,589.42	
TOTALE RIMANENZE A SEGUITO STATO FINALE			€ 1,064.00	
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO PNRR		€ 325,000.00	€ 325,000.00	
rata di SALDO BIS compensazione prezzi ai sensi dell'art. 26 DEL D.L. 50/2022 E SS.MM.II - erogata dal MIT - compreso IVA al 22%			€ 30.155,56	
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO FINANZIAMENTO PNRR + QUOTA AGGIUNTIVA EROGATA DAL MIT			€ 355,155.56	

- la spesa complessiva pari a lordi € 355.155,56 (€ 325 000,00 TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO PNRR + € 30.155,56 rata di SALDO BIS compensazione prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. - erogata dal MIT - compreso IVA al 22%), è risultata disponibile come indicato rispettivamente, nelle determinazioni dirigenziali n. 1300 del 22/12/2023 e n.423 del 14/05/2024, intese in questo atto interamente richiamate;

Accertata, inoltre, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare il seguente quadro riepilogativo finale dei lavori di manutenzione straordinaria relativi al "RIFACIMENTO COPERTURA-ISTITUTO SCARUFFI-LEVI CITTA' DEL TRICOLORE" di Reggio Emilia, integrato a seguito delle somme aggiuntive erogate dal MIT (rata di SALDO BIS compensazione prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.), rispetto allo stato finale dei lavori medesimi di cui alla determinazione dirigenziale n. 1300 del 22/12/2023, richiamata in premessa:

QUADRO RIEPILOGATIVO FINALE COMPRENSIVO DEL FINANZIAMENTO PNRR + QUOTA AGGIUNTIVA EROGATA DAL MIT PER COMPENSAZIONE PREZZI: RIFACIMENTO COPERTURA - ISTITUTO TECNICO "SCARUFFI LEVI-CITTA' DEL TRICOLORE" VIA FILIPPO RE, 8 - REGGIO EMILIA

DESCRIZIONE	Parametri	QE RIMODULATO A SEGUITO AGGIUD. CON D.D. N. 1262 DEL 18/12/2023	stato finale	Differenze
IMPORTO TOTALE LAVORI				
totale lavori soggetti a ribasso		€ 192,092.83	€ 192,089.00	
totale lavori a seguito del ribasso di gara del 19,88%		€ 153,904.78	€ 153,901.71	
oneri sicurezza		€ 69,813.23	€ 69,812.29	
TOTALE LAVORI		€ 223,718.01	€ 23,714.00	€ 4.01
SOMME A DISPOSIZIONE				
lavori in economia				
Spese tecniche				
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compresa IVA"		€ 11.48	€	- € 11.48
spese tecniche per incarichi esterni				
progettazione esecutiva				
direzione lavori				
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)				
collaudo statico				
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08				
collaudo tecnico amministrativo				
aggiornamenti catastali				
sommano		€ -	€ -	
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016		€ 5,238.12	€ 4,190.50	€ 1,047.62
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)				
Accordo bonario				

Totale spese tecniche		€ 5,249.60	€ 4,190.50	€ 1,059.10
Spese per commissioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%		€ 225.00	€ 225.00	
IVA sui lavori e oneri sicurezza IVA 22%	22,00%	€ 49,217.97	€ 49,217.08	€ 0.89
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%		€ -	€ -	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 54,692.57	€ 53,632.58	€ 1,059.99
TOTALE QUADRO ECONOMICO CON RIBASSO DEL 19,88%		€ 278,410.58	€ 277,346.58	€ 1,064.00
SOMME INDISPONIBILI - ECONOMIE DI RIBASSO DI GARA		€ 46,589.42	€ 46,589.42	
TOTALE RIMANENZE A SEGUITO STATO FINALE			€ 1,064.00	
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO PNRR		€ 325,000.00	€ 325,000.00	
rata di SALDO BIS compensazione prezzi ai sensi dell'art. 26 DEL D.L. 50/2022 E SS.MM.II - erogata dal MIT - compreso IVA al 22%			€ 30.155,56	
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO FINANZIAMENTO PNRR + QUOTA AGGIUNTIVA EROGATA DAL MIT			€ 355,155.56	

- di dare atto che:
 - ai fini delle somme effettivamente impegnate per i lavori in argomento, secondo quanto riportato nel suddetto Q.E. il TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO FINANZIAMENTO PNRR + QUOTA AGGIUNTIVA EROGATA DAL MIT, risulta in linea con le risorse effettivamente utilizzate per la realizzazione degli stessi;
 - il Codice Unico di Progetto è il n. C88B20000120001.

Reggio Emilia, li 06/08/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e
Programmazione Scolastica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma