

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 914 DEL 30/09/2025**

OGGETTO

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE AD USO SCOLASTICO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO TECNICO STATALE "LUIGI EINAUDI" A CORREGGIO (RE) - CUP: C49I24000580003 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

RDP/RUP: GATTI AZZIO

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025 e n. 99 del 30/09/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- Con determinazione dirigenziale n. 528 del 13/06/2024 sono stati approvati i documenti progettuali relativi al Documento di indirizzo alla Progettazione, il Capitolato Speciale d'appalto, lo schema di contratto e il DUVRI, nei quali sono indicate le caratteristiche e le condizioni di svolgimento del servizio di installazione di strutture prefabbricate ad uso scolastico a servizio dell'Istituto Einaudi di Correggio - CUP: C49I24000580003;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 620 del 15/07/2024 è stato approvato il verbale di gara riguardante la procedura aperta citata CIG: B21D349FE2 - CUP: C49I24000580003 e contestualmente è stato aggiudicato il servizio all'Operatore economico Meschiari Srl, con sede legale in Via Morbidina di quartirolo, 2/D – 41012 Carpi (MO) - C.F./P.IVA 0382648036, quale offerente il ribasso percentuale del 13,14%, corrispondente ad un importo netto di € 501.605,33 (IVA esclusa), comprensivo di € 35.000,00 per costi della manodopera e € 9.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 611.958,50;
- Con determinazione dirigenziale n. 759 del 13/09/2024 è stato approvato il progetto relativo al Servizio di installazione di strutture prefabbricate ad uso scolastico a servizio dell'Istituto Tecnico Statale "Luigi Einaudi" a Correggio (RE), come opera pubblica ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 2013;
- Il quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito dell'approvazione del progetto, ha assunto la seguente articolazione:

QUADRO ECONOMICO – POST APPROVAZIONE DEL PROGETTO		
A - SERVIZI		
A.1 - Servizio di noleggio		492.105,33 €
1) <i>Canone noleggio per 10 mesi</i>	272.306,10 €	
2) <i>Trasporto, montaggio e smontaggio</i>	172.199,95 €	
3) <i>Impianti e allacci</i>	14.887,80 €	
4) <i>Opere accessorie(piano di posa, rampe, pensiline, ecc..)</i>	32.711,48 €	
A.2 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		9.500,00 €
TOTALE A - SERVIZI		501.605,33 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 - Imprevisti, IVA inclusa		57.605,00 €
B.5 - Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lettera a)		22.313,00 €
B.7 - Spese tecniche		11.521,00 €
1) <i>Incentivi funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45</i>	11.521,00 €	
B.17 - IVA al 22% su voce A – Servizi		110.353,17 €
B.18 - Sconto di gara pari al 13,14% sulla voce A.1		74.444,67 €
B.19 - IVA su voce B.18 - Sconto di gara		16.377,83 €
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE		292.614,67 €
TOTALE A+B		794.220,00 €
C - SOMME INDISPONIBILI		
C.1 - Canone noleggio per ulteriori 12 mesi		376.200,00 €
C.2 - IVA al 22% su voce C.1		82.764,00 €
TOTALE C - SOMME INDISPONIBILI		458.964,00 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO		1.253.184,00 €

Considerato che:

- Ai sensi dell'Art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, è facoltà dell'Amministrazione procedere con la ripetizione di servizi analoghi fino ad ulteriori 12 mesi, considerando il periodo necessario a garantire la continuità delle attività scolastiche e delle attività propedeutiche alla preparazione della struttura scolastica dell'Istituto

Tecnico Statale "Luigi Einaudi".

- Si rende necessario utilizzare le strutture prefabbricate per garantire continuità alle attività scolastiche fino al 30 settembre 2025, anche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023.
- L'importo relativo al servizio di noleggio fino al 30 settembre, al netto dello sconto offerto in sede di gara è pari ad € 81.691,83 oltre IVA al 22% per € 17.972,20 per un totale di € 99.664,03 e trova disponibilità all'interno del quadro economico nelle somme a disposizione.

Considerato inoltre che:

- Il quadro economico, a seguito della rimodulazione assume la seguente articolazione:

QUADRO ECONOMICO – FINALE		
A - SERVIZI		
A.1 - Servizio di noleggio		573.797,16 €
1) <i>Canone noleggio per 10 mesi</i>	272.306,10 €	
2) <i>Trasporto, montaggio e smontaggio</i>	172.199,95 €	
3) <i>Impianti e allacci</i>	14.887,80 €	
4) <i>Opere accessorie(piano di posa, rampe, pensiline, ecc..)</i>	32.711,48 €	
5) <i>Canone noleggio per ulteriori 3 mesi</i>	81.691,83 €	
A.2 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		9.500,00 €
TOTALE A - SERVIZI		583.297,16 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 - Imprevisti, IVA inclusa		48.763,46 €
B.5 - Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lettera a)		22.313,00 €
B.7 - Spese tecniche		11.521,00 €
1) <i>Incentivi funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45</i>	11.521,00 €	
B.17 - IVA al 22% su voce A – Servizi		128.325,38 €
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE		210.922,84 €
TOTALE A+B		794.220,00 €
C - SOMME INDISPONIBILI		
C.1 - Canone noleggio per ulteriori 12 mesi		376.200,00 €
C.2 - IVA al 22% su voce C.1		82.764,00 €
TOTALE C - SOMME INDISPONIBILI		458.964,00 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO		1.253.184,00 €

- La voce C-Somme indisponibili del quadro economico rimane inutilizzata.

Atteso che:

- La spesa complessiva dell'intervento pari ad € 794.220,00 è stata imputata sulla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di previsione 2024-2026 – annualità 2024-

2025 Codice 1030207001 livello V così suddivisa:

- Annualità 2024: Capitolo 753 del PEG 2024 per € 370.000,00;
- Annualità 2025: Capitolo 753 del PEG 2025 per € 424.220,00
- Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Arch. Raffaele Aliperti, funzionario del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, propone di procedere ad impegnare la spesa di € 81.691,83 oltre IVA al 22% per € 17.972,20 per un totale di € 99.664,03 in favore dell'Operatore economico Meschiari Srl, con sede legale in Via Morbidina di quartirolo, 2/D – 41012 Carpi (MO) - C.F./P.IVA 0382648036
- l'intervento in oggetto rientra nell'obiettivo di 1° livello 0405/0405 del PEG 2025;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

- Di procedere con la ripetizione di servizi analoghi per complessivi 3 mesi, modificando il termine del servizio al 30 settembre 2025.
- Di impegnare la spesa complessiva di € 99.664,03€ (di cui € 81.691,83 per canone di noleggio ed € 17.972,20 per IVA al 22%) relativa al canone di noleggio delle strutture prefabbricate in favore dell'Operatore economico Meschiari Srl, con sede legale in Via Morbidina di Quartirolo, 2/D – 41012 Carpi (MO) - C.F./P.IVA 0382648036;
- Di dare atto che l'importo indicato trova disponibilità all'interno del quadro economico nelle somme a disposizione, alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, e al corrispondente cap. 753 del PEG 2025, codice V livello 1030207001;
- Di dare atto che il quadro economico, a seguito della rimodulazione assume la seguente articolazione:

QUADRO ECONOMICO – FINALE		
A - SERVIZI		
A.1 - Servizio di noleggio		573.797,16 €
1) <i>Canone noleggio per 10 mesi</i>	272.306,10 €	
2) <i>Trasporto, montaggio e smontaggio</i>	172.199,95 €	
3) <i>Impianti e allacci</i>	14.887,80 €	
4) <i>Opere accessorie(piano di posa, rampe, pensiline, ecc..)</i>	32.711,48 €	
5) <i>Canone noleggio per ulteriori 3 mesi</i>	81.691,83 €	
A.2 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		9.500,00 €
TOTALE A - SERVIZI		583.297,16 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 - Imprevisti, IVA inclusa		48.763,46 €
B.5 - Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lettera a)		22.313,00 €
B.7 - Spese tecniche		11.521,00 €
1) <i>Incentivi funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45</i>	11.521,00 €	
B.17 - IVA al 22% su voce A – Servizi		128.325,38 €
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE		210.922,84 €
TOTALE A+B		794.220,00 €
C - SOMME INDISPONIBILI		
C.1 - Canone noleggio per ulteriori 12 mesi		376.200,00 €
C.2 - IVA al 22% su voce C.1		82.764,00 €
TOTALE C - SOMME INDISPONIBILI		458.964,00 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO		1.253.184,00 €

Reggio Emilia, lì 30/09/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e
Programmazione Scolastica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma