

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 995 DEL 28/10/2025**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SSPP DEL REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO ANNO 2023 - AFFIDAMENTO 16. MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA SU SP7 DA KM 33+150 A KM 36+800 DA CARPINETI A FELINA. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025 e n. 99 del 30/09/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro 2023, per un importo complessivo di € 5.380.000,00 comprensivi di € 260.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto degli interventi in parola sulla base di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del Codice stesso;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100 quale unico concorrente ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 1,80%, come da determinazione dirigenziale n. 575 del 22.06.2023, divenuta efficace con lettera Prot. 25247 del 14.07.2023, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo netto di euro 5.380.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 561 del 21/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA SULLA SP7 DAL KM 33+150 AL KM 36+800 DA CARPINETI A FELINA:GABBIONATA DI MONTE AL KM 33+150; BARRIERA SU PONTICELLO AL KM 33+500; BARRIERA STRADALE AL KM 34+790” – Affidamento 16, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, per l'importo complessivo di € 230.000,00 come risulta dal quadro economico di seguito riportato e finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture, di cui al D.M. n. 123 del 19/03/2020, *“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018”* (assegnando l'importo totale per l'anno 2023 pari ad € 1.626.309,63, cod. int. 01239.20.RE - CUP: C27H18002530006):

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	184,061.62
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	22,025.55
Importo Lavori soggetti a ribasso	162,036.07
<i>Ribasso (-1,8%)</i>	<i>-2,916.65</i>
TOTALE NETTO	181,144.97
I.V.A. LAVORI	39,851.89
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE Assicurazione progettista € 140,00 Assicurazione validatore € 140,00	280.00
Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti	4,824.82
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016)	2,898.32
Prove di laboratorio su materiali (iva inclusa)	1,000.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	48,855.03
TOTALE COMPLESSIVO	230,000.00

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- con lettera spedita in data 25.06.2024 (Prot. n.19452/2024), controfirmata dall'operatore economico e pervenuta alla Provincia in data 26/06/2024 (Prot. n. 19695/2024), detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,80%, di € 181.144,97 (comprensivi di € 22.025,55 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori vennero consegnati il giorno 23/09/2024 e per consentire l'esecuzione delle opere venivano concessi 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, fissando il termine ultimo per la consegna dei lavori per la giornata del 21/12/2024;
- in data 16/12/2024 veniva emesso il verbale di sospensione dei lavori n.1 a causa delle avverse condizioni meteorologiche, implementate sia dalla presenza di accumuli nevosi al suolo, che dalla formazione di ghiaccio sulla sede stradale, che non consentivano all'impresa esecutrice di procedere con il completamento delle opere in progetto;

- in data 27/02/2025 con istanza assunta agli atti con Prot. n.5441, veniva concesso al Consorzio Corma (Mandataria RTI) una proroga di 45 giorni (naturali e consecutivi), per poter terminare i lavori in argomento;
- in data 04/03/2025 veniva emesso il verbale di ripresa dei lavori n.1;
- a seguito della proroga e della sospensione di cui sopra, la nuova data di ultimazione dei lavori è stata, pertanto, fissata al 23/04/2025;
- in data 23/04/2025, in tempo utile ed in conformità alle indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori, è stato emesso il Certificato di Ultimazione dei lavori;
- in data 05/08/2025 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 181.101,83, come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 22/08/2025 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 181.101,83 e che il quadro economico finale risulta il seguente:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	184,150.65
Di cui ONERI PER LA SICUREZZA (non assoggettabili a ribasso)	14,771.50
Importo Lavori soggetti a ribasso	169,379.15
<i>Ribasso (-1,8%)</i>	<i>-3,048.82</i>
TOTALE NETTO	181,101.83
I.V.A. LAVORI	39,842.40
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE Assicurazione progettista € 138,00 Assicurazione validatore € 138,00	276.00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	0.00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016)	2,173.74
Prove di laboratorio	648.09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	42,940.23
TOTALE COMPLESSIVO	224,042.06

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato con il Certificato di Pagamento n. 44/Reg. Cert. 2025 del 04/04/2025 il SAL n.1 dell'importo netto di € 107.239,46, restando un credito netto a favore dell'impresa di € 73.862,36;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 5.957,94 (iva inclusa), che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione, comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, redatto dal Direttore dei lavori in data 22/08/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 181.101,83;
- approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 224.042,06, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 101/Reg.Cert.2025 del 04/09/2025, il credito netto di € 73.862,36 che con IVA al 22% per € 16.249,72 ammonta a € 90.112,08, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 857/2025, sub impegno reiscritto 301/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.173,74 sulla base dell'allegata

scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.173,74 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 857/2025, sub impegno reiscritto 300/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- dare atto che:
 - è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 44/Reg. Cert. 2025 del 04/04/2025 per € 107.239,46 (iva esclusa);
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 138,00;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore per € 138,00;
 - è stato liquidato l'importo di € 648,09 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 1632 del 14/07/2025, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 561 del 21/06/2024;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50830469 con scadenza in data 23/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50936081 con scadenza 29/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. SOCIETÀ COOPERATIVA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47341483 con scadenza in data 08/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MORETTI ALESSIO SNC DI MORETTI ALESSIO E C. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47653183 con scadenza in data 29/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MORANI S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47073347 con scadenza in data 05/12/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PIERGIORGIO GALLERINI è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_51299315 con scadenza in data 19/02/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MORETTI WALTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47855801 con scadenza in data 12/02/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PIAZZA S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;

- è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202501530RE10/3 del 14/07/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C.;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202501247RE10/3 del 11/06/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa MORANI S.R.L.;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202501419RE10/3 del 11/07/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa GALLERINI PIERGIORGIO;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) "derivato" è il n. B2173FBA06 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
 - in data 10/09/2025 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n.2206487 presso REVO Insurance S.p.A., con sede a Verona in Viale dell'Agricoltura n.7, rilasciata dall'Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo di € 73.862,36 corrispondente all'importo netto del certificato di pagamento finale, alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA SULLA SP7 DAL KM 33+150 AL KM 36+800 DA CARPINETI A FELINA: GABBIONATA DI MONTE AL KM 33+150; BARRIERA SU PONTICELLO AL KM 33+500; BARRIERA STRADALE AL KM 34+790" – AFFIDAMENTO 16 nell'ambito dell'accordo quadro degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI", redatto dal Direttore dei lavori in data 22/08/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 181.101,83 che con IVA 22% per € 39.842,40 ammonta a € 220.944,23;
- di approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 224.042,06, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 101/Reg.Cert.2025 del 04/09/2025, il credito netto di € 73.862,36 che con IVA al 22% per € 16.249,72 ammonta a € 90.112,08, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 857/2025,

sub impegno reiscritto 301/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;

- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.173,74 sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.173,74, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 857/2025, sub impegno reiscritto 300/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- di dare atto che:
 - è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 44/Reg. Cert. 2025 del 04/04/2025 per € 107.239,46 (iva esclusa);
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 138,00;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore per € 138,00;
 - è stato liquidato l'importo di € 648,09 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 1632 del 14/07/2025, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali, di cui alla determinazione dirigenziale n. 561 del 21/06/2024;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50830469 con scadenza in data 23/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50936081 con scadenza 29/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. SOCIETÀ COOPERATIVA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47341483 con scadenza in data 08/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MORETTI ALESSIO SNC DI MORETTI ALESSIO E C. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47653183 con scadenza in data 29/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MORANI S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47073347 con scadenza in data 05/12/2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PIERGIORGIO GALLERINI è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con

- Prot. INAIL_51299315 con scadenza in data 19/02/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MORETTI WALTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47855801 con scadenza in data 12/02/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PIAZZA S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202501530RE10/3 del 14/07/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C.;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202501247RE10/3 del 11/06/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa MORANI S.R.L.;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202501419RE10/3 del 11/07/2025 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa GALLERINI PIERGIORGIO;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) "derivato" è il n. B2173FBA06 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
 - in data 10/09/2025 è stata sottoscritta la polizza fideiussoria n.2206487 presso REVO Insurance s.p.a con sede a Verona, in Viale dell'Agricoltura n.7, rilasciata dall'Agenzia Over Assicurazioni – Roma, per un importo di € 73.862,36 corrispondente all'importo netto del certificato di pagamento finale, alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congrua.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 28/10/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma