

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1037 DEL 06/11/2025**

OGGETTO

PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE PROGRAMMA 2021-2026 DECRETO 394/2021 AREA INTERNA APPENNINO EMILIANO ANNUALITA' 2025 - MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI SP76 DAL KM 0+200 AL KM 1+150 E DAL KM 1+700 AL KM 2+600 CUP C47H22000860001. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: MORETTI GEMMA MARIA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025 e n. 99 del 30/09/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- l'intervento "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 76 dal km 0+200 al km 1+150 e dal km 1+700 al km 2+600 mediante posa di barriere stradali e ripristino opere di sostegno di valle" (CUP: C47H22000860001) è finanziato con fondi di cui al Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021 di ripartizione delle risorse a finanziamento delle Aree Interne individuate dalla strategia SNAI (programmazione 2021-2026), stanziato con il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), approvato con D.L. n. 59 del 06/05/2021 convertito nella Legge n. 101 del 01/07/2021 e Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/07/2021;
- l'intervento è individuato nella programmazione 2021-2026 dell'Area Interna "Appennino Emiliano" all'annualità 2025 per un importo di € 250.000,00 con codice intervento 00310.AI.RE, come da scheda trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con le modalità previste dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 756 del 12/09/2024, è stato affidato all'Ing. Gianluca Togninelli, con sede in via Aldo Moro n. 2/A a Castelnovo ne' Monti - C.F.: TGNGLC85S01C219N - P.IVA: 02515460356, il servizio tecnico di progettazione strutturale esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di assistenza alla direzione lavori con qualifica di direttore operativo dell'intervento;

Vista la proposta con la quale il Responsabile Unico del Progetto fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 1156 del 17/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 76 dal km 0+200 al km 1+150 e dal km 1+700 al km 2+600 mediante posa di barriere stradali e ripristino opere di sostegno di valle", concludente nell'importo di € 250.000,00, di cui € 193.407,65 per lavori (comprensivi di € 8.126,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

	IMPORTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 185.281,42
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.126,23
LAVORI IN APPALTO	€ 193.407,65

IVA lavori (22%)	€ 42.549,68
Contributo ANAC	€ 250,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1,000,00
Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione	€ 3.094,52
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.698,15
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 56.592,35
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 250,000,00

- a seguito di procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, come modificato dal D.L 77/2021 convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, con determinazione dirigenziale n. 112 del 11/02/2025, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 193 del 05/03/2025, i lavori in argomento sono stati affidati all'operatore economico Tazzioli e Magnani Srl, con sede legale in via Ganapini n. 27 a Castelnovo ne' Monti (RE) - C.F./P.IVA 00122740350, che ha presentato un ribasso di 2,90%, per un importo dell'appalto pari a € 188.034,49, di cui € 179.908,26 per lavori ed € 8.126,23 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, con il seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 185.281,42	€ 179,908.26
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.126,23	€ 8.126,23
LAVORI IN APPALTO	€ 193.407,65	€ 188,034.49
IVA lavori (22%)	€ 42.549,68	€ 41,367.59
Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1,000,00	€ 1,000,00
Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione	€ 3.094,52	€ 3.094,52
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.698,15	€ 9.698,15
Ribasso e minor IVA		€ 6,555.25
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 56.592,35	€ 61,965.51
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 250,000,00	€ 250,000,00

- in data 19/03/2025 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N. ORD 09/2025, Protocollo n. 7539/27/2024;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Arch. Gemma Maria Moretti, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing. Francesco Vasirani, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dall'Ing. Gianluca Togninelli, con sede in via Aldo Moro n. 2/A a Castelnovo ne' Monti - C.F.: TGNGLC85S01C219N - P.IVA: 02515460356;

- in data 17/03/2025, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza, stabilendo il periodo utile per il loro compimento in 110 (centodieci) giorni naturali e consecutivi, come da art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con conseguente termine di ultimazione fissato al 04/07/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 04/07/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento e precisamente:
 - n.70/Reg. Cert. 2025 del 07/07/2025, dell'importo di € 165.582,56 per il SAL n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 14/10/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 187.949,75, dal quale devono essere dedotti € 165.582,56 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 22.367,19, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 127/Reg. Cert. 2025 del 17/10/2025 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì emesso in data 24/10/2025 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2221526, rilasciata da REVO Insurance SpA – Agenzia Over Assicurazioni di Roma, emessa a Milano in data 28/10/2025, che si ritiene congrua;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno reiscritto 815/2025, sub impegno reiscritto 579/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 13/10/2025, protocollo 202502038RE10/3, ha dato esito positivo;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_47677511 (data richiesta 02/10/2025 - scadenza validità 30/01/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Tazzioli e Magnani Srl è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_51299315 (data richiesta 22/10/2025 - scadenza validità 19/02/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice Moretti Walter Srl, è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 185.281,42	€ 179,908.26	€ 182,452.19
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.126,23	€ 8.126,23	€ 5,497.56
LAVORI IN APPALTO	€ 193.407,65	€ 188,034.49	€ 187,949.75
IVA lavori (22%)	€ 42.549,68	€ 41,367.59	€ 41,348.94
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 354.93
Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione	€ 3.094,52	€ 3.094,52	€ 3.094,52
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.698,15	€ 9.698,15	€ 0.00
Ribasso e minor IVA		€ 6,555.25	€ 0.00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 56.592,35	€ 61,965.51	€ 45,048.39
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 250,000.00	€ 250,000.00	€ 232,998.14
		ECONOMIA	€ 17,001.86

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 3.094,52,
risulta una minore spesa di € 17.001,86, che può passare in economia;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi sono definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B53A6A2BA2, il Codice Unico di Progetto (CUP) C47H22000860001;

Visto l'obiettivo operativo 1005/1400 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di *“Messa in sicurezza di vari tratti della SP 76 dal km 0+200 al km 1+150 e dal km 1+700 al km 2+600 mediante posa di barriere stradali e ripristino opere di sostegno di valle”*, redatto dal Direttore dei lavori in data 14/10/2025, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 24/10/2025 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di 187.949,75, dal quale devono essere

dedotti € 165.582,56 per il certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 22.367,19, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 127/Reg. Cert. 2025 del 17/10/2025 (SAL n. 2 pari al finale), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 27.287,97;

- di liquidare all'impresa Tazzioli e Magnani Srl il credito netto di € 22.367,19, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 27.287,97, come risulta dalla fattura n. 121 del 05/11/2025, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno riscritto 815/2025, sub impegno riscritto 579/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025 e che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2221526, rilasciata da REVO Insurance SpA – Agenzia Over Assicurazioni di Roma, emessa a Milano in data 28/10/2025, per una somma che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 9.401,72, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 2157464, rilasciata da REVO Insurance SpA – Agenzia Over Assicurazioni di Roma in data 20/02/2025;
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori, ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 13/10/2025, protocollo 202502038RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_47677511 (data richiesta 02/10/2025 - scadenza validità 30/01/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Tazzioli e Magnani Srl è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_51299315 (data richiesta 22/10/2025 - scadenza validità 19/02/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice Moretti Walter Srl, è in regola con gli adempimenti;
- di dare, inoltre atto, che:
 - la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 185.281,42	€ 179,908.26	€ 182,452.19
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.126,23	€ 8.126,23	€ 5,497.56

LAVORI IN APPALTO	€ 193.407,65	€ 188,034.49	€ 187,949.75
IVA lavori (22%)	€ 42.549,68	€ 41,367.59	€ 41,348.94
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 354.93
Incentivi art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione	€ 3.094,52	€ 3.094,52	€ 3.094,52
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.698,15	€ 9.698,15	€ 0.00
Ribasso e minor IVA		€ 6,555.25	€ 0.00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 56.592,35	€ 61,965.51	€ 45,048.39
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 250,000.00	€ 250,000.00	€ 232,998.14
		ECONOMIA	€ 17,001.86

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 3.094,52,
risulta una minore spesa di € 17.001,86, che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno riscritto 815/2025) del PEG 2025;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi sono definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B53A6A2BA2 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C47H22000860001.

Reggio Emilia, lì 06/11/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma