

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1128 DEL 01/12/2025**

OGGETTO

INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SSPP REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO ANNO 2023 AFFIDAMENTO 19. RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE SU SP9 DA KM 0+000 A KM 4+000 E RIPRISTINO PIANO VIABILE SP9 DA KM 18+600 A KM 18+870. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025 e n. 99 del 30/09/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro 2021-2022, per un importo complessivo di € 5.380.000,00 comprensivi di € 260.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto degli interventi in parola sulla base di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del Codice stesso;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100 quale unico concorrente ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 1,80%, come da determinazione dirigenziale n. 575 del 22.06.2023, divenuta efficace con lettera Prot. 25247 del 14.07.2023, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo netto di euro 5.380.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 648 del 23/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE SULLA SP 9 DAL KM 0+000 AL KM 4+000 E INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DELLA SP 9 DAL KM 18+600 AL KM 18+870” – Affidamento 19, per l'importo complessivo di € 367.000,00, come risulta dal quadro economico di seguito riportato, finanziato con avanzo vincolato proveniente da fondi di cui al D.M. n. 49 del 16/02/2018 - annualità 2023:

| | |
|--|----------------------------|
| | IMPORTO IN EURO |
|--|----------------------------|

| | |
|--|-------------------|
| LAVORI | 299,078.42 |
| ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) | 10,645.10 |
| Importo Lavori soggetti a ribasso | 288,433.32 |
| Ribasso (-1,8%) | -5,191.80 |
| TOTALE NETTO | 293,886.62 |
| I.V.A. LAVORI | 64,655.06 |
| ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE | 450.00 |
| IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI | 1,906.13 |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% | 4,702.19 |
| Prove di Laboratorio (IVA inclusa) | 1,400.00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 73,113.38 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 367,000.00 |

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- con lettera in data 23.07.2024 Prot. 22641/2024, controfirmata dall'operatore economico in pari data ed assunta agli atti in data 24/07/2024 con Prot. n. 22665, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,80%, di € 293.886,62 (comprensivi di € 10.645,10 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori vennero consegnati il giorno 24/07/2024 con data di ultimazione fissata al 22/08/2024; fu stabilita una sospensione dal giorno 08.08.2024 con relativa ripresa il giorno 06.09.2024, fissando la nuova data di ultimazione lavori al 20.09.2024; gli stessi terminarono in tempo utile in data 20/09/2024, come risulta dal Certificato di ultimazione lavori;
- in data 05.06.2025 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 24.937,59 come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 28.10.2025 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 293.467,93 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

| | IMPORTO IN EURO |
|---|------------------------|
| LAVORI | 298,741.94 |
| ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) | 5,741.50 |
| Importo Lavori soggetti a ribasso | 293,000.44 |
| Ribasso (-1,8%) | -5,274.01 |
| TOTALE NETTO | 293,467.93 |
| I.V.A. LAVORI | 64,562.94 |
| ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE | 440.40 |
| IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI | 0.00 |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% | 3,526.64 |
| Prove di laboratorio (IVA inclusa) | 1,359.84 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 69.889,82 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 363.357,75 |

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato con il Certificato di Pagamento n. 96/Reg. Cert. 2024 del 03/10/2024 il SAL n.1 dell'importo di € 268.530,34 (iva esclusa), restando quindi un credito netto a favore dell'impresa di € 24.937,59 (iva esclusa);
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.642,25, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs

50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione, comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 28.10.2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 293.467,93;
- approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 363.357,75, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n.136/Reg.Cert.2025 del 29/10/2025, il credito netto di € 24.937,59, a cui va aggiunta l'IVA di € 5.486,27, pari a complessivi lordi € 30.423,86, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 867/2025, sub impegno reiscritto 325/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.526,64, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.526,64 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028 (impegno 867/2025, sub impegno 326/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025
- dare atto che:
 - sono stati liquidati:
 - € 268.530,34, relativi SAL 1, con Certificato di Pagamento n. 96/Reg. Cert. 2024 del 03.10.2024;
 - € 220,20, per l'Assicurazione Progettisti;
 - € 220,20 per l'Assicurazione Verificatore;
 - € 1.359,84 comprensivi di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l., con fattura n. 2718 del 18/12/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio

sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 648 del 23/07/2024;

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.642,25, che può passare in economia.
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50830469 con scadenza 23.01.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50936081 con scadenza 29.01.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47677511 con scadenza 30/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_51157329 con scadenza 11/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202402620RE10/3 del 05/12/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa TAZZIOLI & MAGNANI SRL;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202402610RE10/3 del 04/12/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B28D13BBF2 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
- in data 11/11/2025 è stata sottoscritta presso REVO INSOURANCE spa, Agenzia OVER assicurazioni – Roma, la polizza fideiussoria n. 2226274, per un importo di € 25.935,09, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE SULLA SP 9 DAL KM 0+000 AL KM 4+000 E INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DELLA SP 9 DAL KM 18+600 AL KM 18+870” – Affidamento 19, nell'ambito dell'accordo quadro degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI”, redatto dal Direttore dei lavori in data 28/10/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 293.467,93;
- di approvare, altresì, il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di 363.357,75 suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 136/Reg.Cert.2025 del 29/10/2025, il credito netto di € 24.937,59, a cui va aggiunta l'IVA di € 5.486,27, pari a lordi € 30.423,86, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 867/2025, sub impegno reiscritto 325/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.526,64, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.526,64 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto 867/2025, sub impegno reiscritto 326/2025) del PEG 2025 con esigibilità anno 2025;
- di dare atto che:
 - sono stati liquidati:
 - € 268.530,34, relativi SAL 1, con Certificato di Pagamento n. 96/Reg. Cert. 2024 del 03.10.2024;
 - € 220,20, per l'Assicurazione Progettisti;
 - € 220,20 per l'Assicurazione Verificatore;
 - € 1.359,84 comprensivi di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l., con fattura n. 2718 del 18/12/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio

sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 648 del 23/07/2024;

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.642,25, che può passare in economia.
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50830469 con scadenza 23.01.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50936081 con scadenza 29.01.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_47677511 con scadenza 30/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_51157329 con scadenza 11/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202402620RE10/3 del 05/12/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa TAZZIOLI & MAGNANI SRL;
 - è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202402610RE10/3 del 04/12/2024 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo per l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
 - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B28D13BBF2 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002530006;
- in data 11/11/2025 è stata sottoscritta presso REVO INSOURANCE spa, Agenzia OVER assicurazioni – Roma, la polizza fideiussoria n. 2226274, per un importo di € 25.935,09, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, li 01/12/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma