

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1248 DEL 22/12/2025**

OGGETTO

MESSA IN SICUREZZA SCARPATE DI VALLE E RIPRISTINO PIANO VIABILE SU SP98 DA KM 4+300 A KM 9+500 COMUNI BAISO E CARPINETI. AFF. 5 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI ANNI 2025-2028 TRAMITE ACCORDO QUADRO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: PANCIROLI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, n. 99 del 30/09/2025 e n. 181 del 28/11/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 747 del 06/08/2025, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE DI VALLE E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE SULLA SP98 DAL KM 4+300 AL KM 9+500 NEI COMUNI DI BAISO E CARPINETI", per l'importo di € 280.000,00, articolato come da prospetto di seguito riportato, finanziato con i fondi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19/03/2020 ed affidando l'esecuzione dei relativi lavori al RTI composto da CONSORZIO CORMA (Mandataria) di Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante) di Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358 e C.F.C. Società Cooperativa (Mandante) di Reggio Emilia - C.F./P.I. 00447840356, - affidamento n. 3 - aggiudicatario dell'accordo quadro degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2025-2028", di cui alla determinazione dirigenziale n. 375 del 24/04/2025, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 989 del 27/10/2025 e giusto contratto Rep. n. 15739 del 07/11/2025:

Quadro Economico			
A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€	228.594,95
RIBASSO 12,73%		€	29.100,14
ONERI DELLA SICUREZZA		€	6.736,23
TOTALE LAVORI			€ 206.231,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
Art. 45 D. Lgs. n.36/2023 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€	3.299,70
Spese tecniche Coordinamento Sicurezza	lordo Cassa e IVA	€	4.487,65
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	lordo IVA	€	20.610,78
IVA su lavori	22%	€	45.370,83
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 73.768,96
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 280.000,00

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. 36/2023, è l'Arch. Raffaella Pancioli, funzionario dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

- in data 30/09/2025, con apposito verbale, è stata disposta la consegna anticipata dei lavori, della durata prevista di giorni 60;
- i lavori sono stati ultimati il 28/11/2025, in tempo utile, come risulta dal relativo verbale redatto dal Direttore dei Lavori in pari data;
- durante il corso dei lavori si è provveduto al pagamento di € 187.611,69 netti, relativi al 1° stato avanzamento lavori come da Certificato di Pagamento n. 150 del 25/11/2025;
- la Direzione Lavori, in data 04/12/2025, ha redatto la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, firmati, senza riserve, dall'impresa appaltatrice, ammontante a netti € 206.229,87, da cui devono essere dedotti € 187.611,69 netti per certificato d'acconto già emesso, restando un credito per l'appaltatore di € 18.618,18, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 175/Reg. Cert. 2025, del 09/12/2025;
- detta spesa risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2025, impegno 1446/2025, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19/03/2020;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_50830469 con scadenza in data 23/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con INAIL_50936081 con scadenza in data 29/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. Società Cooperativa è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Protocollo INAIL_51220020 con scadenza 14/02/2026, l'impresa esecutrice F.A.R. srl è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Protocollo INPS_47654822 con scadenza 29/01/2026, l'impresa esecutrice B.M. Scavi srl è in regola con gli adempimenti;
 - la congruità della manodopera dell'impresa F.A.R. srl, relativa ai presenti lavori non è ancora stata rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia;
 - la congruità della manodopera dell'impresa BM Scavi srl, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 04/12/2025, Prot. 202502424RE10/3, ha dato esito positivo;
 - l'impresa F.A.R. srl ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL Sede di Reggio Emilia al n. 9316716588;
 - l'impresa BM Scavi srl ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL Sede di Reggio Emilia al n. 9316716588;

- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo la polizza fideiussoria n. 2235773, rilasciata in data 11/12/2025 da REVO Insurance S.p.A. - Agenzia OVER ASSICURAZIONI di Roma, per una somma che si ritiene congrua;
- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'accordo quadro n. B4FC68216B, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento 5 n. B7DC4F2428, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C97H20001870001;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE DI VALLE E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE SULLA SP98 DAL KM 4+300 AL KM 9+500 NEI COMUNI DI BAISO E CARPINETI", nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 04/12/2025 e sottoscritti dall'impresa e dal RUP, per l'importo netto finale dei lavori di € 206.229,87, da cui devono essere dedotti € 187.611,69 netti per certificato d'acconto già emesso, restando un credito per l'appaltatore di € 18.618,18, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 175/Reg. Cert. 2025, del 09/12/2025, che contestualmente si approva;
- di liquidare a C.F.C. Società Cooperativa (Mandante RTI), la somma netta di € 18.618,18, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22% per un totale lordo di € 22.714,18, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2025, impegno 1446/2025, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19/03/2020, previa verifica dell'esito positivo del DURC di congruità della manodopera dell'impresa F.A.R. srl, ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.M. 143/2021;
- di dare atto che la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2235773, rilasciata in data 11/12/2025 da REVO Insurance S.p.A. - Agenzia OVER ASSICURAZIONI di Roma, per una somma che si ritiene congrua;
- di dare, inoltre, atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con

Prot. INAIL_50830469 con scadenza in data 23/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con INAIL_50936081 con scadenza in data 29/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. Società Cooperativa è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Protocollo INAIL_51220020 con scadenza 14/02/2026, l'impresa esecutrice F.A.R. srl è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Protocollo INPS_47654822 con scadenza 29/01/2026, l'impresa esecutrice B.M. Scavi srl è in regola con gli adempimenti;
- la congruità della manodopera dell'impresa F.A.R. srl, non è ancora stata rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia e si provvederà pertanto a verificarne l'esito positivo prima del saldo, ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.M. 143/2021;
- la congruità della manodopera dell'impresa BM Scavi srl, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 04/12/2025, Prot. 202502424RE10/3, ha dato esito positivo;
- l'impresa F.A.R. srl ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL Sede di Reggio Emilia al n. 9316716588;
- l'impresa BM Scavi srl ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL Sede di Reggio Emilia al n. 9316716588;
- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

– di dare, altresì, atto che:

- ✓ la situazione complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

Quadro Economico			
A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	228.593,61	
RIBASSO 12,73%	€	29.099,97	
ONERI DELLA SICUREZZA	€	6.736,23	
TOTALE LAVORI			€ 206.229,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
Art. 45 D. Lgs. n.36/2023 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€	3.299,70
Spese tecniche Coordinamento Sicurezza	lordo Cassa e IVA	€	4.487,65
IVA su lavori	22%	€	45.370,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 53.157,92
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 259.387,79

- ✓ sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, considerando le somme già impegnate e non ancora liquidate quali;
- ✓ la rata a saldo come sopra definita;

- ✓ € 3.299,70 di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3;
- ✓ € 4.487,65 al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, risulta una minore spesa di € 20.612,21 disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, impegno 1446/2025 del PEG 2025, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, che può passare in economia;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'accordo quadro è il n. B4FC68216B, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento 5 è il n. B7DC4F2428, il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C97H20001870001 e il CUI è L00209290352202400019;
- di dare infine atto che, l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e i criteri di riparto delle attività incentivabili sono definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n.178 del 21/11/2025, fermo restando che l'erogazione dell'incentivo al personale relativo al presente intervento, sulla base della scheda finale, avverrà allorché sarà stato adottato l'atto di nomina del gruppo di lavoro.

Reggio Emilia, lì 22/12/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma