

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 69 DEL 30/01/2026**

**OGGETTO**

PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE PROGRAMMA 2021-2026 DECRETO 394/2021 AREA INTERNA APPENNINO EMILIANO ANNUALITA' 2026 - MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI SP9 DA KM 24+800 A KM 34+000. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO CUP C27H22001020001

RDP/RUP: MORETTI GEMMA MARIA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- l'intervento di "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 9 dal km 24+800 al km 34+000 mediante posa di barriere stradali e manufatti" (CUP: C27H22001020001) è finanziato con fondi di cui al Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021 di ripartizione delle risorse a finanziamento delle Aree Interne individuate dalla strategia SNAI (programmazione 2021-2026), stanziato con il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), approvato con D.L. n. 59 del 06/05/2021 convertito nella Legge n. 101 del 01/07/2021 e Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/07/2021;
- l'intervento è individuato nella programmazione 2021-2026 dell'Area Interna "Appennino Emiliano" all'annualità 2026 per un importo di € 357.655,00 con codice intervento 00996.AI.RE, come da scheda trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con le modalità previste dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 1103 del 10/12/2024, è stato affidato all'ing. Ilaria Franchi, con studio in via B. Smetana n. 8 a Reggio nell'Emilia (RE), C.F.: FRNLRI78B47F463U - P.IVA: 02050490354, il servizio tecnico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori dell'intervento sopra citato;

Vista la proposta con la quale il Responsabile Unico del Progetto, arch. Gemma Maria Moretti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 378 del 28/04/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di messa in sicurezza di cui sopra, concludente nell'importo di € 357.655,00, di cui € 277.869,09 per lavori (comprensivi di € 31.212,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

	IMPORTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 246,656.35
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 31,212.74
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 277,869.09</b>
Iva lavori (22%)	€ 61,131.20
Contributo ANAC	€ 250.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del	€ 4,445.91

personale dipendente dell'Amministrazione	
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 13,958.80
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 79,785.91</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 357,655.00</b>

- a seguito di procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, con determinazione dirigenziale n. 479 del 27/05/2025, i lavori in argomento sono stati affidati all'impresa C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in via San Bartolomeo n. 30 a Villa Minozzo (RE), C.F./P.I. 00129630356, che ha presentato un ribasso di 2,75%, per un importo dell'appalto pari a € 271.086,04, di cui € 239.873,30 per lavori ed € 31.212,74 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, con il seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 246,656.35	€ 239,873.30
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 31,212.74	€ 31,212.74
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 277,869.09</b>	<b>€ 271,086.04</b>
IVA lavori (22%)	€ 61,131.20	€ 59,638.93
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4,445.91	€ 4,445.91
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 13,958.80	€ 13,958.80
Ribasso e minor IVA	-	€ 8,275.32
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 79,785.91</b>	<b>€ 86,568.96</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 357,655.00</b>	<b>€ 357,655.00</b>

- in data 18/09/2025 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto n. ord. 39/2025, Prot. n. 28706/31/2024;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Arch. Gemma Maria Moretti, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dall'ing. Ilaria Franchi, con studio in via B. Smetana n. 8 a Reggio nell'Emilia (RE), C.F.: FRNLR178B47F463U - P.IVA: 02050490354 ;
- in data 23/06/2025, con apposito verbale, in pendenza della stipula del contratto, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il periodo utile per il loro compimento in 100 (cento) giorni naturali e consecutivi, come da art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con conseguente termine di ultimazione fissato al 01/10/2025;
- con determinazione dirigenziale n. 866 del 23/09/2025 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, ai sensi del comma 3 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata a modifiche derivanti da esigenze sopravvenute in corso d'opera dell'importo

netto di € 18.171,37, pertanto entro il 15% del valore iniziale del contratto, che ha portato l'importo contrattuale a netti € 289.257,41, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	DIFFERENZA
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 246,656.35	€ 239,873.30	€ 258,044.67	€ 18,171.37
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 31,212.74	€ 31,212.74	€ 31,212.74	-
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 277,869.09</b>	<b>€ 271,086.04</b>	<b>€ 289,257.41</b>	<b>€ 18,171.37</b>
IVA lavori (22%)	€ 61,131.20	€ 59,638.93	€ 63,636.63	€ 3,997.70
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00	-
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4,445.91	€ 4,445.91	€ 4,445.91	-
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 13,958.80	€ 13,958.80	€ 65.05	-€ 13,893.75
Ribasso e minor IVA	-	€ 8,275.32	-	-€ 8,275.32
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 79,785.91</b>	<b>€ 86,568.96</b>	<b>€ 68,397.59</b>	<b>-€ 18,171.37</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 357,655.00</b>	<b>€ 357,655.00</b>	<b>€ 357,655.00</b>	

- contestualmente all'approvazione della perizia di variante è stata concessa all'appaltatore una proroga di 7 giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza del termine contrattuale, per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive oggetto della perizia, portando il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al 08/10/2025;
- in data 01/10/2025 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto integrativo di variante n. ord. 41/2025, Prot. n. 29945/31/2024;
- con verbale del 30/09/2025 i lavori sono stati sospesi per avverse condizioni meteorologiche che impedivano il proseguimento dei lavori;
- con verbale del 07/10/2025 i lavori sono stati ripresi, essendo cessate le cause che ne impedivano il proseguimento, fissando la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori al 15/10/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 15/10/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori e pertanto in tempo utile;
- il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto alle verifiche del rispetto del principio DNSH, previste per l'esecuzione dei lavori dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) – Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024", attraverso la compilazione della Check-list, sezione ex-post, della Scheda 28 – Collegamenti terrestri e illuminazione stradale, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- durante il corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento e precisamente:
  - n.106/Reg. Cert. 2025 del 23/09/2025, dell'importo di € 239.327,21 per il SAL n. 1;

- la Direzione Lavori ha redatto in data 25/11/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 289.257,41, dal quale devono essere dedotti € 239.327,21 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 49.930,20, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 151/Reg. Cert. 2025 del 25/11/2025 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì emesso in data 09/12/2025 la relazione sul conto finale e in data 10/12/2025 il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 3038015928327, rilasciata da Assicuratrice Milanese S.p.A., emessa a San Cesario sul Panaro (MO) in data 15/12/2025, che si ritiene congrua;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5027 (residuo 1439/2025, subresiduo 666/2025) del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 10/12/2025, protocollo 202502441RE10/3, ha dato esito positivo;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_47691006 (data richiesta 03/10/2025 - scadenza validità 31/01/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_51157329 (data richiesta 14/10/2025 - scadenza validità 11/02/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice PROGETTO SEGNALETICA SRL, è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_47677511 (data richiesta 02/10/2025 - scadenza validità 30/01/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL, è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 246,656.35	€ 239,873.30	€ 258,044.67	€ 258,044.67
Costi della sicurezza (non soggetti a	€ 31,212.74	€ 31,212.74	€ 31,212.74	€ 31,212.74

ribasso)				
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 277,869.09</b>	<b>€ 271,086.04</b>	<b>€ 289,257.41</b>	<b>€ 289,257.41</b>
IVA lavori (22%)	€ 61,131.20	€ 59,638.93	€ 63,636.63	€ 63,636.63
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4,445.91	€ 4,445.91	€ 4,445.91	€ 2.578,65
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 13,958.80	€ 13,958.80	€ 65.05	€ 0.00
Ribasso e minor IVA	-	€ 8,275.32	-	-
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 79,785.91</b>	<b>€ 86,568.96</b>	<b>€ 68,397.59</b>	<b>€ 66,465.28</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 357,655.00</b>	<b>€ 357,655.00</b>	<b>€ 357,655.00</b>	<b>€ 355,722.69</b>
<b>ECONOMIA</b>				<b>€ 1,932.31</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
  - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 2.578,65,
 risulta una minore spesa di € 1.932,31, che può passare in economia;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche;
- i criteri di attribuzione, modalità di calcolo e di ripartizione sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025;
- detto Regolamento prevede:
  - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);
  - all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;
  - all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;

Considerato che:

- l'intervento in argomento è ultimato;

- lo stesso è interamente finanziato dal PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE, PROGRAMMA 2021-2026 - DECRETO 394/2021 - AREA INTERNA "APPENNINO EMILIANO", annualità 2026, che prevede l'ultimazione dell'intervento entro il 31/03/2026;
- per la liquidazione della quota dell'80% della misura incentivante, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, sentito il RUP, Arch. Gemma Maria Moretti, ha predisposto una scheda, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti;
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tale scheda formalizza il gruppo di lavoro, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso indicato nella scheda allegata non ha subito modifiche;
- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
  - tenuto conto della tempistica dettata dal finanziamento sopra indicato, occorre procedere alla liquidazione anticipata dell'incentivo, per consentire il regolare espletamento delle attività tecniche, amministrative e contabili propedeutiche alla rendicontazione della spesa, secondo una valutazione di necessaria cautela e ragionevolezza;
  - le attività incentivabili, relative alle fasi del processo realizzativo già svolte dagli incaricati, come riportate nella scheda allegata, sono state completate ed espletate correttamente;
  - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare, per le funzioni effettivamente svolte e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavoro, le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 2.578,65;
  - l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e del costo inizialmente previsto;
  - sono stati rispettati gli obblighi di legge ed in particolare, il Responsabile Unico del Progetto ha verificato che si è proceduto, come da documentazione depositata agli atti del Servizio, al monitoraggio sulla piattaforma SATER del ciclo di vita dell'appalto, come previsto dal D.Lgs. 36/2023, nonché sulla piattaforma BDAP, fermo restando che sarà cura del RUP vigilare sull'effettiva conclusione degli adempimenti conseguenti ed effettivamente possibili soltanto dopo l'adozione del presente atto;
  - gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata;

- l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria tenuto conto di quanto previsto dal art. 3, comma 3, del Regolamento in argomento;

Ritenuto di.

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.578,65, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.578,65, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5027 (residuo 1439/2025, subresiduo 848/2025) del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B6A643E085, il Codice Unico di Progetto (CUP) C27H22001020001;

Visto l'obiettivo operativo 1005/1400 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di *“Messa in sicurezza di vari tratti della SP 9 dal km 24+800 al km 34+000 mediante posa di barriere stradali e manufatti”*, redatto dal Direttore dei lavori in data 25/11/2025, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso nelle date, rispettivamente, del 09/12/2025 e del 10/12/2025 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 289.257,41, dal quale devono essere dedotti € 239.327,21 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 49.930,20, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 151/Reg. Cert. 2025 del 25/11/2025 (SAL n. 2 pari al finale), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 60.914,84;
- di liquidare all'impresa C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA il credito netto di € 49.930,20, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 60.914,84, come risulta dalla fattura n. 4383 del 16/12/2025, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5027 (residuo 1439/2025, sub residuo 666/2025) del PEG 2026, con esigibilità anno 2026, tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 3038015928327,

rilasciata da Assicuratrice Milanese S.p.A., emessa a San Cesario sul Panaro (MO) in data 15/12/2025, per una somma che si ritiene congrua;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 13.554,30, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 3038015925711, rilasciata da Assicuratrice Milanese S.p.A., in data 06/06/2025;
- di dare atto che:
  - il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto alle verifiche del rispetto del principio DNSH, previste per l'esecuzione dei lavori dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) – Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024", attraverso la compilazione della Check-list, sezione ex-post, della Scheda 28 – Collegamenti terrestri e illuminazione stradale, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
  - il Direttore dei Lavori, ha attestato che:
    - non risultano effettuate cessioni di credito;
    - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
    - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 10/12/2025, protocollo 202502441RE10/3, ha dato esito positivo;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_47691006 (data richiesta 03/10/2025 - scadenza validità 31/01/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_51157329 (data richiesta 14/10/2025 - scadenza validità 11/02/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice PROGETTO SEGNALETICA SRL, è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_47677511 (data richiesta 02/10/2025 - scadenza validità 30/01/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL, è in regola con gli adempimenti;
- di dare, inoltre atto, che:
  - la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 246,656.35	€ 239,873.30	€ 258,044.67	€ 258,044.67
Costi della sicurezza (non soggetti a	€ 31,212.74	€ 31,212.74	€ 31,212.74	€ 31,212.74

ribasso)				
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 277,869.09</b>	<b>€ 271,086.04</b>	<b>€ 289,257.41</b>	<b>€ 289,257.41</b>
IVA lavori (22%)	€ 61,131.20	€ 59,638.93	€ 63,636.63	€ 63,636.63
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00	€ 250.00
Fondo incentivo D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4,445.91	€ 4,445.91	€ 4,445.91	€ 2.578,65
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 13,958.80	€ 13,958.80	€ 65.05	€ 0.00
Ribasso e minor IVA	-	€ 8,275.32	-	-
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 79,785.91</b>	<b>€ 86,568.96</b>	<b>€ 68,397.59</b>	<b>€ 66,465.28</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 357,655.00</b>	<b>€ 357,655.00</b>	<b>€ 357,655.00</b>	<b>€ 355,722.69</b>
<b>ECONOMIA</b>				<b>€ 1,932.31</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
  - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, di € 2.578,65,
 risulta una minore spesa di € 1.932,31, che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5027 (residuo 1439/2025) del PEG 2026;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B6A643E085 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C27H22001020001;
- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.578,65, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.578,65, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5027 (residuo 1439/2025, subresiduo 848/2025) del PEG 2026, con esigibilità anno 2026.

Allegati:

- Check-list DNSH Scheda 28 – Collegamenti terrestri e illuminazione stradale.

Reggio Emilia, lì 30/01/2026

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....