

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 148 DEL 18/02/2026**

OGGETTO

MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SU SP59 KM 8+860 LOCALITA' SOLOGNO
COMUNE VILLA MINOZZO. AFF. 6 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2025-2028 TRAMITE ACCORDO QUADRO.
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E PAGAMENTO INCENTIVO

RDP/RUP: PANCIROLI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 782 del 20/08/2025, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP59 AL KM 8+860 IN LOCALITÀ SOLOGNO IN COMUNE DI VILLA MINOZZO", per l'importo di € 71.212,66, articolato come da prospetto di seguito riportato, finanziato con i fondi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29/05/2020 ed affidando l'esecuzione dei relativi lavori al RTI composto da CONSORZIO CORMA (Mandataria) di Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, CAMAR SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandante) di Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358 e C.F.C. Società Cooperativa (Mandante) di Reggio Emilia - C.F./P.I. 00447840356, - affidamento n. 3 - aggiudicatario dell'accordo quadro degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2025-2028", di cui alla determinazione dirigenziale n. 375 del 24/04/2025, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 989 del 27/10/2025 e giusto contratto Rep. n. 15739 del 07/11/2025:

A) SOMME A BASE D'APPALTO		
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		45160,97
RIBASSO 12,73%		5748,99
ONERI DELLA SICUREZZA		7081,51
TOTALE LAVORI		46493,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
Art. 45 D. Lgs. n. 36/2023 - Incentivo per Funzioni Tecniche quota 80%	non imponibile IVA	743,90
Art. 45 D. Lgs. n. 36/2023 - Incentivo per Funzioni Tecniche quota 20%	non imponibile IVA	185,97
Spese tecniche Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza	netto Cassa e IVA	8120,00
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti	lordo IVA	3208,54
IVA su lavori	0,22	10228,57
Contributo previdenziale INARCASSA su 50% spese Tecniche	0,04	162,40
Contributo previdenziale CIPAG su 50% spese tecniche	0,05	203,00
IVA su altre voci	0,22	1866,79
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		24719,17
TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B		71212,66

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. 36/2023, è l'Arch. Raffaella Pancioli, funzionario dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

- in data 29/09/2025 con apposito verbale, è stata disposta la consegna anticipata dei lavori, della durata prevista di giorni 45, corrispondente alla data del 12/11/2025;
- in data 07/11/2025, su richiesta motivata dell'impresa, è stata concessa una proroga di giorni 15, che ha portato il termine per l'esecuzione al 27/11/2025;
- i lavori sono stati ultimati il 27/11/2025, in tempo utile, come risulta dal relativo verbale redatto dal Direttore dei Lavori in pari data;
- la Direzione Lavori, in data 23/12/2025, ha redatto la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, firmati, senza riserve, dall'impresa appaltatrice, ammontante a netti € 46.493,49, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 181/Reg. Cert. 2025, del 23/12/2025;
- detta spesa, al lordo dell'IVA, pari a € 56.722,06, risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2026, impegno reiscritto 277/2026 – sub impegno reiscritto 110/2026, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2026, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29/05/2020;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49148354 con scadenza in data 23/05/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_48111886 con scadenza 03/03/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice Eurocostruzioni s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_51157329 con scadenza 11/02/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice Progetto Segnaletica s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 20/01/2026, Prot.202600040RE10/3, ha dato esito positivo;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL Sede di Reggio Emilia al n. 11768137/07;
 - la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo la polizza fideiussoria n. 2241678, rilasciata in data 09/01/2026 da REVO Insurance S.p.A. - Agenzia OVER ASSICURAZIONI di Roma, per una somma che si ritiene congrua;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche;

- i criteri di attribuzione, modalità di calcolo e di ripartizione sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025;
- detto Regolamento prevede:
 - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);
 - all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;
 - all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;

Considerato che:

- l'intervento in argomento è ultimato;
- il finanziamento dell'intervento di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29/05/2020, annualità 2024, risulta interamente incassato;
- per la liquidazione della quota dell'80% il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, sentito il RUP, Arch. Raffaella Panciroli, ha predisposto una scheda, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti;
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tale scheda formalizza il gruppo di lavoro, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso indicato nella scheda allegata non ha subito modifiche;
- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
 - le attività incentivabili relative alle fasi del processo realizzativo già svolte dagli incaricati, come riportate nella scheda allegata, sono state completate ed espletate correttamente;
 - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavori le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 483,55;

- l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e del costo inizialmente previsto;
- sono stati rispettati gli obblighi di legge ed in particolare, il Responsabile Unico del Progetto ha verificato che si è proceduto, come da documentazione depositata agli atti del Servizio, al monitoraggio sulla piattaforma SATER del ciclo di vita dell'appalto, come previsto dal D.Lgs. 36/2023, nonché sulla piattaforma BDAP, fermo restando che sarà cura del RUP vigilare sull'effettiva conclusione degli adempimenti conseguenti ed effettivamente possibili soltanto dopo l'adozione del presente atto;
- gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata;
- l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria tenuto conto di quanto previsto dal comma 3, art. 3 del Regolamento in argomento;

Ritenuto di.

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 483,55, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 483,55, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116 (impegno reiscritto 277/2026, subresiduo reiscritto 111/2026) del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2026;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'accordo quadro n. B4FC68216B, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento 6 n. B7FF950F29 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H20001560001;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP59 AL KM 8+860 IN LOCALITA' SOLOGNO IN COMUNE DI VILLA MINOZZO",

nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 23/12/2025 e sottoscritti dall'impresa e dal RUP, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori di € 46.493,49, come risulta dal Certificato di Pagamento n.181/Reg. Cert. 2025, del 23/12/2025, che contestualmente si approva;

- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario RTI), la somma netta di € 46.493,49, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22% per un totale lordo di € 56.722,06, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2026, impegno reiscritto 277/2026 – sub impegno reiscritto 110/2026, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2026, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29/05/2020;
- di dare atto che:
 - la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2241678, rilasciata in data 09/01/2026 da REVO Insurance S.p.A. - Agenzia OVER ASSICURAZIONI di Roma, per una somma che si ritiene congrua;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49148354 con scadenza in data 23/05/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_48111886 con scadenza 03/03/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice Eurocostruzioni s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_51157329 con scadenza 11/02/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice Progetto Segnaletica s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 20/01/2026, Prot.202600040RE10/3, ha dato esito positivo;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL Sede di Reggio Emilia al n. 11768137/07;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- di dare, infine, atto che:
 - la situazione complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DELLA SP 59 AL KM 8+860
IN LOC. SOLOGNO IN COMUNE DI VILLA MINOZZO**

Quadro Economico di riferimento per la progettazione

A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	45.160,97	
RIBASSO 12,73%	€	5.748,99	
ONERI DELLA SICUREZZA	€	7.081,51	
TOTALE LAVORI			€ 46.493,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 483,55	
Spese tecniche Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza	netto Cassa e IVA	€ 8.120,00	
IVA su lavori	22%	€ 10.228,57	
Contributo previdenziale	4-5%	€ 365,40	
IVA su altre voci	22%	€ 1.866,79	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 21.064,31
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 67.557,80
ECONOMIE			€ 3.654,86

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, considerando le somme già impegnate e non ancora liquidate quali:
 - la rata a saldo come sopra definita;
 - € 483,55, di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3,
 - € 10.352,19 per il saldo del compenso al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, risulta una minore spesa di € 3.654,86 disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2026, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, che può passare in economia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'accordo quadro è il n. B4FC68216B, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento 6 è il n. B7FF950F29 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H20001560001;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 483,55, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 483,55, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028,

annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116 (impegno reiscritto 277/2026, subresiduo reiscritto 111/2026) del PEG 2026, con esigibilità anno 2026.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, lì 18/02/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma