

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 168 DEL 23/02/2026**

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME ENZA POSTO NEL TRATTO DELLA SP41 KM 6+560 CONFLUENTE NELLA SP60 DELLA PROVINCIA DI PARMA TRA I COMUNI DI BRESCELLO (RE) E COENZO (PR). APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

RDP/RUP: PANCIOLOI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 948 del 08/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei *“Lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Enza, posto nel tratto della SP41 al km 6+560, confluyente nella SP60 della Provincia di Parma, tra i Comuni di Brescello (RE) e di Coenzo (PR)”*, per l'importo complessivo di € 640.000,00, articolato come risulta nel seguente quadro economico:

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	369'554,63
Sommano	369'554,63
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	49'727,86
Sommano	49'727,86
Totale	419'282,49
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) IVA Lavori (22%)	92'242,15
b2) Contributo ANAC	250,00
b4) Art. 45 D.LGS n. 36/2023 – incentivo per funzioni tecniche (no iva)	6'708,52
b7) Art. 45 D.LGS n. 36/2023 – incentivo per funzioni tecniche (no iva)	1'677,13
b8) Indennità di occupazione temporanea e ff.pp. (no iva)	2'000,00
b9) Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti (iva compresa)	34'879,71
b10) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo (netto cassa e iva)	62'500,00
b11) Spese per indagini e analisi di laboratorio (netto iva)	3'000,00
b12) Contributo previdenziale (4%)	2'500,00
b13) Iva su spese tecniche e spese per indagini e analisi di laboratorio	14'960,00
Sommano	220'717,51
TOTALE	640'000,00

- con determinazione dirigenziale n. 34 del 21/01/2025, a seguito di procedura negoziata, detti lavori sono stati aggiudicati all'impresa Emiliana Conglomerati Spa, con sede legale in Via Alessandro Volta n.5 a Reggio Emilia (RE) – C.F./P.I. 02503180354, che ha offerto il ribasso dell' 11,07%, corrispondente ad un lavori di € 378.372,79, comprensivi di € 49.727,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, articolati come da prospetto rimodulato di seguito riportato, giusto contratto n. 6/2025 - Prot. 4244/1/2024, sottoscritto il 18/02/2025:

A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	369.554,63	
RIBASSO 11,07%	€	40.909,70	
ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	€	49.727,86	
TOTALE LAVORI			€ 378.372,79
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori	22%	€ 83.242,01	
Contributo ANAC affidamento lavori	non imponibile IVA	€ 250,00	
Contributo ANAC affidamento servizi	non imponibile IVA	€ 105,00	
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 6.053,96	
		€ 1.513,49	
Indennità di occupazione temporanea	lordo IVA	€ 2.000,00	
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	lordo IVA	€ 89.334,74	
Spese tecniche Prog. D.L.	netto Cassa e IVA	€ 46.000,00	
Spese tecniche C.S.P. C.S.E. prove e indagini sui materiali	netto Cassa e IVA	€ 14.000,00	
Spese per indagini e analisi di laboratorio	netto IVA	€ 3.000,00	
Contributo previdenziale	4%	€ 2.400,00	
IVA su altre voci	22%	€ 13.728,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 261.627,21
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 640.000,00

- l'intervento è finanziato per € 320.000,00 dalla Provincia di Reggio Emilia con fondi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29/05/2020 – annualità 2024 e per € 320.000,00 dalla Provincia di Parma con fondi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021 – annualità 2023;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. 36/2023, è l'Arch. Raffaella Pancioli, funzionario dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- in data 03/03/2025, con apposito verbale, è stata disposta la consegna dei lavori, della durata presunta di giorni 270, con termine previsto il 28/11/2025;
- in data 01/12/2025, su richiesta motivata dell'impresa, è stata concessa una proroga di giorni 5 che ha portato il termine per l'esecuzione al 03/12/2025;
- i lavori sono stati ultimati il 03/12/2025, in tempo utile, come risulta dal relativo verbale redatto dal Direttore dei Lavori in pari data;
- durante il corso dei lavori sono stati liquidati 2 stati di avanzamento lavori, per complessivi € 340.530,93, così suddivisi:
 - SAL n. 1 di € 189.191,29, come da Certificato di pagamento n. 83/Reg. Cert. 2025 del 01/08/2025;
 - SAL n. 2 di € 151.339,64, come da Certificato di pagamento n. 164/Reg. Cert. 2025 del 27/11/2025;

- la Direzione Lavori, in data 22/12/2025, ha redatto la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, firmati, senza riserve, dall'impresa appaltatrice, ammontante a netti € 378.358,19, da cui devono essere dedotti € 340.530,93 netti per certificati d'acconto già emessi, restando un credito per l'appaltatore di € 37.827,26 netti per un ammontare IVA compresa di € 46.149,26 come risulta dal Certificato di Pagamento n. 179/Reg. Cert. 2025, del 17/12/2025;
- detta spesa, al lordo dell'IVA, pari a € 46.149,26, risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2026, residuo 115/2025 – sub residuo 132/2025, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2026, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29/05/2020 e con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49262418 con scadenza 30/05/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Emiliana Conglomerati s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 21/01/2026, Prot. 202600196RE10/3, ha dato esito positivo;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL sede di Reggio Emilia al n. 014846826/94;
 - l'affidataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo la polizza fideiussoria n. 2248657, rilasciata in data 29/01/2026 da REVO Insurance S.p.A. - Agenzia OVER ASSICURAZIONI di Roma, per una somma che si ritiene congrua;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche;
- i criteri di attribuzione, modalità di calcolo e di ripartizione sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025;
- detto Regolamento prevede:
 - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);
 - all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;

- all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;

Considerato che:

- l'intervento in argomento è ultimato;
- il finanziamento dell'intervento risulta interamente incassato;
- per la liquidazione della quota dell'80% il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, sentito il RUP, Arch. Raffaella Panciroli, ha predisposto una scheda, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti;
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tale scheda formalizza il gruppo di lavoro, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso indicato nella scheda allegata non ha subito modifiche;
- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
 - ✓ le attività incentivabili relative alle fasi del processo realizzativo già svolte dagli incaricati, come riportate nella scheda allegata, sono state completate ed espletate correttamente;
 - ✓ il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavori le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 3.935,11;
 - ✓ l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e del costo inizialmente previsto;
 - ✓ sono stati rispettati gli obblighi di legge ed in particolare, il Responsabile Unico del Progetto ha verificato che si è proceduto, come da documentazione depositata agli atti del Servizio, al monitoraggio sulla piattaforma SATER del ciclo di vita dell'appalto, come previsto dal D.Lgs. 36/2023, nonché sulla piattaforma BDAP, fermo restando che sarà cura del RUP vigilare sull'effettiva conclusione degli adempimenti conseguenti ed effettivamente possibili soltanto dopo l'adozione del presente atto;
 - ✓ gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata;

- ✓ l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria tenuto conto di quanto previsto dal comma 3, art. 3 del Regolamento in argomento;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.935,11, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.935,11, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5116 del PEG 2026, residuo 275/2025, sub residuo 121/2025;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2026;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B485DBDDE3 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C57H20001880001;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME ENZA, POSTO NEL TRATTO DELLA SP41 AL KM 6+560, CONFLUENTE NELLA SP60 DELLA PROVINCIA DI PARMA, TRA I COMUNI DI BRESCELLO (RE) E DI COENZO (PR)", nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 22/12/2025 e sottoscritti dall'impresa e dal RUP, ammontante a € 378.358,19, da cui devono essere dedotti € 340.530,93 netti per certificati d'acconto già emessi, restando un credito per l'appaltatore di € 37.827,26 netti, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 179/Reg. Cert. 2025, del 17/12/2025, che contestualmente si approva;
- di liquidare all'impresa Emiliana Conglomerati s.r.l., la somma netta di € 37.827,26, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22% per un totale lordo di € 46.149,26, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5116 del PEG 2026, residuo 115/2025 – sub residuo 132/2025, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;
- di dare atto che:

- l'affidataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo la polizza fideiussoria n. 2248657, rilasciata in data 29/01/2026 da REVO Insurance S.p.A. - Agenzia OVER ASSICURAZIONI di Roma, per una somma che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_49262418 con scadenza 30/05/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Emiliana Conglomerati s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 21/01/2026, Prot. 202600196RE10/3, ha dato esito positivo;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL sede di Reggio Emilia al n. 014846826/94;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- di dare, infine, atto che:
 - la situazione complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	368.937,89	
RIBASSO 11,07%	€	40.841,42	
ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	€	50.261,72	
TOTALE LAVORI			€ 378.358,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori	22%	€ 83.238,80	
Contributo ANAC affidamento lavori	non imponibile IVA	€ 250,00	
Contributo ANAC affidamento servizi	non imponibile IVA	€ 105,00	
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 3.935,11	
Spese tecniche Prog. D.L.	lordo Cassa e IVA	€ 57.915,84	
Spese tecniche C.S.P. C.S.E.	lordo Cassa e IVA	€ 17.763,20	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 163.207,95
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 541.566,14
ECONOMIE			€ 98.433,86

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, considerando le somme già impegnate e non ancora liquidate quali:
 - la rata a saldo come sopra definita;
 - € 3.935,11, di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3,
 risulta una minore spesa di € 98.433,86, disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5116 del PEG 2026, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, che può

passare in economia;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B485DBDDE3 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C57H20001880001;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.935,11, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.935,11, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5116 del PEG 2026, residuo 275/2025, sub residuo 121/2025, con esigibilità 2026.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, lì 23/02/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma