

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 285 DEL 25/03/2026**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD - AFFIDAMENTO 14 - CUP C87H18001390004. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTO RATA A SALDO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023

RDP/RUP: DE ANGELIS DANIELA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 396 del 06.05.2025 veniva approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO – AFFIDAMENTO 14", dell'importo complessivo di € 472.311,00, di cui € 371.881,88 per lavori dei quali € 8.812,80 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n.81/08), come risulta dal seguente quadro economico:

	TIPO	IMPORTO €
a)	LAVORI A MISURA	383,884.16
b)	di cui ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	8,812.80
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	375,071.36
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 3,20%	12,002.28
	TOTALE NETTO CON ONERI	371,881.88
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 7.437,64	5,950.11
f)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	81,815.00
g)	IMPREVISTI (IVA inclusa),	12,664.01
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	100,429.12
	TOTALE COMPLESSIVO	472,311.00

- detto intervento veniva finanziato nell'ambito del piano di ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di Regioni, Province e Città Metropolitane relativi all'anno 2025 di cui al Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 141 del 09.05.2022 (codice di intervento 01160.R1.RE.);
- con l'atto di cui sopra si disponeva di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito di Accordo Quadro ai sensi, ex art.59 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento degli "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto Nord, con servizio di pronto intervento" di cui alla determinazione dirigenziale n. 524 del 12.06.2024, al R.T.I

composto dalla Capogruppo/Mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a., con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n. 70 e dalle Mandanti Frantoio Fondovalle con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n. 700, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n. 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n. 66, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 3,20%, giusto contratto Rep. n. 15716 del 02.08.2024 – Affidamento 14, per l'importo netto dei lavori di € 371.881,88;

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è l'arch. Daniela De Angelis;
- in fase di approvazione ed esecuzione del presente affidamento non si evidenziava la necessità della determinazione di nuovi prezzi;
- con lettera Prot. n. 13376 del 08/05/2025, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, affidamento 14, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese sopra descritto, per l'importo di € 371.881,88, di cui € 363.069,08 per lavori ed € 8.812,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori venivano iniziati in data 19.05.2025, con previsione della loro ultimazione entro e non oltre il 16.08.2025;
- con verbale in data 08.08.2025 si certificava l'ultimazione dei lavori principali, al netto di lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. In data 18.09.2005, con relativo verbale, si accertava il completamento di tali opere marginali e di conseguenza la conclusione dell'intero intervento;
- durante l'esecuzione dei lavori veniva eseguito il seguente pagamento:
Certificato n. 107 del 23.09.2025 (SAL 1) di € 341.902,19
- in data 25.02.2026 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- la direzione lavori ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante a € 368.480,71, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 17/Reg. Cert. 2026 del 25.02.2026, dell'importo di € 26.578,52, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 5.847,27, per complessivi € 32.425,79, per cui il presente pagamento ammonta a € 32.425,79;
- la Direzione Lavori attesta che:
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non sono state effettuate cessioni di credito;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 52854246 (scadenza validità 13/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa FRANTOIO FONDAVALLE s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 53200019 (scadenza validità 07/07/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa ZINI MASSIMO & STEFANO s.n.c., è in regola con gli

adempimenti contributivi;

- la ditta esecutrice, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, ha prodotto attestazioni di congruità di incidenza della manodopera (FRANTOIO FONDOVALLE codice univoco di congruità CNCEC9013296064 prot. 202600351RE10/3 del 11.02.2026);

Considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 472.311,00 e l'importo del fondo incentivo per funzioni tecniche di € 5.414,58 di cui all'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (quota 80% da liquidare con il presente atto), risulta il seguente quadro riepilogativo finale di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	371,881.88	368,480.71	3,401.17
IVA Lavori	81,815.00	81,065.75	749.25
Sommano		449,546.46	
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	5,950.11	5,414.58	535.53
Imprevisti	12,664.01	0.00	12,664.01
TOTALI	472,311.00	454,961.04	17,349.96

1° S.A.L. (con IVA)

417,120.67

Somma a credito dell'Impresa (con IVA)

32,425.79

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dalla stessa e sottoscritti senza riserve dell'Impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 368.480,71;

- approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	368.480,71
di cui Oneri sicurezza € 7.160,40		
I.V.A.	€	81.065,75
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c. 3 del D.Lgs. 36/2023)	€	5.414,58
Totale	€	454.961,04

- liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritto, il credito netto di € 26.578,52, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 32.425,79, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione

2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5029, impegno reiscritto 264/2026, sub impegno reiscritto 88/2026, con esigibilità 2026;

- dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 17.349,96, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.r.l. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n.36/2023, comma 9, emessa da AXA ASSICURAZIONI spa in data 09.03.2026, n.414077549, che si ritiene congrua;
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 i cui criteri di riparto delle attività incentivabili sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n.178 del 21/11/2025, fermo restando che sarebbe stata redatta solo la scheda finale per il riparto dei compensi tra il personale provinciale come indicato nella determinazione dirigenziale n. 396/2025, sopra richiamata;
 - il Regolamento sopra citato, fra l'altro, prevede:
 - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);
 - all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;
 - all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;

Considerato che:

- l'intervento in argomento è ultimato;
- per la liquidazione della quota del 80% della misura incentivante, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, sentito il RUP, Arch. Daniela De Angelis, ha predisposto una scheda, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti;
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tale scheda formalizza il gruppo di lavoro, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso indicato nella scheda allegata non ha subito modifiche;

- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
 - le attività incentivabili, relative alle fasi del processo realizzativo già svolte dagli incaricati, come riportate nella scheda allegata, sono state completate ed espletate correttamente;
 - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare, per le funzioni effettivamente svolte, e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavoro, le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 5.414,58;
 - l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e del costo inizialmente previsto;
 - sono stati rispettati gli obblighi di legge ed in particolare, il Responsabile Unico del Progetto ha verificato che si è proceduto, come da documentazione depositata agli atti del Servizio, al monitoraggio sulla piattaforma SATER del ciclo di vita dell'appalto, come previsto dal D.Lgs. 36/2023, nonché sulla piattaforma BDAP, fermo restando che sarà cura del RUP vigilare sull'effettiva conclusione degli adempimenti conseguenti ed effettivamente possibili soltanto dopo l'adozione del presente atto;
 - gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata che formalizza il gruppo di lavoro;
 - l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria ai sensi dell'art. 16 ultimo periodo del Regolamento in argomento, tenuto conto che le risorse in servizio, aventi la necessaria professionalità, sono numericamente in misura non adeguata rispetto agli interventi da porre in essere;

Ritenuto, altresì, di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 5.414,58, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 5.414,58 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5029, impegno reiscritto 264/2026, sub impegno reiscritto 89/2026 del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;

Richiamati ai sensi della L. 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B14EFD86E3, il CIG derivato n.B699EA6148 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C87H18001390004;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006, del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativi degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD – AFFIDAMENTO 14", nell'ambito dell'accordo quadro in premessa richiamato, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, documenti redatti dal Direttore Lavori in data 25.02.2026 e sottoscritti senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 368.480,71, nonché il Certificato di Pagamento n. 17/Reg. Cert. 2026 del 25.02.2026 dell'importo netto di € 26.578,52;
- di dare atto che i suddetti documenti non vengono materialmente allegati al presente provvedimento ma restano depositati agli atti del Servizio competente;
- di approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	368.480,71
di cui Oneri sicurezza € 7.160,40		
I.V.A.	€	81.065,75
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c. 3 del D.Lgs. 36/2023)	€	<u>5.414,58</u>
Totale	€	454.961,04

- di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritto, il credito netto di € 26.578,52, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 32.425,79, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5029, impegno reiscritto 264/2026, sub impegno reiscritto 88/2026, con esigibilità 2026;
- di dare, altresì, atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 17.349,96, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.r.l. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n.36/2023, comma 9, emessa da AXA ASSICURAZIONI spa in data 09.03.2026, n. 414077549, che si ritiene congrua;
- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 5.414,58, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, che formalizza il gruppo di lavoro, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 5.414,58, comprensiva

degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5029, impegno reiscritto 264/2026, sub impegno reiscritto 89/2026 del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;

- di dare, infine, atto che il Direttore dei lavori ha attestato che:
 - le imprese sono state dichiarate in regola con necessari adempimenti come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - non si è reso necessario pubblicare l'avviso ad opponendum di cui all'Art. 16, Allegato II.14, D.Lgs. 36/2023, in quanto le opere hanno interessato esclusivamente la manutenzione delle sedi stradali mediante riasfaltatura delle stesse, senza alterare lo stato dei luoghi o l'assetto del territorio esistente, non essendosi pertanto configurati pregiudizi o diritti di terzi suscettibili di tutela.
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B14EFD86E3, il CIG derivato è B699EA6148 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C87H18001390004.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, lì 25/03/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma