

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	 <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE</p>	 <p>PROVINCIA DI REGGIO EMILIA</p>
--	--	---

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 383 DEL 23/04/2026

OGGETTO

LAVORI REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI MONTE SP 63 AL KM 19+290 CASINA - CODICE INTERVENTO ER-UBIS-000213 - FINANZIATO DALL'UE - NEXT GENERATION EU - M2C4-I2.1A - CUP: C67H24000260001 E CIG B6783D9F5A. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE CONTO FINALE, CERT. REGOLARE ESECUZIONE.

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell' U.O. Gestione Manufatti fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 377 del 28/04/2025, si è provveduto ad:
 - approvare il progetto esecutivo dei “Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP63 al km 19+290 in comune di Casina”, concludente nell'importo di € 210.000,00, di cui € 141.900,00 per lavori (comprensivi di € 11.676,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal quadro economico di seguito riportato e finanziato con fondi di cui all'ordinanza n.35 del Commissario straordinario alla ricostruzione, pubblicata l'1/10/2024 recante le modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per le più urgenti necessità e finalizzati alla gestione del rischio alluvioni e alla riduzione del rischio idrogeologico, rientranti nella Misura M2C4-I2.1a nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) n. 241/2021 del 12/02/2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE):

	IMPORTO €
Lavori a misura (soggetti a ribasso) di cui 37.521,51 per oneri della manodopera	€ 130,223.40
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 11,676.60
TOTALE IN APPALTO	€ 141,900.00
IVA lavori (22%)	€ 31,218.00
Progettazione esecutiva (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 13,956.80
Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 3,202.50
Contributo ANAC	€ 35.00
Servizi complementari, lavori in economia, assicurazioni, prove sui materiali, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 16,849.70
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 2.838,00	€ 2,270.40
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 2.838,00	€ 567.60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 68,100.00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 210,000.00

- affidare direttamente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 - lettera f) dell'Ordinanza n.13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per lavori di importo inferiore a € 500.000,00, nel rispetto

dei principi enunciati dal D.Lgs. 36/2023 tramite piattaforma SATER, all'operatore economico NUOVA MARZANI FRATELLI SRL con sede in via Corciolano 1 a Baiso (RE) - C.F. 02756930356 e P.IVA 02756930356, per l'importo netto di € 136.039,95 ritenuto congruo, a cui sarà aggiunta l'IVA (22%), per un importo complessivo lordo pari a € 165.968,74, rimodulando il quadro economico come segue:

	IMPORTO DA PROGETTO €	IMPORTO DA AGGIUDICAZIONE €
Lavori a misura (soggetti a ribasso) di cui 37.521,51 per oneri della manodopera	€ 130,223.40	€ 124.363,35 (€ 37.015,86 oneri manodopera)
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 11,676.60	€ 11,676.60
TOTALE IN APPALTO	€ 141,900.00	€ 136,039.95
IVA lavori (22%)	€ 31,218.00	€ 29,928.79
Progettazione esecutiva (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 13,956.80	€ 13,956.80
Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 3,202.50	€ 3,202.50
Contributo ANAC	€ 35.00	€ 35.00
Servizi complementari, lavori in economia, assicurazioni, prove sui materiali, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 16,849.70	€ 16,849.70
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 2.838,00	€ 2,270.40	€ 2,270.40
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 2.838,00	€ 567.60	€ 567.60
Ribasso e minore IVA		€ 7,149.26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 68,100.00	€ 73,960.05
TOTALE COMPLESSIVO	€ 210,000.00	€ 210,000.00

- Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. 36/2023 è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- per detti lavori è stata disposta la consegna in data 23/06/2025, come da relativo verbale, stabilendo il termine di esecuzione degli stessi in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 21/09/2025;
- con detta impresa, in data 26/03/2026, è stato stipulato il contratto mediante scambio di corrispondenza;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 21/09/2025;
- durante il corso dei lavori è stato pagato uno stato di avanzamento lavori e precisamente:
 - Certificato di Pagamento n. 88/Reg.Cert. 2025, per € 96.465,00 netti, relativo al 1° stato avanzamento lavori, come risulta dalla fattura n. 2 del 07/08/2025;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 03/11/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 136.010,35, dal quale devono essere dedotti € 96.465,00 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 39.545,35, IVA esclusa, come risulta dal Certificato di Pagamento n.35/Reg.Cert. 2026 del 09/04/2026; ha altresì redatto, in data 26/01/2026, la relazione sul conto finale ed il certificato di

regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 39.545,35, a cui deve essere aggiunta l'IVA al 22%, per un importo lordo di € 48.245,33;

- la spesa di cui sopra, pari a lordi € 48.245,33, risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5104 - art. 3 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno reiscritto 917/2026, subimpegno reiscritto n. 375/2026, finanziata con le risorse sopra descritte;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 414083702, rilasciata in data 10/03/2026, da AXA Assicurazioni S.p.A., agenzia di Castelnovo Ne' Monti, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 15/12/2025 protocollo 202502448RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9013284751, ha dato esito positivo;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_49478071 (Scadenza validità 13/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria NUOVA MARZANI FRATELLI S.R.L. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_49255177 (Scadenza validità 30/05/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria B.M. SCAVI S.R.L. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;

Considerato che la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	Progetto	Aggiudicazione	Speso e/o impegnato
Lavori a misura (soggetti a ribasso) di cui 48.664,44 per oneri della manodopera	€ 130,223.40	€ 124,363.35	€ 124,333.75
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 11,676.60	€ 11,676.60	€ 11,676.60
Totale lavori in appalto	€ 141,900.00	€ 136,039.95	€ 136,010.35
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA lavori (22%)	€ 31,218.00	€ 29,928.79	€ 29,922.28
Progettazione esecutiva (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 13,956.80	€ 13,956.80	€ 13,202.97
Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 3,202.50	€ 3,202.50	€ 3,202.49
Contributo ANAC	€ 35.00	€ 35.00	€ 35,00
Servizi complementari, lavori in economia, assicurazioni, prove sui materiali, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 16,849.70	€ 16,849.70	€ 0,00
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 2.838,00	€ 2,270.40	€ 2,270.40	€ 1,998.01

QUADRO ECONOMICO			
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 2.838,00	€ 567.60	€ 567.60	€ 0.00
Ribasso e minore IVA		€ 7,149.26	€ 0.00
TOTALE - Somme a disposizione	€ 68,100.00	€ 73,960.05	€ 48,360.75
TOTALE INTERVENTO	€ 210,000.00	€ 210,000.00	€ 184,371.10
MINORE SPESA			€ 25,628.90

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3, del D.Lgs. 36/2023, pari € 1.998,01;
 risulta una minore spesa di € 25.628,90 disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5104 - art. 3 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, che può passare in economia;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche;
- i criteri di attribuzione, modalità di calcolo e di ripartizione sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025;
- detto Regolamento prevede:
 - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);
 - all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;
 - all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;

Considerato che:

- l'intervento è interamente finanziato con l'ordinanza n.35 sopraccitata, pubblicata l'1/10/2024, sopra richiamata - Misura M2C4-I2.1a, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) n. 241/2021 del 12/02/2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), che prevede l'ultimazione dell'intervento entro il 30/06/2026;
- l'intervento in argomento è ultimato;

- per la liquidazione della quota dell'80% il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, sentito il RUP, Ing. Giuseppe Tummino, ha predisposto una scheda, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti;
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tale scheda formalizza il gruppo di lavoro, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso indicato nella scheda allegata non ha subito modifiche;
- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
 - le attività incentivabili relative alle fasi del processo realizzativo già svolte dagli incaricati, come riportate nella scheda allegata, sono state completate ed espletate correttamente;
 - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavori le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 1.998,01;
 - l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e del costo inizialmente previsto;
 - l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria tenuto conto di quanto previsto dal comma 3, art. 3 del Regolamento in argomento, atteso che le attività relative all'intervento oggetto del presente stato finale sono state svolte prima dell'entrata in vigore del Regolamento per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.998,01, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare atto che si procederà alla liquidazione dell'incentivo tecnico con successivo provvedimento attestante la conclusione dell'istruttoria relativa all'espletamento dei relativi adempimenti di legge così come previsto nel Regolamento provinciale approvato con Decreto presidenziale n. 178/2025;

Visti:

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.L. 32/2019;
- la L. 55/2019;
- il D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe”);
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la guida operativa per il rispetto del principio DNSH del MEF approvata con Circolare RGS n.32/2021 e aggiornata con la n.33/2022 e successivamente con la n.22/2024;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. B6783D9F5A e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C67H24000260001;

Visto l’obiettivo di 1° livello 1005/1400 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 63 AL KM 19+290 IN COMUNE DI CASINA - CODICE INTERVENTO ER-UBIS-000213 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - M2C4-I2.1A”, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 26/01/2026 e sottoscritti dall'impresa e dal RUP, ammontante a € 136.010,35, da cui dedotti € 96.465,00 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 39.545,35 IVA esclusa, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 35/Reg.Cert. 2026 del 09/04/2026, che contestualmente si approva;
- di liquidare all'impresa NUOVA MARZANI FRATELLI S.R.L., la somma netta di € 39.545,35, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22% per un totale lordo di € 48.245,33, tenuto conto che detta spesa trova copertura Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5104 - art. 3 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno reiscritto 917/2026, subimpegno reiscritto n. 375/2026;
- di dare atto che:
 - l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 414083702, rilasciata in data 10/03/2026, da AXA Assicurazioni S.p.A., agenzia di Castelnovo Ne' Monti, che si ritiene congrua;
 - la cauzione definitiva di € 6.802,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 412852387 rilasciata da Axa Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Castelnovo Ne' Monti emessa in data 20/05/2025, cessa di avere effetto, come previsto dall'art. 117, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - a. per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - b. l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 15/12/2025 protocollo 202502448RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9013284751, ha dato esito positivo;
 - c. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_49478071 (Scadenza validità 13/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria NUOVA MARZANI FRATELLI S.R.L. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - d. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_49255177 (Scadenza validità 30/05/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria B.M. SCAVI S.R.L. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - e. durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - f. non risultano effettuate cessioni di credito;
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	Progetto	Aggiudicazione	Speso e/o impegnato
Lavori a misura (soggetti a ribasso) di cui 48.664,44 per oneri della manodopera	€ 130,223.40	€ 124,363.35	€ 124,333.75
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 11,676.60	€ 11,676.60	€ 11,676.60
Totale lavori in appalto	€ 141,900.00	€ 136,039.95	€ 136,010.35
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA lavori (22%)	€ 31,218.00	€ 29,928.79	€ 29,922.28
Progettazione esecutiva (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 13,956.80	€ 13,956.80	€ 13,202.97
Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 3,202.50	€ 3,202.50	€ 3,202.49
Contributo ANAC	€ 35.00	€ 35.00	€ 35,00
Servizi complementari, lavori in economia, assicurazioni, prove sui materiali, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 16,849.70	€ 16,849.70	€ 0,00
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 2.838,00	€ 2,270.40	€ 2,270.40	€ 1,998.01
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 2.838,00	€ 567.60	€ 567.60	€ 0.00
Ribasso e minore IVA		€ 7,149.26	€ 0.00
TOTALE - Somme a disposizione	€ 68,100.00	€ 73,960.05	€ 48,360.75
TOTALE INTERVENTO	€ 210,000.00	€ 210,000.00	€ 184,371.10
MINORE SPESA			€ 25,628.90

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - a. la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - b. il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3, del D.Lgs. 36/2023, pari € 1.998,01;

risulta una minore spesa di € 25.628,90 disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5104 - art. 3 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, che può passare in economia;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. B6783D9F5A e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C67H24000260001;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.998,01, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare atto che si procederà alla liquidazione dell'incentivo tecnico con successivo provvedimento attestante la conclusione dell'istruttoria relativa all'espletamento dei relativi adempimenti di legge così come previsto nel Regolamento provinciale approvato con Decreto presidenziale n. 178/2025;

Reggio Emilia, lì 23/04/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma