

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 563 DEL 08/06/2026**

OGGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA SP 7 AL KM 23+530 NEL COMUNE DI BAISO AL KM 24+200, AL KM 27+400, AL KM 28+350 E AL KM 29+900 IN COMUNE DI CARPINETI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 616 del 26/06/2025, è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SULLA SP 7 AL KM 23+530 NEL COMUNE DI BAISO, AL KM 24+200, AL KM 27+400, AL KM 28+350 E AL KM 29+900 IN COMUNE DI CARPINETI", per un importo netto dei lavori di € 326.000,00, di cui € 308.652,62 per lavori e € 17.347,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, con una spesa complessiva del progetto pari a € 480.000,00, finanziato dal D.M. n. 123 del 19.03.2020, "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane". Integrazione al programma previsto dal D.M. n.49 del 16.02.2018. Programma degli interventi annualità 2021-2024 - Codice intervento 01243.20.RE – CUP C97H20001860001:

	Importi Parziali	Importi Totali
A) LAVORI IN APPALTO		
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 308.652,62	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17.347,38	
IMPORTO LAVORI IN APPALTO		€ 326.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 71.720,00	
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa).	€ 60.268,00	
Contributo ANAC	€ 250,00	
Assicurazione verificatore	€ 288,00	
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 16.258,00	
Incentivi in base all'art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 5.216,00	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 154.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 480.000,00

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- a seguito dell'esito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 779 del 20/08/2025, detti lavori sono stati aggiudicati all'impresa TRE EMME Srl, con sede legale in Via Prato Bovino, 66/A – 42024 Castelnovo di Sotto(RE) - C.F./P.IVA 00984170357, con il ribasso del 2,12% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 319.456,56, comprensivi di € 17.347,38 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA al 22%;
- con detta impresa, in data 06/11/2025 è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata n. Ord. 48/2025 – Prot. n. 32700/2025;
- il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, risulta il seguente:

	Importi Parziali	Importi Totali
A) LAVORI IN APPALTO		
Lavori a Misura (con ribasso del 2,12%)	€ 302.109,18	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17.347,38	
IMPORTO LAVORI IN APPALTO		€ 319.456,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 70.280,44	
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa).	€ 60.268,00	
Contributo ANAC	€ 250,00	
Assicurazione verificatore	€ 288,00	
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 16.258,00	
Incentivi in base all' art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 - quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 5.216,00	
RIBASSO E MINOR IVA	€ 7.983,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 160.543,44
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 480.000,00

- i lavori, intrapresi in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, sono stati consegnati definitivamente dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Ferrarini, in data 08/10/2025, come da relativo verbale;
- è stato autorizzato il subappalto con Atto n.548 del 29/09/2025 come chiesto dall'impresa appaltatrice Tre Emme Srl, relativamente a noli a caldo di mezzi operativi, posa di conglomerato, fresatura, spazzamenti, demolizione, scavi, esecuzione di fondazioni speciali su pali, esecuzione di carpenterie e murature, appartenenti alla Categoria OG3, per l'importo complessivo di € 171.000,00, in favore del CONSORZIO CORMA - C.F./P.IVA 00697560357, con sede legale a Castelnovo Ne' Monti (RE) in Viale E. Bagnoli n. 10/3;
- con comunicazione Prot. n. 28526 del 18/09/2025 è stato trasmesso l'elenco delle imprese esecutrici del subappaltatore Consorzio Corma e precisamente:
 - TAZZIOLI E MAGNANI SRL, C.F./P.IVA 00122740350, con sede legale a Castelnovo Ne' Monti (RE) in Via Ganapini n. 27;
 - B.M. SCAVI SRL, C.F./P.IVA 01668660358, con sede legale a Toano (RE), località Cavola, in Via Morra n. 13;
- con Atto n. 653 del 10/11/2025, a seguito di richiesta di inserimento di una nuova impresa associata al CONSORZIO CORMA (del 18/09/2025), è stato autorizzato allo stesso consorzio l'inserimento dell'impresa Progetto Segnaletica Srl, C.F./P.IVA 02905080368, con sede legale a Campogalliano (MO) in Viale Europa n.91, quale ulteriore impresa esecutrice dei lavori oggetto del subappalto;
- con determinazione dirigenziale n.1235 del 22/12/2025, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva senza aumento della spesa originariamente stanziata, predisposta in conformità a quanto previsto art.120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto della funzionalità dell'opera, senza alterare la natura complessiva del contratto, dell'importo netto dei lavori di € 13.312,29, che ha portato l'importo contrattuale a € 332.768,85 senza aumento della spesa originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

	PROGETTO ESECUTIVO	CONTRATTO	VARIANTE	DIFFERENZE VARIANTE/CONTRATTO
	Importi TOTALI	Importi TOTALI	Importi TOTALI	Importi TOTALI
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	308.652,62 €	308.652,62 €	320.413,18 €	
Ribasso di gara (2,12 %)	- €	6.543,44 €	6.792,76 €	
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	308.652,62 €	302.109,18 €	313.620,42 €	11.511,24 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	17.347,38 €	17.347,38 €	19.148,43 €	1.801,05 €
TOTALE - Lavori in appalto	326.000,00 €	319.456,56 €	332.768,85 €	13.312,29 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	71.720,00 €	70.280,44 €	73.209,15 €	2.928,70 €
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa). STUDIO POLARIS	60.268,00 €	60.268,00 €	60.268,00 €	- €
Contributo ANAC	250,00 €	250,00 €	250,00 €	- €
Assicurazione verificatore	288,00 €	288,00 €	288,00 €	- €
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.Lgs. 36/2023) pari all'80%	5.216,00 €	5.216,00 €	5.216,00 €	- €
Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, premio di accelerazione	16.258,00 €	16.258,00 €	8.000,00 €	8.258,00 €
Ribasso di gara (2,12 %)	- €	6.543,44 €	- €	6.543,44 €
Minor Iva su ribasso di gara	- €	1.439,56 €	- €	1.439,56 €
TOTALE - Somme a disposizione	€ 154.000,00	160.543,44 €	147.231,15 €	- 13.312,29 €
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 480.000,00	480.000,00 €	480.000,00 €	- 0,00 €

- per l'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi non è stata necessaria alcuna estensione dei tempi contrattuali, tale per cui la scadenza per l'ultimazione dei lavori permane in data 26/01/2026;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 30/12/2025 e pertanto entro il tempo utile contrattuale, assegnando un termine perentorio di 15 giorni dalla data di ultimazione lavori per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
- i lavori si sono conclusi, in anticipo rispetto alla data di ultimazione lavori prevista per il 26/01/2026, come indicato all'Art.3 del Capitolato Speciale Amministrativo e nel cronoprogramma dei lavori, che prevedeva la realizzazione degli stessi in 120 giorni naturali consecutivi;
- sono stati liquidati:
 - € 288,00, con atto n. 1198 del 10/07/2025, relativi all'assicurazione verificatore;
 - € 250,00, con atto n. 1852/2025, relativi al contributo ANAC;
 - € 35,00, con atto n. 1433/2025, relativi al contributo ANAC per i servizi tecnici;
 - € 23.726,56, con atto n. 1139 del 27/06/2025, lo studio professionale POLARIS ENGINEERING, per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale;

- € 36.541,44, con atto n. 246 del 29/12/2026 lo studio professionale POLARIS ENGINEERING, per la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi:
 - il Certificato di pagamento n. 128/Reg. Cert. 2025 del 21/10/2025 dell'importo di € 63.891,31 oltre l'Iva di legge, per il pagamento dell'Anticipazione;
 - il Certificato di pagamento n. 166/Reg. Cert. 2025 del 01/12/2025 dell'importo di € 184.820,82 oltre l'Iva di legge, per lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori in data 14/01/2026, ammontante a netti € 332.768,85, dal quale devono essere dedotti € 248.712,13 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 84.056,72, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 2/Reg. Cert. 2026 del 21/01/2026 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 28/01/2026 la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 732763146, rilasciata il 16/12/2026 da Cattolica Assicurazioni marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., con sede in via Marocchesa, Mogliano Veneto (TV), Agenzia di Castelnovo Sotto (cod. RZQ 00), che si ritiene congrua;

Ritenuto di dare atto che:

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - per realizzare l'intervento non è stato necessario occupare né transitare in aree di proprietà di privati;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- si riconosce all'impresa appaltatrice TRE EMME SRL il premio di accelerazione di importo netto pari a € 7.666,96 oltre l'iva di legge, come previsto dall'Art. 30 bis del Capitolato Speciale Amministrativo in quanto i lavori si sono conclusi in anticipo rispetto alla data prevista di ultimazione dei lavori. L'importo previsto è stato calcolato nella misura dell'1 per mille dell'importo netto del contratto pari a € 319.456,56 e su un numero complessivo di giorni pari a 24 che non supera il 20% del termine indicato dei 120 giorni; ($319.456,56 * 0,001 * 24 = € 7.666,96$), come risulta dal Certificato di Pagamento n. 32/Reg.Cert. 2026 del 02/04/2026;
- il Responsabile Unico del Progetto ha attestato che:
 - non è stato necessario avviare alcuna procedura di avviso ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INPS_49471214 (data richiesta 13/02/2026 – scadenza validità 13/06/2026), i soggetti INPS, INAIL dichiarano che l'impresa affidataria TRE EMME S.R.L è in regola con gli adempimenti contributivi;

- l'attestazione della congruità della manodopera dell'Impresa affidataria TRE EMME S.R.L rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 11/02/2026, protocollo 202600369RE10/3, ha dato esito positivo;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INAIL_54260926 (data richiesta 24/05/2026 – scadenza validità 21/09/2026), i soggetti INPS, INAIL, CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti contributivi;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_50982060 (data richiesta 03/06/2026 – scadenza validità 01/10/2026), i soggetti INPS, INAIL, CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_50956604 (data richiesta 30/05/2026 – scadenza validità 27/09/2026), i soggetti INPS, INAIL, CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice B.M SCAVI SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INAIL_52813276 (data richiesta 11/02/2026 – scadenza validità 11/06/2026), i soggetti INPS, INAIL, CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;

– la situazione economica complessiva finale dell'intervento, al momento, risulta la seguente:

	PROGETTO ESECUTIVO	CONTRATTO	VARIANTE	SPES/O IMPEGNATO	ECONOMIE
	Importi TOTALI	Importi TOTALI	Importi TOTALI	Importi TOTALI	
LAVORI IN APPALTO					
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	308'652.62 €	308'652.62 €	320'413.18 €	320'413.18 €	
Ribasso di gara (2,12 %)	- €	6'543.44 €	6'792.76 €	6'792.76 €	
TOTALE LAVORIAL NETTO DEL RIBASSO	308'652.62 €	302'109.18 €	313'620.42 €	313'620.42 €	€ 0.00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	17'347.38 €	17'347.38 €	19'148.43 €	19'148.43 €	€ 0.00
TOTALE - Lavori in appalto	326'000.00 €	319'456.56 €	332'768.85 €	332'768.85 €	€ 0.00
SOMMA A DISPOSIZIONE					
IVA Lavori (22 %)	71'720.00 €	70'280.44 €	73'209.15 €	73'209.15 €	€ 0.00
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa). STUDIO POLARIS	60'268.00 €	60'268.00 €	60'268.00 €	60'268.00 €	€ 0.00
Contributo ANAC lavori (250,00 euro) e Servizi Tecnici (35,00 euro)	250.00 €	250.00 €	250.00 €	285.00 €	€ 35.00
Assicurazione verificatore	288.00 €	288.00 €	288.00 €	288.00 €	€ 0.00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D. Lgs. 36/2023) pari all'80%	5'216.00 €	5'216.00 €	5'216.00 €	3'025.28 €	-€ 2'190.72
Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, premio di accelerazione, contributo anac servizi tecnici	16'258.00 €	16'258.00 €	8'000.00 €	9'353.69 €	€ 1'353.69
Ribasso di gara (2,12 %)	- €	6'543.44 €	- €	- €	€ 0.00
Minor Iva su ribasso di gara	- €	1'439.56 €	- €	- €	€ 0.00
TOTALE - Somma a disposizione	€ 154'000.00	160'543.44 €	147'231.15 €	146'429.12 €	-€ 802.03
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 480'000.00	480'000.00 €	480'000.00 €	479'197.97 €	-€ 802.03
			ECONOMIE	802.03 EURO	

- rispetto all'importo originario di progetto risulta, al momento, una minor spesa di € 802,03, già al netto delle spese previste e non ancora sostenute quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 5 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ammontante a complessivi € 3.025,28 lordi;
 - il saldo del premio di accelerazione che ammonta ad € 7.666,96 oltre l'iva di legge, per un importo complessivo di € 9.353,69;
- le spese di cui sopra, risultano già impegnata alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026, al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2026, residuo 1084/2025 e impegno 99/2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;

Considerato che:

- nella citata determinazione dirigenziale n. 616 del 26/06/2025 si è, tra l'altro dato atto che :
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi sono definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione;
 - la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento.
- i criteri di attribuzione, modalità di calcolo e di ripartizione sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025;
- il Regolamento sopra citato, fra l'altro, prevede:
 - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);
 - all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;
 - all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;
- l'intervento in argomento :
 - è ultimato ed il finanziamento sopra indicato è stato incassato;
 - è stato inserito nel programma triennale delle OOPP 2025/2027, annualità 2025 con codice CUP C97H20001860001 e nell'ambito del medesimo programma il RUP

è stato individuato nel sottoscritto Dirigente – Ing. Valerio Bussei, per il quale è stato, altresì, acquisito il parere favorevole, del Segretario Generale, espresso in data 04/03/2026 – Prot. 6342/2026;

- per la liquidazione della quota del 80% della misura incentivante:
 - si procede ai sensi dell'art.17, comma 4 del Regolamento, tenuto conto che, l'Ing. Francesco Vasirani, Funzionario tecnico della Provincia, in qualità di collaboratore-tecnico in fase di progettazione ed esecuzione del presente intervento, in data 03/06/2026, ha attestato, come da dichiarazione conservata agli atti del Servizio, che le attività del RUP-Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, sono state svolte a regola d'arte e secondo i tempi previsti;
 - il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, ha predisposto una scheda allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale contenenti i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti;
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tale scheda formalizza il gruppo di lavoro, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso indicato nella scheda allegata non ha subito modifiche;
- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
 - le attività incentivabili, relative alle fasi del processo realizzativo già svolte dagli incaricati, come riportate nella scheda allegata, sono state completate ed espletate correttamente;
 - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare, per le funzioni effettivamente svolte, e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavoro, le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 3.025,28;
 - l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma di progetto e del costo inizialmente previsto;
 - gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata che formalizza il gruppo di lavoro;
 - l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, è avvenuta in conformità a quanto previsto dal comma 3, art. 3 del Regolamento in argomento, tenuto conto dell'organizzazione del personale assegnato ai Servizi interessati;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.025,28, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.025,28, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2026, residuo 1084/2025, sub residuo 744/2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B7B5AA9A89 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C97H20001860001;

Visto l'obiettivo di 1°livello 1005/0006 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SULLA SP 7 AL KM 23+530 NEL COMUNE DI BAISO AL KM 24+200, AL KM 27+400, AL KM 28+350 E AL KM 29+900 IN COMUNE DI CARPINETI.” redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/01/2026, la relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 28/01/2026 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto finale di € 332.768,85, nonché il Certificato di Pagamento n. 2/Reg. Cert. 2026 del 21/01/2026, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 84.056,72, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 102.549,20;
- di liquidare all'impresa TRE EMME S.R.L il credito netto di € 84.056,72, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 102.549,20, come risulta dalla fattura n. 5/6 del 23/03/2026, tenuto conto che l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 732763146, rilasciata il 16/12/2026 da Cattolica Assicurazioni marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., con sede in via Marocchese, Mogliano Veneto (TV), Agenzia di Castelnuovo Sotto (cod. RZQ 00), che si ritiene congrua;
- di riconoscere e liquidare all'impresa TRE EMME SRL il premio di accelerazione di importo netto pari a € 7.666,96 oltre l'IVA di legge (per un importo complessivo di € 9.353,69), come previsto dall'Art. 30 bis del Capitolato Speciale Amministrativo in quanto i lavori si sono conclusi in anticipo rispetto alla data prevista di ultimazione dei lavori. L'importo previsto è stato calcolato nella misura dell'1 per mille dell'importo netto del contratto pari a € 319.456,56 e su un numero complessivo di giorni pari a 24 che non supera il 20% del termine indicato dei 120 giorni; $(319.456,56 * 0,00 * 24 = €$

7.666,96), come risulta dal Certificato di Pagamento n. 32/Reg. Cert. 2026 del 02/04/2026 e dalla fattura n. 6 del 13/04/2026;

– di dare atto che:

- dette spese trovano copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2026, impegno riscritto 1084/2025 e impegno 99/2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026;
- la cauzione definitiva di € 15.972,83 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 732581573 rilasciata da Generali Italia SpA – Agenzia di Castelnovo di Sotto, emessa in data 29/07/2025, cessa di avere effetto come previsto dall'art.117, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- sono stati liquidati:
 - € 288,00, con atto n. 1198 del 10/07/2025, relativi all'assicurazione verifikatore;
 - € 250,00, con atto n. 1852/2025, relativi al contributo ANAC;
 - € 35,00, con atto n. 1433/2025, relativi al contributo ANAC per i servizi tecnici;
 - € 23.726,56, con atto n. 1139 del 27/06/2025, lo studio professionale POLARIS ENGINEERING, per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale;
 - € 36.541,44, con atto n. 246 del 29/12/2026 lo studio professionale POLARIS ENGINEERING, per la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - per realizzare l'intervento non è stato necessario sottoscrivere accordi bonari ed espropri;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- il Responsabile Unico del Progetto ha attestato che:
 - non è stato necessario avviare alcuna procedura di avviso ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INPS_49471214 (data richiesta 13/02/2026 – scadenza validità 13/06/2026), i soggetti INPS, INAIL dichiarano che l'impresa affidataria TRE EMME S.R.L è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - l'attestazione della congruità della manodopera dell'Impresa affidataria TRE EMME S.R.L rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 11/02/2026, protocollo 202600369RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INAIL_54260926 (data richiesta 24/05/2026 – scadenza validità 21/09/2026), i soggetti INPS, INAIL, CNCE dichiarano che l'impresa

subappaltatrice CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti contributivi;

- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_50982060 (data richiesta 03/06/2026 – scadenza validità 01/10/2026), i soggetti INPS, INAIL, CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_50956604 (data richiesta 30/05/2026 – scadenza validità 27/09/2026), i soggetti INPS, INAIL, CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice B.M SCAVI SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INAIL_52813276 (data richiesta 11/02/2026 – scadenza validità 11/06/2026), i soggetti INPS, INAIL, CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento, al momento, risulta la seguente:

	PROGETTO ESECUTIVO	CONTRATTO	VARIANTE	SPESO O IMPEGNATO	ECONOMIE
	Importi TOTALI	Importi TOTALI	Importi TOTALI	Importi TOTALI	
LAVORI IN APPALTO					
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	308'652.62 €	308'652.62 €	320'413.18 €	320'413.18 €	
Ribasso di gara (2,12 %)	- €	6'543.44 €	6'792.76 €	6'792.76 €	
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	308'652.62 €	302'109.18 €	313'620.42 €	313'620.42 €	€ 0.00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	17'347.38 €	17'347.38 €	19'148.43 €	19'148.43 €	€ 0.00
TOTALE - Lavori in appalto	326'000.00 €	319'456.56 €	332'768.85 €	332'768.85 €	€ 0.00
SOMMA A DISPOSIZIONE					
VA Lavori (22 %)	71'720.00 €	70'280.44 €	73'209.15 €	73'209.15 €	€ 0.00
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa), STUDIO POLARIS	60'268.00 €	60'268.00 €	60'268.00 €	60'268.00 €	€ 0.00
Contributo ANAC lavori (250,00 euro) e Servizi Tecnici (35,00 euro)	250.00 €	250.00 €	250.00 €	285.00 €	€ 35.00
Assicurazione verificatore	288.00 €	288.00 €	288.00 €	288.00 €	€ 0.00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.Lgs. 36/2023) pari all'80%	5'216.00 €	5'216.00 €	5'216.00 €	3'025.28 €	-€ 2'190.72
Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, premi di accelerazione, contributo anac servizi tecnici	16'258.00 €	16'258.00 €	8'000.00 €	9'353.69 €	€ 1'353.69
Ribasso di gara (2,12 %)	- €	6'543.44 €	- €	- €	€ 0.00
Minor Iva su ribasso di gara	- €	1'439.56 €	- €	- €	€ 0.00
TOTALE - Somma a disposizione	€ 154'000.00	160'543.44 €	147'231.15 €	146'429.12 €	-€ 802.03
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 480'000.00	480'000.00 €	480'000.00 €	479'197.97 €	-€ 802.03
				ECONOMIE	802.03 EURO

- rispetto all'importo originario di progetto risulta, al momento, una minor spesa di € 802,03, già al netto delle spese previste e non ancora sostenute quali:
- la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
- il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 5 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ammontante a complessivi € 3.025,28 lordi;

- il saldo del premio di accelerazione che ammonta ad € 7.666,96 oltre l'iva di legge, per un importo complessivo di € 9.353,69;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B7B5AA9A89, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C97H20001860001;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.025,28, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.025,28, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2026, impegno riscritto 1084/2025, sub-impegno riscritto 744/2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2026.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, lì 08/06/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma