

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 659 DEL 26/06/2026**

OGGETTO

RIPRISTINO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO DEL PONTE SUL TORRENTE SECCHIELLO SULLA SP19 AL KM 13+100 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell' U.O. Gestione Manufatti fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 449 del 20/05/2022, è stato approvato il progetto esecutivo, revisionato, degli interventi di *“Ripristino delle strutture in cemento armato e messa in sicurezza del piano viario del ponte sul torrente Secchiello sulla SP19 al km 13+100 in Comune di Villa Minozzo”* - codici CUP n. C27H18002470001 e n. C27H18002480001, concludente nell'importo di € 800.000,00, di cui € 572.000,00 per lavori, comprensivi di € 73.990,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dall'Ing. Fausto Viesi quale mandatario del RTP composto dall'Ing. Marco Poli, dal Geom. Luca Viesi e dal Geom. Marco Camorani, di cui alla determinazione dirigenziale n. 414 del 09/06/2021, di affidamento del servizio tecnico;
- detti interventi sono finanziati con fondi di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 16/02/2018 - codici interventi 03511.19.RE e 03513.19.RE, di cui € 450.000,00 nell'anno 2021 (CUP C27H18002470001) e € 350.000,00 nell'anno 2022 (CUP C27H18002480001);
- a seguito dell'esito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 606 del 08/07/2022, i relativi lavori sono stati affidati a PRO.GEST.CO. Srl.u, con sede legale in via Luigi Sturzo, 13 a Eboli (SA) C.F./P.IVA 05390280658, quale offerente il ribasso del 8,75%, corrispondente all'importo netto di € 528.424,13 (IVA esclusa), di cui € 454.433,95 per lavori e € 73.990,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori, si sono riscontrate numerose inadempienze da parte dell'impresa appaltatrice, puntualmente segnalate dalla Direzione Lavori con ordini di servizio;
- detti ordini di servizio sono stati più volte disattesi dall'impresa appaltatrice PRO.GEST.CO Srl.u e le motivazioni sottese a dette inadempienze non sono state ritenute condivisibili dalla Direzione Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento e, pertanto, ritenute inaccettabili;
- in data 17/02/2023, con PEC Prot. n. 7440 il Direttore dei Lavori ha inviato la comunicazione di contestazione di inadempimento ai sensi dell'art.108, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, invitando l'impresa PRO.GEST.CO Srl. ad ultimare i lavori entro 25 giorni, fissando per il giorno 14/03/2023 la verifica dello stato dei lavori in cantiere, notificando anche che, qualora l'inadempimento permanesse dopo tale termine, la

Provincia si sarebbe riservata di risolvere il contratto;

- visto il permanere dello stato di negligente inadempimento dell'impresa appaltatrice in data 05/04/2023, con Prot. n.13004, è stato comunicato a PRO.GEST.CO Srl. l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. 50/2016, concedendo all'impresa il termine di 20 giorni entro il quale presentare una propria proposta risolutiva;
- la proposta risolutiva comunicata non è risultata accoglibile, non ravvisandosi, in tal modo, ulteriori percorsi per dare completa esecuzione al contratto in essere;
- con determinazione dirigenziale n. 420 del 16/05/2023 si è provveduto, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1454 c.c., alla risoluzione contrattuale con l'impresa PRO.GEST.CO. S.r.l.;
- alla luce di quanto sopra descritto, è risultata necessaria una revisione progettuale, che tenesse conto delle detrazioni dal progetto originario delle quantità già eseguite e contabilizzate nello stato di consistenza redatto ai sensi dell'art. 108, comma 6, del D.Lgs.50/2016, oltre all'aggiornamento dei prezzi che, a causa del fenomeno inflattivo in corso ed in fase calante, hanno visto degli incrementi di costo in alcuni casi anche importanti;
- a tal fine con determinazione dirigenziale n. 1189 del 05/12/2023, si è provveduto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a modificare il contratto con l'Ing. Fausto Viesi, per il servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e rilascio del certificato di regolare esecuzione, inerente l'intervento in argomento, affidato con la citata determinazione dirigenziale n. 414 del 09/06/2021;

Rilevato che:

- in riferimento all'aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 606 del 08/07/2022, a carico del finanziamento di cui al DM. 49/2018, sono stati emessi i seguenti mandati:
 - € 108.789,32; in riferimento all'intervento con CUP C27H18002470001 (d.m. 49/2018 annualità 2021 di € 450.000,00), per quota importo anticipazione, erogata ai sensi dell'art. 35 comma 18, del D.Lgs. 50/2016;
 - € 84.613,91; in riferimento all'intervento con CUP C27H18002480001 (DM. 49/2018 annualità 2022 di € 350.000,00), per quota importo anticipazione, erogata ai sensi dell'art. 35 comma 18, del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 491 del 30/05/2024, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"RIPRISTINO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO DEL PONTE SUL TORRENTE SECCHIELLO SULLA SP 19 AL KM 13+100 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO"* per l'importo complessivo di € 719.212,06, di cui € 506.273,87 per lavori a base d'appalto (comprensivi di € 142.732,02 per costi della manodopera e di € 97.206,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), articolato come da quadri economici sotto riportati e finanziato con fondi ministeriali di cui al D.M. 49/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane", relativo alla realizzazione di interventi urgenti di messa in

sicurezza delle infrastrutture stradali, tra cui risulta l'intervento in argomento con i codici 03511.19.RE e 03513.19.RE, autorizzato come da comunicazione del Ministero - Registro Ufficiale n. 3155 dell'8/03/2019 e con fondi propri provinciali (eccedenze entrate correnti):

Ripristino delle strutture in cemento armato del ponte sul torrente Secchiello sulla SP19 al km 13+100 in comune di Villa Minozzo CUP C27H18002470001 ex 450.000,00 euro	
	IMPORTO
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 218,351.73
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 51,887.11
LAVORI IN APPALTO	€ 270,238.84
IVA lavori (22%)	€ 59,452.54
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 25,735.88
Spese per revisione progetto esecutivo anno 2024	€ 2,709.04
Spese per indagini , prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 4,002.12
Contributi ANAC pagati per gare precedenti	€ 400.33
Contributo ANAC	€ 200.17
Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 16,838.22
Incentivi di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4,323.82
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 113,662.13
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 383,900.97

Ripristino delle strutture in cemento armato del ponte sul torrente Secchiello sulla SP19 al km 13+100 in comune di Villa Minozzo CUP C27H18002480001 ex 350.000,00 euro	
	IMPORTO
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 190,715.21
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 45,319.82
LAVORI IN APPALTO	€ 236,035.03
IVA lavori (22%)	€ 51,927.71
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 22,478.52
Spese per revisione progetto esecutivo anno 2024	€ 2,366.16
Spese per indagini , prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 3,495.58
Contributi ANAC pagati per gare precedenti	€ 349.67
Contributo ANAC	€ 174.83
Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 14,707.03
Incentivi di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 3,776.56
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 99,276.06
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 335,311.09

- a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023, con determinazione dirigenziale n. 621 del 16/07/2024 detti lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico CO.VE.MA srl, con sede legale in Via

Guido Reni, 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) - C.F./P.IVA 03428670362, quale offerente il ribasso percentuale del 3,02%, corrispondente ad un importo netto di € 396.713,12 (IVA esclusa), comprensivo di € 142.732,02 per costi della manodopera a cui vanno aggiunti € 97.206,93 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 493.920,05 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 602.582,46, di cui € 321.646,42 relativi all'intervento CUP C27H18002470001 ed € 280.936,04 relativi all'intervento CUP C27H18002480001, come risulta dai seguenti quadri economici:

Ripristino delle strutture in cemento armato del ponte sul torrente Secchiello sulla SP19 al km 13+100 in comune di Villa Minozzo CUP C27H18002470001 ex 450.000,00 euro		
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 218,351.73	€ 211,757.51
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 51,887.11	€ 51,887.11
LAVORI IN APPALTO	€ 270,238.84	€ 263,644.62
IVA lavori (22%)	€ 59,452.54	€ 58,001.82
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 25,735.88	€ 25,735.88
Spese per revisione progetto esecutivo anno 2024	€ 2,709.04	€ 2,709.04
Spese per indagini , prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 4,002.12	€ 4,002.12
Contributi ANAC pagati per gare precedenti	€ 400.33	€ 400.33
Contributo ANAC	€ 200.17	€ 200.17
Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 16,838.22	€ 16,838.22
Incentivi di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4,323.82	€ 4,323.82
Ribasso e minore IVA		€ 8,044.95
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 113,662.13	€ 120,256.35
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 383,900.97	€ 383,900.97

Ripristino delle strutture in cemento armato del ponte sul torrente Secchiello sulla SP19 al km 13+100 in comune di Villa Minozzo CUP C27H18002480001 ex 350.000,00 euro		
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 190,715.21	€ 184,955.62
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 45,319.82	€ 45,319.82
LAVORI IN APPALTO	€ 236,035.03	€ 230,275.44
IVA lavori (22%)	€ 51,927.71	€ 50,660.60
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 22,478.52	€ 22,478.52
Spese per revisione progetto esecutivo anno 2024	€ 2,366.16	€ 2,366.16
Spese per indagini , prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 3,495.58	€ 3,495.58
Contributi ANAC pagati per gare precedenti	€ 349.67	€ 349.67
Contributo ANAC	€ 174.83	€ 174.83
Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 14,707.03	€ 14,707.03
Incentivi di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 3,776.56	€ 3,776.56
Ribasso e minore IVA		€ 7,026.71
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 99,276.06	€ 105,035.65

IMPORTO COMPLESSIVO	€ 335,311.09	€ 335,311.09
----------------------------	---------------------	---------------------

- Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. 36/2023 è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- con detta impresa, in data 23/09/2024, è stato stipulato il contratto N. ORD. 31/2024 Prot. n. 22281/2024, in forma di scrittura privata;
- per detti lavori è stata disposta la consegna in data 26/05/2025, come da relativo verbale, stabilendo il termine di esecuzione degli stessi in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 22/09/2025;
- durante lo svolgimento dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 120 del D.Lgs. 36/2023, al fine di modificare alcune lavorazioni, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, approvata con determinazione dirigenziale n. 1074 del 18/11/2025, dell'importo di netti € 35.751,37, portando l'importo dei lavori in appalto a netti € 529.671,42, senza aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, come risulta dai seguenti quadri economici di raffronto:

Ripristino delle strutture in cemento armato del ponte sul torrente Secchiello sulla SP19 al km 13+100 in comune di Villa Minozzo CUP C27H18002470001 ex 450.000,00 euro				
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	DIFFERENZA
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 218,351.73	€ 211,757.51	€ 244,519.51	€ 32,762.29
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 51,887.11	€ 51,887.11	€ 38,208.11	-€ 13,678.93
LAVORI IN APPALTO	€ 270,238.84	€ 263,644.62	€ 282,727.98	€ 19,083.36
IVA lavori (22%)	€ 59,452.54	€ 58,001.82	€ 62,200.16	€ 4,198.34
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 25,735.88	€ 25,735.88	€ 25,735.88	
Spese per revisione progetto esecutivo anno 2024	€ 2,709.04	€ 2,709.04	€ 2,709.04	
Spese per indagini , prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 4,002.12	€ 4,002.12	€ 4,002.12	
Contributi ANAC pagati per gare precedenti	€ 400.33	€ 400.33	€ 400.33	
Contributo ANAC	€ 200.17	€ 200.17	€ 200.17	
Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 16,838.22	€ 16,838.22	€ 1,601.47	-€ 15,236.75
Incentivi di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4,323.82	€ 4,323.82	€ 4,323.82	
Ribasso e minore IVA		€ 8,044.95		-€ 8,044.95
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 113,662.13	€ 120,256.35	€ 101,172.99	-€ 19,083.36
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 383,900.97	€ 383,900.97	€ 383,900.97	

Ripristino delle strutture in cemento armato del ponte sul torrente Secchiello sulla SP19 al km 13+100 in comune di Villa Minozzo CUP C27H18002480001 ex 350.000,00 euro				
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	DIFFERENZA

		NE		
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 190,715.21	€ 184,955.62	€ 213,571.22	€ 28,615.60
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 45,319.82	€ 45,319.82	€ 33,372.22	-€ 11,947.60
LAVORI IN APPALTO	€ 236,035.03	€ 230,275.44	€ 246,943.44	€ 19,668.00
IVA lavori (22%)	€ 51,927.71	€ 50,660.60	€ 54,327.56	€ 3,666.96
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 22,478.52	€ 22,478.52	€ 22,478.52	
Spese per revisione progetto esecutivo anno 2024	€ 2,366.16	€ 2,366.16	€ 2,366.16	
Spese per indagini , prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 3,495.58	€ 3,495.58	€ 3,495.58	
Contributi ANAC pagati per gare precedenti	€ 349.67	€ 349.67	€ 349.67	
Contributo ANAC	€ 174.83	€ 174.83	€ 174.83	
Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 14,707.03	€ 14,707.03	€ 1,398.77	-€ 13,308.26
Incentivi di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 3,776.56	€ 3,776.56	€ 3,776.56	
Ribasso e minore IVA		€ 7,026.71		-€ 7.026,71
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 99,276.06	€ 105,035.65	€ 88,367.65	-€ 16,668.00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 335,311.09	€ 335,311.09	€ 335,311.09	

- dalla rimodulazione dei quadri economici di cui sopra si evidenzia una diminuzione degli oneri della sicurezza grazie all'ottimizzazione della pista di cantiere, ad alcuni apprestamenti di cantiere che non si sono resi necessari e alle nuove lavorazioni impreviste ed imprevedibili che richiedevano un minore impiego di dispositivi di sicurezza collettivi e pertanto tali oneri sono diminuiti complessivamente di € 25.626,53;
- con l'impresa, in data 28/11/2025, è stato stipulato il contratto integrativo N. ORD. 59/2025, Prot. 36123/2025;
- l'impresa CO.VE.MA srl ha chiesto una proroga sul tempo utile per l'esecuzione dei lavori, in data 18/09/2025 - Prot. n. 28501, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023;
- il Rup in data 19/09/2025 - Prot. n. 28772, ha concesso una proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi sul tempo utile per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- l'impresa CO.VE.MA srl ha chiesto una seconda proroga sul tempo utile per l'esecuzione dei lavori, in data 10/11/2025 - Prot. n. 34274, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023;
- il Rup in data 18/11/2025 - Prot. n. 35457, ha concesso una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi sul tempo utile per l'esecuzione dei lavori in argomento, con nuovo termine di ultimazione degli stessi al 21/12/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 21/12/2025, in tempo utile;
- durante il corso dei lavori sono stati pagati 2 stati di avanzamento lavori e precisamente:

• CdP 1 n. 152 del 25/11/2025	€ 231.658,00
• CdP 2 n. 180 del 19/12/2025	<u>€ 242.075,00</u>
TOTALE PAGATO	€ 473.733,00

- la Direzione Lavori ha redatto, in data 01/04/2026 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 529.671,42;
- il Direttore dei lavori ha altresì redatto, in data 29/04/2026, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 529.671,42 dal quale devono essere dedotti € 473.733,00 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 55.938,42 (IVA esclusa), come risulta dal Certificato di Pagamento n.50/Reg.Cert. 2026 del 15/05/2026;
- la spesa di cui sopra, pari a lordi € 68.244,87 risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente cap. 5116 impegno reiscritto n. 948/2026, sub impegno reiscritto n. 404/2026, impegno reiscritto n. 956/2026, sub impegni reiscritti n. 429/2026 e 430/2026, impegno reiscritto n. 957/2026, sub impegni reiscritti n. 431/2026 e 432/2026 del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 2282784, rilasciata in data 15/05/2026, da REVO Insurance S.p.A., agenzia di VR - 451759, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa CO.VE.MA srl, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 12/01/2026 protocollo 202600088RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9013400193, ha dato esito positivo;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INAIL_54327937 (Scadenza validità 25/09/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CO.VE.MA SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_50085862 (Scadenza validità 24/07/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice ZANNINI COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_51289963 (Scadenza validità 21/10/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria GOVONI SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INAIL_53502290 (Scadenza validità 25/07/2026), i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa subaffidataria INTERVENTI SPECIALI EDILI SRL è in

- regola con gli adempimenti contributivi;
- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

Considerato che:

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta, pertanto, la seguente:

Ripristino delle strutture in cemento armato del ponte sul torrente Secchiello sulla SP19 al km 13+100 in comune di Villa Minozzo CUP C27H18002470001 ex 450.000,00 euro				
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	SPESO E/O IMPEGNATO
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 218,351.73	€ 211,757.51	€ 244,519.51	€ 244,519.51
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 51,887.11	€ 51,887.11	€ 38,208.11	€ 38,208.11
LAVORI IN APPALTO	€ 270,238.84	€ 263,644.62	€ 282,727.98	€ 282,727.98
IVA lavori (22%)	€ 59,452.54	€ 58,001.82	€ 62,200.16	€ 62,200.16
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 25,735.88	€ 25,735.88	€ 25,735.88	€ 25,735.88
Spese per revisione progetto esecutivo anno 2024	€ 2,709.04	€ 2,709.04	€ 2,709.04	€ 2,709.04
Spese per indagini , prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 4,002.12	€ 4,002.12	€ 4,002.12	€ 4,002.12
Contributi ANAC pagati per gare precedenti	€ 400.33	€ 400.33	€ 400.33	€ 400.33
Contributo ANAC	€ 200.17	€ 200.17	€ 200.17	€ 200.17
Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 16,838.22	€ 16,838.22	€ 1,601.47	€ 75,03
Incentivi di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4,323.82	€ 4,323.82	€ 4,323.82	€ 3,019.56
Ribasso e minore IVA		€ 8,044.95		
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 113,662.13	€ 120,256.35	€ 101,172.99	€ 98,342.29
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 383,900.97	€ 383,900.97	€ 383,900.97	€ 381,070.27
			Minore spesa	€ 2,830.70

alle spese sopra riportate occorre aggiungere l'importo di € 108.789,32 quale quota di anticipazione, erogata ai sensi dell'art. 35 comma 18, del D.Lgs. 50/2016, all'impresa PRO.GEST.CO. S.r.l., con la quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1454 c.c., alla risoluzione contrattuale per i motivi di cui in precedenza;

Ripristino delle strutture in cemento armato del ponte sul torrente Secchiello sulla SP19 al km 13+100 in comune di Villa Minozzo CUP C27H18002480001 ex 350.000,00 euro				
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	SPESO E/O IMPEGNATO
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 190,715.21	€ 184,955.62	€ 213,571.22	€ 213,571.22
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 45,319.82	€ 45,319.82	€ 33,372.22	€ 33,372.22
LAVORI IN APPALTO	€ 236,035.03	€ 230,275.44	€ 246,943.44	€ 246,943.44
IVA lavori (22%)	€ 51,927.71	€ 50,660.60	€ 54,327.56	€ 54,327.56
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 22,478.52	€ 22,478.52	€ 22,478.52	€ 22,478.52
Spese per revisione progetto esecutivo anno 2024	€ 2,366.16	€ 2,366.16	€ 2,366.16	€ 2,366.16
Spese per indagini , prove e analisi di laboratorio utili alla	€ 3,495.58	€ 3,495.58	€ 3,495.58	€ 3,495.58

conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)				
Contributi ANAC pagati per gare precedenti	€ 349.67	€ 349.67	€ 349.67	€ 349.67
Contributo ANAC	€ 174.83	€ 174.83	€ 174.83	€ 174.83
Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 14,707.03	€ 14,707.03	€ 1,398.77	€ 34.97
Incentivi di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 3,776.56	€ 3,776.56	€ 3,776.56	€ 2,637.37
Ribasso e minore IVA		€ 7,026.71		
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 99,276.06	€ 105,035.65	€ 88,367.65	€ 85,864.66
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 335,311.09	€ 335,311.09	€ 335,311.09	€ 332,808.10
			Minore spesa	€ 2,502.99

alle spese sopra riportate occorre aggiungere l'importo di € 84.613,91, quale quota di anticipazione, erogata ai sensi dell'art. 35 comma 18, del D.Lgs. 50/2016, all'impresa PRO.GEST.CO. S.r.l., con la quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1454 c.c., alla risoluzione contrattuale per i motivi di cui in precedenza;

Considerato, altresì, che:

- l'intervento CUP C27H18002470001, così realizzato:
 - è stato finanziato per € 450.000,00 dal D.M. 49/2018 - annualità 2021 e per € 70.000,00 dalla Provincia con eccedenze di entrate correnti;
 - allo stato finale, la spesa complessivamente sostenuta, attribuibile a tale progetto (già al netto della rata a saldo lavori come sopra definita e € 3.019,56 per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023), ammonta a € 489.859,59 (108.789,32 + 381.070,27);
 - evidenzia una minore spesa di € 30.140,41 (520.000,00 – 489.859,59), tenuto conto che tale economia verrà ripartita tra i soggetti finanziatori (DM 49 e Provincia), sulla base delle rispettive quote di partecipazione come sopra indicate;
- l'intervento CUP C27H18002480001, così realizzato:
 - è stato finanziato per € 350.000,00 dal D.M. 49/2018 - annualità 2022 e per € 70.000,00 dalla Provincia con eccedenze di entrate correnti;
 - allo stato finale, la spesa complessivamente sostenuta, attribuibile a tale progetto (già al netto della rata a saldo lavori come sopra definita e € 2.637,37 per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023), ammonta a € 417.422,01 (84.613,91 + 332.808,10);
 - evidenzia una minore spesa di € 2.577,99 (420.000,00 – 417.422,01), tenuto conto che tale economia verrà ripartita tra i soggetti finanziatori (DM 49 e Provincia), sulla base delle rispettive quote di partecipazione come sopra indicate;
- con la citata determinazione dirigenziale n. 491 del 30/05/2024, si è, tra l'altro, dato atto che:
 - l'intervento in argomento rientrava nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi verranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione;
 - la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non poteva pertanto essere allegata al provvedimento in quanto il Regolamento

predetto non è era stato ancora approvato, fermo restando che, allorché fosse entrato in vigore, sarebbe stato adottato un atto ricognitivo contenente le schede iniziali per l'erogazione degli incentivi predetti per tutti gli appalti il cui progetto esecutivo è era stato approvato nelle more dell'adozione del Regolamento stesso;

- i criteri di attribuzione, modalità di calcolo e di ripartizione sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025;
- detto Regolamento prevede:
 - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);
 - all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;
 - all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;
- l'intervento in argomento è ultimato e il finanziamento sopra citato è stato incassato;
- per la liquidazione della quota dell'80% il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, sentito il RUP, Ing. Giuseppe Tummino, ha predisposto una scheda, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti;
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tale scheda formalizza il gruppo di lavoro, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso indicato nella scheda allegata non ha subito modifiche;
- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
 - le attività incentivabili relative alle fasi del processo realizzativo già svolte dagli incaricati, come riportate nella scheda allegata, sono state completate ed espletate correttamente;
 - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavori le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 5.656,93;
 - l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e del costo inizialmente previsto;
 - sono stati rispettati gli obblighi di legge, fermo restando che sarà cura del

Responsabile Unico del Progetto, vigilare sull'effettiva conclusione degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto, nonché sulla conclusione del monitoraggio dell'intervento sulle piattaforme preposte;

- gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata;
- l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria tenuto conto di quanto previsto dal comma 3, art. 3 del Regolamento in argomento;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 5.656,93 sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare ai dipendenti interessati la somma lorda di € 5.656,93 di cui € 3.019,56 afferente al CUP C27H18002470001 e € 2.637,37 afferente al CUP C27H18002480001, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5116 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno reiscritto 947/2026 e subimpegno reiscritto n. 401/2026 relativamente al CUP C27H18002470001 e impegno reiscritto 948/2026 e subimpegno reiscritto n. 403/2026 relativamente al CUP C27H18002480001;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. B1FC3540D1 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H18002470001 e C27H18002480001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dell'Intervento di *“RIPRISTINO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO DEL PONTE SUL TORRENTE SECCHIELLO SULLA SP 19 AL KM 13+100 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO”*, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 29/04/2026 e sottoscritti dall'impresa e dal RUP, ammontante a € 529.671,42, da cui vanno dedotti € 473.733,00 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto all'impresa di € 55.938,42 IVA esclusa, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 50/Reg.Cert. 2026 del 15/05/2026, che contestualmente si approva;
- di liquidare all'impresa CO.VE.MA srl, la somma netta di € 55.938,42, a cui dovrà

aggiungersi l'IVA nella misura del 22% per un totale lordo di € 68.244,87 tenuto conto che detta spesa trova copertura Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5116 impegno reiscritto n. 948/2026, sub impegno reiscritto n. 404/2026, impegno reiscritto n. 956/2026, sub impegni reiscritti n. 429/2026 e 430/2026, impegno reiscritto n. 957/2026, sub impegni reiscritti n. 431/2026 e 432/2026 del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026;

– di dare atto che:

- la cauzione definitiva di € 24.696,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n.2106309 rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A, Agenzia di K & CO - Grosseto, emessa in data 29/07/2024, cessa di avere effetto come previsto dall'art. 117, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 2282784, rilasciata in data 15/05/2026, da REVO Insurance S.p.A., agenzia di VR - 451759, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - a. per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - b. l'attestazione della congruità della manodopera per l'impresa CO.VE.MA srl, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 12/01/2026 protocollo 202600088RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9013400193, ha dato esito positivo;
 - c. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INAIL_54327937 (Scadenza validità 25/09/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CO.VE.MA SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - d. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_50085862 (Scadenza validità 24/07/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice ZANNINI COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - e. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_51289963 (Scadenza validità 21/10/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria GOVONI SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - f. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INAIL_53502290 (Scadenza validità 25/07/2026), i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa subaffidataria INTERVENTI SPECIALI EDILI SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - g. durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - h. non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

Ripristino delle strutture in cemento armato del ponte sul torrente Secchiello sulla SP19 al km 13+100 in comune di Villa Minozzo CUP C27H18002470001 ex 450.000,00 euro				
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	SPESO E/O IMPEGNATO
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 218,351.73	€ 211,757.51	€ 244,519.51	€ 244,519.51
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 51,887.11	€ 51,887.11	€ 38,208.11	€ 38,208.11
LAVORI IN APPALTO	€ 270,238.84	€ 263,644.62	€ 282,727.98	€ 282,727.98
IVA lavori (22%)	€ 59,452.54	€ 58,001.82	€ 62,200.16	€ 62,200.16
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 25,735.88	€ 25,735.88	€ 25,735.88	€ 25,735.88
Spese per revisione progetto esecutivo anno 2024	€ 2,709.04	€ 2,709.04	€ 2,709.04	€ 2,709.04
Spese per indagini , prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 4,002.12	€ 4,002.12	€ 4,002.12	€ 4,002.12
Contributi ANAC pagati per gare precedenti	€ 400.33	€ 400.33	€ 400.33	€ 400.33
Contributo ANAC	€ 200.17	€ 200.17	€ 200.17	€ 200.17
Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 16,838.22	€ 16,838.22	€ 1,601.47	€ 75,03
Incentivi di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4,323.82	€ 4,323.82	€ 4,323.82	€ 3,019.56
Ribasso e minore IVA		€ 8,044.95		
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 113,662.13	€ 120,256.35	€ 101,172.99	€ 98,342.29
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 383,900.97	€ 383,900.97	€ 383,900.97	€ 381,070.27
			Minore spesa	€ 2,830.70

Ripristino delle strutture in cemento armato del ponte sul torrente Secchiello sulla SP19 al km 13+100 in comune di Villa Minozzo CUP C27H18002480001 ex 350.000,00 euro				
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	SPESO E/O IMPEGNATO
Lavori a Misura (soggetti a ribasso)	€ 190,715.21	€ 184,955.62	€ 213,571.22	€ 213,571.22
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 45,319.82	€ 45,319.82	€ 33,372.22	€ 33,372.22
LAVORI IN APPALTO	€ 236,035.03	€ 230,275.44	€ 246,943.44	€ 246,943.44
IVA lavori (22%)	€ 51,927.71	€ 50,660.60	€ 54,327.56	€ 54,327.56
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 22,478.52	€ 22,478.52	€ 22,478.52	€ 22,478.52
Spese per revisione progetto esecutivo anno 2024	€ 2,366.16	€ 2,366.16	€ 2,366.16	€ 2,366.16
Spese per indagini , prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 3,495.58	€ 3,495.58	€ 3,495.58	€ 3,495.58
Contributi ANAC pagati per gare precedenti	€ 349.67	€ 349.67	€ 349.67	€ 349.67
Contributo ANAC	€ 174.83	€ 174.83	€ 174.83	€ 174.83
Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 14,707.03	€ 14,707.03	€ 1,398.77	€ 34.97
Incentivi di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 3,776.56	€ 3,776.56	€ 3,776.56	€ 2,637.37
Ribasso e minore IVA		€ 7,026.71		
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 99,276.06	€ 105,035.65	€ 88,367.65	€ 85,864.66
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 335,311.09	€ 335,311.09	€ 335,311.09	€ 332,808.10
			Minore spesa	€ 2,502.99

– l'intervento CUP C27H18002470001, così realizzato:

- è stato finanziato per € 450.000,00 dal D.M. 49/2018 - annualità 2021 e per € 70.000,00 dalla Provincia con eccedenze di entrate correnti;
 - allo stato finale, la spesa complessivamente sostenuta, attribuibile a tale progetto (già al netto della rata a saldo lavori come sopra definita e € 3.019,56 per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023), ammonta a € 489.859,59 (108.789,32 + 381.070,27);
 - evidenzia una minore spesa di € 30.140,41 (520.000,00 – 489.859,59), tenuto conto che tale economia verrà ripartita tra i soggetti finanziatori (DM 49 e Provincia), sulla base delle rispettive quote di partecipazione come sopra indicate;
- l'intervento CUP C27H18002480001, così realizzato:
- è stato finanziato per € 350.000,00 dal D.M. 49/2018 - annualità 2022 e per € 70.000,00 dalla Provincia con eccedenze di entrate correnti;
 - allo stato finale, la spesa complessivamente sostenuta, attribuibile a tale progetto (già al netto della rata a saldo lavori come sopra definita e € 2.637,37 per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023), ammonta a € 417.422,01 (84.613,91 + 332.808,10);
 - evidenzia una minore spesa di € 2.577,99 (420.000,00 – 417.422,01), tenuto conto che tale economia verrà ripartita tra i soggetti finanziatori (DM 49 e Provincia), sulla base delle rispettive quote di partecipazione come sopra indicate;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. B1FC3540D1 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H18002470001 e C27H18002480001;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 5.656,93, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare ai dipendenti interessati la somma lorda di € 5.656,93 di cui € 3.019,56 afferente al CUP C27H18002470001 e € 2.637,37 afferente al CUP C27H18002480001, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5116 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno reiscritto 947/2026 e subimpegno reiscritto n. 401/2026 relativamente al CUP C27H18002470001 e impegno reiscritto 948/2026 e subimpegno reiscritto n. 403/2026 relativamente al CUP C27H18002480001.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 26/06/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma