

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 778 DEL 05/08/2026**

OGGETTO

RIPRISTINO CONDIZIONI DI TRANSITABILITA' STRADE PROVINCIALI N° 63 R, N° 3 ,
N° 81 INTERESSATE DAGLI ALLAGAMENTI DEL TORRENTE CROSTOLO - CUP:
C77H25000350001 - CIG B8980FB643. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE
SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE
INCENTIVO

RDP/RUP: DE ANGELIS DANIELA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con Determinazione Dirigenziale n. 961 del 14/10/2025 veniva approvato il progetto esecutivo per INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI N° 63 R, N° 3, N° 81 INTERESSATE DAGLI ALLAGAMENTI DEL TORRENTE CROSTOLO dell'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 63.021,02 per lavori dei quali € 2.057,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi del D.Lgs. N° 81/08;
- con la medesima Determinazione, i lavori venivano affidati tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 alla ditta Calcestruzzi Corradini spa - C.F. e P.I. 00674130356, avente sede legale a Salvaterra di Casalgrande (RE) – Via XXV Aprile 70, per un importo, esclusa IVA, pari a € 61.740,79 (di cui € 2.057,87 di oneri per la sicurezza), al netto del ribasso d'asta offerto pari a – 2,10%;
- pertanto il quadro economico rimodulato risultava il seguente:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	63,021.02
di cui ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	2,057.87
DETRAZIONE RIBASSO 2,10%	-1,280.23
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	59,682.92
TOTALE NETTO DELL'IVA CON ONERI	61,740.79
CONTRIBUTO ANAC	35.00
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 63.021,02	1,008.34
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	13,582.97

IMPREVISTI (IVA inclusa)	2,071.02
ECONOMIE RIBASSO E MINOR IVA	1,561.88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	18,259.21
TOTALE COMPLESSIVO	80,000.00

- il suddetto intervento veniva finanziato per l'importo complessivo di € 80.000,00, nell'ambito del Piano dei primi interventi urgenti – Il Stralcio in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì - Cesena e di Rimini a partire dal giorno 17 settembre 2024 e a partire dal giorno 17 ottobre 2024 (OCDPC NN. 1100/2024, 1109/2024 e 1120/2024), approvato con Decreto n. 161/2025 dal Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è l'arch. Daniela De Angelis;
- i lavori venivano iniziati in data 03/11/2025 con previsione della loro ultimazione entro il 03/03/2026 (prot. n. 33731/2025). Poichè le temperature rigide, costantemente inferiori ai valori minimi prescritti dalla normativa tecnica per l'esecuzione delle opere di asfaltatura, non consentivano il corretto svolgimento delle lavorazioni di stesa e compattazione dell'asfalto previste dal progetto, al fine di garantire l'adeguata lavorabilità dei conglomerati bituminosi nonché l'ottenimento delle prestazioni meccaniche richieste, in data 03/12/2025 con verbale registrato al n. 37097/2025 il direttore dei lavori, per i motivi sopra esposti, ordinava la sospensione dei lavori;
- in data 17/03/2026 i lavori venivano ripresi a seguito della conclusione delle condizioni meteorologiche sfavorevoli che ne avevano determinato la sospensione (prot. n. 8983/2026);
- in data 04/06/2026 veniva attestata con apposito verbale, registrato al prot. n. 17227/2026, la conclusione dei lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori non venivano eseguiti pagamenti;
- in data 26/06/2026 veniva redatta la relazione sul conto finale (prot. n. 20524/2026);

- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 60.822,27, nonché il Certificato di Pagamento n. 64 dell'importo di € 60.822,27, che oltre all'I.V.A. nella misura del 22% ammonta complessivamente a € 74.203,17;
- la Direzione Lavori attesta che non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- non sono state effettuate cessioni di credito;
- durante il corso dei lavori non si è riscontrata la necessità di eseguire delle occupazioni temporanee;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_54421791 (scadenza validità 03/10/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Calcestruzzi Corradini spa, è in regola con gli adempimenti contributivi;
- Il Documento di regolarità contributiva dell'impresa A&J Service S.r.l. risulta attualmente in corso di rinnovo, pertanto non ancora disponibile. Il DURC in corso di validità sarà comunque acquisito preventivamente rispetto alla liquidazione delle spettanze dovute alla medesima impresa, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_54577899 (scadenza validità 14/10/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa GAZZINI F.LLI s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_54449813 (scadenza validità 06/10/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa GUERRA ORLIS s.n.c., è in regola con gli adempimenti contributivi;
- la ditta esecutrice, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, ha prodotto attestazioni di congruità di incidenza della manodopera (Calcestruzzi Corradini spa codice univoco di congruità CNCEC9013622402 prot. 202601311RE10/3 del 03/07/2026);

Considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 80.000,00, di cui risultano accantonati per fondo incentivo funzioni tecniche € 1.008,34

(art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023), risulta il seguente quadro riepilogativo finale di quadro economico:

Descrizione	Importo da progetto esecutivo	Importo affidamento	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	63,021.02	61,740.79	60,822.27	918.52
IVA Lavori e arrotondamenti	13,864.62	13,582.97	13,380.90	202.07
Sommano			74,203.17	
Contributo Anac	35.00	35.00	35.00	0.00
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche (art. 45 c. 3 del D. Lgs. 36/2023)	1,008.34	1,008.34	1008.34	0
Imprevisti (IVA inclusa)	2,071.02	2,071.02	0	2,071.02
Economia ribasso e IVA	0.00	1,561.88	0	1,561.88
TOTALI	80,000.00	80,000.00	75246.51	4,753.49

1° certificato Stato Finale (con IVA)

74,203.17

Somma a credito dell'Impresa (con IVA)

74,203.17

Ritenuto:

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatti dallo stesso e sottoscritti senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo al netto dell'IVA pari ad € 60.822,27;
- di approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito netto dell'impresa	€	60.822,27
di cui oneri della sicurezza	€	2.051,13
I.V.A.	€	13.380,90

Contributo ANAC	€	35,00
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche (art. 45 c. 3 del D. Lgs. 36/2023)	€	1.008,34
TOTALE	€	75.246,51

- di liquidare alla ditta Calcestruzzi Corradini spa sopra descritta, il credito netto di € 60.822,27, che comprensivo di I.V.A. ammonta ad € 74.203,17 dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5101, Imp. 904/2026, Sub. Imp. 362/2026;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 4.753,49, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa Calcestruzzi Corradini spa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n° 36/2023, comma 9, emessa da BPER Banca spa con sede in Modena, via San Carlo n. 8/20 in data 02/07/2026 n° 18283024, che si ritiene congrua;
 - l'intervento in argomento rientrava nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 i cui criteri di riparto delle attività incentivabili sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n.178 del 21/11/2025, fermo restando che sarebbe stata redatta solo la scheda finale per il riparto dei compensi tra il personale provinciale impiegato a vario titolo nell'approvazione ed esecuzione del progetto;
- il Regolamento sopra citato, fra l'altro, prevede:
 - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);
 - all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2%

calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;

- all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;

Considerato che:

- per la liquidazione della quota del 80% della misura incentivante, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, sentito il RUP, Arch. Daniela De Angelis, ha predisposto una scheda, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, contenente i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti;
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tale scheda formalizza il gruppo di lavoro, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso indicato nella scheda allegata non ha subito modifiche;
- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
 - le attività incentivabili, relative alle fasi del processo realizzativo già svolte dagli incaricati, come riportate nella scheda allegata, sono state completate ed espletate correttamente;
 - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare, per le funzioni effettivamente svolte, e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavoro, le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 1.008,34;
 - l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e delle successive proroghe concesse e del costo inizialmente previsto;
 - sono stati rispettati gli obblighi di legge ed, in particolare, il Responsabile Unico del Progetto ha verificato che si è proceduto, come da documentazione

depositata agli atti del Servizio, al monitoraggio sulle piattaforme TEMPOREALE e SATER del ciclo di vita dell'appalto, come previsto dal D.Lgs. 36/2023, nonché sulla piattaforma BDAP, fermo restando che sarà cura del RUP vigilare sull'effettiva conclusione degli adempimenti conseguenti ed effettivamente possibili soltanto dopo l'adozione del presente atto;

- gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata che formalizza il gruppo di lavoro;
- l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria ai sensi dell'art. 16 ultimo periodo del Regolamento in argomento, tenuto conto che le risorse in servizio, aventi la necessaria professionalità, sono numericamente in misura non adeguata rispetto agli interventi da porre in essere;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.008,34, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.008,34 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5101, Imp. 904/2026, Sub. Imp. 363/2026 del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi all'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI

TRANSITABILITA' DELLE STRADE PROVINCIALI N° 63 R, N° 3 , N° 81 INTERESSATE DAGLI ALLAGAMENTI DEL TORRENTE CROSTOLO – CUP: C77H25000350001 CIG: B8980FB643, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, documenti redatti dal Direttore Lavori in data 26/06/2026 e sottoscritti senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto, IVA esclusa, pari ad € 60.822,27;

- di dare atto che i suddetti documenti non vengono materialmente allegati al presente provvedimento ma restano depositati agli atti del Servizio competente;
- di approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito netto dell'impresa	€	60.822,27
di cui oneri della sicurezza	€ 2.051,13	
I.V.A.	€	13.380,90
Contributo ANAC	€	35,00
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche (art. 45 c. 3 del D. Lgs. 36/2023)	€	1.008,34
TOTALE	€	75.246,51

- di liquidare alla ditta Calcestruzzi Corradini spa sopra descritta, il credito netto di € 60.822,27, che comprensivo di I.V.A. ammonta ad € 74.203,17 dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5101, Imp. 904/2026, Sub. Imp. 362/2026;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € **4.753,49**, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa Calcestruzzi Corradini spa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, polizza fidejussoria di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n° 36/2023, comma 9, emessa da BPER Banca spa con sede in Modena, via San Carlo n. 8/20 in data 02/07/2026 n° 18283024, che si ritiene congrua;

- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.008,34, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, che formalizza il gruppo di lavoro, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.008,34, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5101, Imp. 904/2026, Sub. Imp. 363/2026 del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;
- di dare atto, altresì, che il Direttore dei lavori ha attestato che:
 - le ditte sono state dichiarate in regola con necessari adempimenti come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - i comuni coinvolti dall'intervento hanno dichiarato che, a seguito della pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum di cui all'Art. 16, Allegato II.14, D.Lgs. 36/2023 richiesta da codesto Ente in data 05/06/2026 (prot. n. 17249), non sono pervenute comunicazioni ed osservazioni di genere (prot. n. 19719 del 22/06/2026);
 - non risultano effettuate cessioni di credito.

Allegati:

Scheda ripartizione incentivo

Reggio Emilia, lì 05/08/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma