

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 979 DEL 08/11/2022**

OGGETTO

INTERVENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro, che in caso di assenza, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, ing. Valerio Bussei venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, ing. Azzio Gatti;
- con determinazione dirigenziale n° 784, del 06.10.2021, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale sulle strade provinciali del Reparto Nord, concludente nell'importo complessivo di € 190.000,00 di cui € 149.390,53 per lavori dei quali € 9.745,53 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 350,00, € 120,00 per assicurazione progettista, € 3.813,12 per spese tecniche (C.S.P. e C.S.E.), € 32.900,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, e € 3.426,35 per imprevisti, indagini, prove di laboratorio e accertamenti;
- con la medesima determinazione n° 784, in esito di procedura informale, previa indagine esplorativa di mercato tra 3 operatori economici del settore, mediante affidamento diretto dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 120 del 11.09.2020, come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021, si è provveduto all'affidamento alla ditta Linea s.a.s. di Rosa Fabrizio, Ballerini Matteo & C. con sede a Martignana di Po (CR) in Via Brusati n° 1, per l'importo netto di € 121.587,21 (comprensivi di € 9.745,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e successivo contratto scrittura privata n° ord. 34/2021;
- su richiesta della ditta aggiudicataria è stata erogata l'anticipazione nella misura del 20% dell'importo di aggiudicazione corrispondente ad € 24.317,44;
- detti lavori sono iniziati in data 27.10.2021 con previsione della loro ultimazione entro e non oltre il 25.12.2021. Con lettera del 21.12.2021 l'impresa esecutrice, a causa delle condizioni climatiche avverse e le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime necessarie per l'esecuzione degli interventi ancora da realizzare, chiedeva una proroga di 40 giorni (quaranta) giorni del termine di ultimazione. Tale proroga veniva concessa con lettera in data 22.12.2021 e pertanto i lavori venivano regolarmente ultimati in data 03.02.2021;
- durante l'esecuzione dei lavori è stato fatto un pagamento con Certificato n° 29/2022

Reg. Cert. del 15.04.2022 (SAL 1) di € 80.269,88;

- in data 18.10.2022 è stata redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 118.046,70, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 89 del 18.10.2022, dell'importo di € 13.459,38, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 2.92,45 per complessivi € 16.420,44, per cui il presente pagamento ammonta a € 16.420,44;

Pertanto considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 190.000,00, l'importo di € 3.584,12 per compenso coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ancora da liquidare, e un importo finale delle somme già utilizzate (compreso il presente pagamento a saldo lavori) di € 144.047,21, risulta una minor spesa di € 42.368,67, che si ritiene opportuno passare in economia.

Quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e/o Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	149.390,53	118.046,70	31.343,83
IVA Lavori e Arrotondamenti	32.900,00	25.970,27	6.929,73
Sommano		144.016,97	
Assicurazione Validatore	350,00	0,00	350,00
Assicurazione Progettista	120,00	0,00	120,00
Spese Tecniche (C.S.P. E C.S.E.)	3.813,12	3.584,36	228,76
Imprevisti, Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti e contributo ANAC	3.426,35	30,00	3.396,35
TOTALI	190.000,00	147.631,33	42.368,67

Anticipazione 20%	29.667,28
1° S.A.L. (con IVA)	97.929,25
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	16.420,44

Tutto ciò premesso si ritiene di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 118.046,70;
- approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	118.046,70
I.V.A.	€	25.970,27
Coord. Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione	€	3.584,36
Contributo ANAC	€	<u>30,00</u>
TOTALE	€	147.631,33
- liquidare all'Impresa LINEA s.a.s. di Rosa Fabrizio, Ballerini Matteo & C. sopra descritta, il credito netto di € 13.459,38, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 16.420,44 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 Bilancio 2022-2024 annualità 2022 ed al corrispondente capitolo 2032 "Spese di manutenzione stradale per la mobilità sostenibile e la sicurezza", del PEG 2022 con esigibilità 2022, obiettivo di gestione R08G1OG12 (Imp. 586/2022, Sub. Imp. 41/2022);
- svincolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 42.368,67, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa LINEA s.a.s. ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da ALLIANZ – Agenzia di Casala maggiore (CR) in data 21.10.2022 n° 7332126211);
 - durante l'esecuzione dei lavori è stato fatto un pagamento con Certificato n° 29/2022 Reg. Cert. del 15.04.2022 (SAL 1) di € 80.269,88;
 - la Direzione Lavori attesta che:
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non sono state effettuate cessioni di credito;
 - in data 18.10.2022 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (LINEA prot. INPS 33033564);
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) E' IL N° 8902101623, CUI L00209290352202100005;
 - il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

DETERMINA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione degli INTERVENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 118.046,70;
- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	118.046,70
I.V.A.	€	25.970,27
Coord. Sicurezza		
in Fase di Progettazione e di Esecuzione	€	3.584,36
Contributo ANAC	€	30,00
TOTALE	€	147.631,33
- di liquidare all'Impresa LINEA s.a.s. di Rosa Fabrizio, Ballerini Matteo & C. sopra descritta, il credito netto di € 13.459,38, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 16.420,44 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 Bilancio 2022-2024 annualità 2022 ed al corrispondente capitolo 2032 "Spese di manutenzione stradale per la mobilità sostenibile e la sicurezza", del PEG 2022 con esigibilità 2022, obiettivo di gestione R08G1OG12 (Imp. 586/2022, Sub. Imp. 41/2022);
- di svincolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 42.368,67, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa LINEA s.a.s. ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da ALLIANZ – Agenzia di Casala maggiore (CR) in data 21.10.2022 n° 7332126211);
 - durante l'esecuzione dei lavori è stato fatto un pagamento con Certificato n° 29/2022 Reg. Cert. del 15.04.2022 (SAL 1) di € 80.269,88;
 - la Direzione Lavori attesta che:
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non sono state effettuate cessioni di credito;
 - in data 18.10.2022 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (LINEA prot. INPS 33033564);
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il n. 8902101623, CUI L00209290352202100005;
 - il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è il

sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio.

Reggio Emilia, li 08/11/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma