

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 398 DEL 08/05/2023

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU VARI MANUFATTI DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - ANNO 2021" (CIG: 902217130A - CUP: C37H20001820005). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DEL D.L. 50/2022 RELATIVO AI SAL N°1 E N° 2.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1190 del 29/12/2021 la Provincia di Reggio Emilia ha approvato il progetto esecutivo degli "Interventi di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale anno 2021", per un importo netto dei lavori di € 118.145,08, di cui € 109.410,60 per lavori e € 8.734,48, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro economico:

| Descrizione | Importo € |
|--|------------|
| A) LAVORI | |
| IMPORTO A BASE D'ASTA (SOGGETTO A RIBASSO) (di cui € 15.065,84 per costo della manodopera) | 109.410,60 |
| ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) | 8.734,48 |
| TOTALE LAVORI | 118.145,08 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| I.V.A. 22% sull'importo lavori + arrotondamento | 25.992,02 |
| Fondo (art.113, comma 2, D.Lgs. 50/2016) quota 80% | 1.890,32 |
| Fondo (art.113, comma 2, D.Lgs. 50/2016) quota 20% | 472,58 |
| RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI (IVA inclusa) | 3.000,00 |
| IMPREVISTI (IVA inclusa) | 5.000,00 |
| SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI (IVA inclusa) | 500,00 |
| SPESE TECNICHE (IVA inclusa) | 2.000,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 38.854,92 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 157.000,00 |

• con la medesima determinazione è avvenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020, modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge 29/07/2021 n. 108, l'affidamento diretto dei lavori, previa indagine esplorativa di mercato tra 3 operatori economici e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo, ai sensi degli artt. 95 e 36, comma 9bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'impresa MORETTI s.n.c. di Moretti Alessio & C., con sede legale in Via del Chioso n. 1 a Cecciola di Ventasso (RE) - C.F. e P.IVA 01518550353, che ha offerto un ribasso percentuale del 1,35% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo netto

- di aggiudicazione di € 116.668,04, di cui € 107.933,56 per lavori e € 8.734,48 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 02/02/2022 è stato stipulato con l'impresa appaltatrice in forma di scrittura privata il contratto N. Ord. 7 Protocollo 2634/36/2021 e sempre in data 02/02/2022 sono stati consegnati i lavori in oggetto;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Marino Gallo, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti della Provincia di Reggio Emilia, che ricopre anche l'incarico di Direttore dei Lavori.

Visto:

- lo Stato di Avanzamento Lavori N. 1 redatto in data 06/07/2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Marino Gallo, dal quale si evince che l'importo spettante all'impresa corrispondente alla rata N. 1, contabilizzato con Certificato di pagamento n. 45, ammonta a € 31.734.99 al netto dell'IVA;
- lo Stato di Avanzamento Lavori N. 2 redatto in data 15/12/2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Marino Gallo, dal quale si evince che l'importo spettante all'impresa corrispondente alla rata N. 2, contabilizzato con Certificato di pagamento n. 124, ammonta a € 34.992,83 al netto dell'IVA;
- l'art. 26, comma 1, del DL 17 maggio 2022, n. 50, in ordine all'istituto della Revisione Prezzi, che recita testualmente: "Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4." omissis:
- il comma 2 del medesimo articolo che dispone quanto segue: "Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25." omissis;

Considerato che:

 il Direttore dei Lavori, tenuto conto dell'avvenuta pubblicazione dell'Elenco Prezzi della Regione Emilia Romagna aggiornato, ha proceduto ai sensi di quanto disposto dal sopracitato comma 2 dell'art. 2 dello stesso D.L. 50/2022, rideterminando i prezzi come dettagliatamente specificato nel Verbale Adeguamento Prezzi sottoscritto in data 02/02/2023;

- sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022;
- in data 02/02/2023 è stato sottoscritto il Registro di Contabilità Compensazioni relativamente alle quantità e ai maggiori importi maturati con il SAL N. 1 e con il SAL N. 2:
- i maggiori importi di cui sopra derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022, pari a netti € 6.337,86 a cui si deve aggiungere l'IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 7.732,19, trovano copertura nel quadro economico dei lavori, e precisamente nel 50% degli imprevisti per l'importo di € 2.500,00, nel ribasso d'asta per l'importo di € 1.477,04, nella minore IVA a seguito del ribasso d'asta per l'importo di € 324,95, nel fondo (non utilizzato) di cui all'art. 113, D.Lgs. 50/2016 per l'importo di € 2,362,90 e nelle somme accantonate per le spese tecniche (non utilizzate) per il rimanente importo di € 1.067,30;
- il quadro economico risulta pertanto così rimodulato:

| QUADRO ECONOMICO | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--|
| | PROGETTO | AFFIDAMENTO | RIMODULATO | |
| LAVORI IN APPALTO | | | | |
| IMPORTO A BASE D'ASTA (SOGGETTO A RIBASSO) | € 109.410,60 | € 107.933,56 | € 107.933,56 | |
| ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) | € 8.734,48 | € 8.734,48 | € 8.734,48 | |
| TOTALE - Lavori in appalto | € 118.145,08 | € 116.668,04 | € 116.668,04 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| I.V.A. 22% sull'importo lavori + arrotondamento | € 25.992,02 | € 25.667,07 | € 25.667,07 | |
| Fondo (art.113, comma 2, D.Lgs. 50/2016) quota 80% | € 1.890,32 | € 1.890,32 | € 0,00 | |
| Fondo (art.113, comma 2, D.Lgs. 50/2016) quota 20% | € 472,58 | € 472,58 | € 0,00 | |
| RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI (IVA inclusa) | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | |
| IMPREVISTI (IVA inclusa) | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 2.500,00 | |
| SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI (IVA inclusa) | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | |
| Ribasso e Minore IVA Ribasso | | € 1.801,99 | € 0,00 | |
| SPESE TECNICHE (IVA inclusa) | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 932,70 | |
| Maggiori Oneri (SAL 1- SAL 2) D.L. 17 maggio 2022 | | | C 7 722 40 | |
| n. 50 | | | € 7.732,19 | |
| TOTALE - Somme a disposizione | € 38.854,92 | € 40.331,96 | € 40.331,96 | |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 157.000,00 | € 157.000,00 | € 157.000,00 | |

Ritenuto di:

- procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L.
 17 maggio 2022, n. 50 trovano copertura come sopra indicato;
- · dare atto che:
 - ✓ l'importo trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento:

- i maggiori importi di cui sopra derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022
 per un importo complessivo pari a € 7.732,19 IVA compresa trovano
 copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023 2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2023 (impegno
 reiscritto 841/2023) codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 con
 esigibilità anno 2023;
- per il maggiore importo scaturito dalla compensazione, decurtato nella misura del 90% come disposto dall'art 26 comma 1 D.L. 17 maggio 2022, n. 50, i prezzi applicati sono quelli concordati con il "verbale di adeguamento prezzi" sino ad ora sottoscritti anche dalla impresa, alla cui formazione si è provveduto ai sensi dell'art. 26 del DL 50 del 2022, tenuto conto altresì che l'appaltatore ha dichiarato di accettare il "verbale di adeguamento prezzi" proposto, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 902217130A e il Codice Unico di Progetto (CUP): C37H20001820005;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8 del PEG 2023;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di procedere alla compensazione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2022 maturati con il SAL N. 1 e con il SAL N. 2 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- di approvare, per le motivazioni sopra descritte, relativamente ai Lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU VARI MANUFATTI DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – ANNO 2021" CIG: 902217130A - CUP: C37H20001820005", gli stati di avanzamento redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Marino Gallo:
- di liquidare, a favore dell'impresa all'impresa MORETTI s.n.c. di Moretti Alessio & C., con sede legale in Via del Chioso n. 1 a Cecciola di Ventasso (RE) C.F. e P.IVA 01518550353, esecutrice dei lavori, l'importo complessivo lordo pari a € 7.732,19 inerente la compensazione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2022 maturati con il SAL N. 1 e con il SAL N. 2 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022 che trovano copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2023 (impegno reiscritto 841/2023) codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 con esigibilità anno 2023;
- di riapprovare il quadro economico rimodulato come segue:

| QUADRO ECONOMICO | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--|
| | PROGETTO | AFFIDAMENTO | RIMODULATO | |
| LAVORI IN APPALTO | | | | |
| IMPORTO A BASE D'ASTA (SOGGETTO A RIBASSO) | € 109.410,60 | € 107.933,56 | € 107.933,56 | |
| ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) | € 8.734,48 | € 8.734,48 | € 8.734,48 | |
| TOTALE - Lavori in appalto | € 118.145,08 | € 116.668,04 | € 116.668,04 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| I.V.A. 22% sull'importo lavori + arrotondamento | € 25.992,02 | € 25.667,07 | € 25.667,07 | |
| Fondo (art.113, comma 2, D.Lgs. 50/2016) quota 80% | € 1.890,32 | € 1.890,32 | € 0,00 | |
| Fondo (art.113, comma 2, D.Lgs. 50/2016) quota 20% | € 472,58 | € 472,58 | € 0,00 | |
| RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI (IVA inclusa) | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | |
| IMPREVISTI (IVA inclusa) | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 2.500,00 | |
| SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI (IVA inclusa) | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | |
| Ribasso e Minore IVA Ribasso | | € 1.801,99 | € 0,00 | |
| SPESE TECNICHE (IVA inclusa) | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 932,70 | |
| Maggiori Oneri (SAL 1- SAL 2) D.L. 17 maggio 2022 | | | £ 7 720 40 | |
| n. 50 | | | € 7.732,19 | |
| TOTALE - Somme a disposizione | € 38.854,92 | € 40.331,96 | € 40.331,96 | |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 157.000,00 | € 157.000,00 | € 157.000,00 | |

di dare atto che:

- ✓ per la contabilità afferente il contratto i prezzi applicati sono quelli del contratto principale;
- ✓ per il maggiore importo scaturito dalla compensazione, decurtato nella misura del 90% come disposto dall'art 26 comma 1 D.L. 17 maggio 2022, n. 50, i prezzi applicati sono quelli concordati con il "verbale di adeguamento prezzi" sino ad ora sottoscritti anche dalla impresa, alla cui formazione si è provveduto ai sensi dell'art. 26 del DL 50 del 2022, tenuto conto altresì che l'appaltatore ha dichiarato di accettare il "verbale di adeguamento prezzi" proposto, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 902217130A e il Codice Unico di Progetto (CUP): C37H20001820005;
- ✓ il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'Ing. Marino Gallo, Funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio.

Reggio Emilia, lì 08/05/2023

IL DIRIGENTE DEL Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

| da sottoscrivere in caso di stampa) Si attesta che la presente copia, composta di n fogli, è conforme componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conserv | | |
|--|---------------|--|
| ndel | ate agii atii | |
| Reggio Emilia, IìQualifica e firmaQualifica e firma | | |
| | | |