

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 420 DEL 16/05/2023**

OGGETTO

LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DEL PONTE SUL TORRENTE SECCHIELLO SULLA SP 19 AL KM 13+100 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO. RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER MANCATO RISPETTO DEL TERMINE ASSEGNATO CON DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 4 D.LGS. N. 50/2016 E DELL'ART. 1454 C.C.

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che

con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 449 del 20/05/2022, è stato approvato il progetto esecutivo e contestualmente è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento dei "Lavori di ripristino delle strutture in cemento armato e messa in sicurezza del piano viario del ponte sul torrente Secchiello sulla SP19 al km 13+100 in Comune di Villa Minozzo CIG: 923959964C – CUP: C27H18002470001 e C27H18002480001, dell'importo a base d'asta di € 572.000,00 di cui 498.009,81 per lavori, comprensivi di € 201.475,01 per costo della manodopera soggetti a ribasso ed € 73.990,19 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso per un quadro economico dell'intervento pari ad € 800.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 606 dell'08/07/2022, è stato aggiudicato l'appalto in argomento all'operatore economico PRO.GEST.CO. Srl.u, con sede legale in via Luigi Sturzo, 13 - 84025 Eboli (SA) C.F./P.IVA 05390280658, quale offerente il ribasso percentuale del 8,75%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 528.424,13 (IVA esclusa), di cui € 454.433,95 per lavori ed € 73.990,19 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;
- con lettera inviata a mezzo PEC (prot. n. 20188 del 13/07/2022), è stata comunicata l'efficacia dell'aggiudicazione relativa alla determinazione dirigenziale n. 606 dell'08/07/2022;
- le strutture del ponte ed in particolare le pile, versavano e tutt'ora versano in una condizione di degrado molto avanzato, e questo frutto di una mancata regimentazione delle acque sul piano viabile, sul quale era necessario intervenire. Alla luce di tutto ciò, è risultato particolarmente urgente procedere alla consegna dei lavori, pur in pendenza della stipula del contratto, pertanto è stato convocato un incontro preliminare in loco per il 28/07/2022, al quale hanno partecipato il RUP, la DL, il CSE, il Responsabile del Cantiere ed il Direttore tecnico dell'Impresa;
- con la Disposizione di servizio n. 1 del Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori Prot. 22125 del 02/08/2022, si autorizzava la Direzione Lavori a procedere alla consegna dei lavori, in pendenza di stipula del contratto per motivi d'urgenza, entro e non oltre il 01/09/2022;

Considerato che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, si sono riscontrate numerose inadempienze da parte della ditta appaltatrice, puntualmente segnalate dalla DL con n. 13 Ordini di servizio;
- i suddetti Ordini di servizio sono stati più volte disattesi dalla ditta appaltatrice PRO.GEST.CO Srl.u e le motivazioni sottese a dette inadempienze non sono state ritenute condivisibili dalla DL e RUP, e pertanto, ritenute inaccettabili;
- in data 17/02/2023 (prot. n. 7440) il Direttore dei Lavori ha spedito a mezzo PEC la comunicazione di contestazione di inadempimento ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del D. Lgs 50/2016 invitando la ditta PRO.GEST.CO Srl.u ad ultimare i lavori entro 25 giorni, fissando per il giorno 14/03/2023 la verifica dello stato dei lavori in cantiere, notificando anche che qualora l'inadempimento permanesse dopo tale termine, l'Amministrazione Provinciale si sarebbe riservata di risolvere il Contratto;
- la ditta appaltatrice permaneva in uno stato di negligente inadempimento, cosicché in data 05/04/2023 (prot. n. 13004) veniva inoltrata all'operatore economico PRO.GEST.CO Srl.u la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 concedendo alla ditta appaltatrice il termine di 20 giorni entro il quale presentare una propria proposta risolutiva;

Ritenuto che:

- la proposta risolutiva comunicata dalla ditta appaltatrice non è accoglibile, non ravvisandosi, in tal modo, ulteriori percorsi per dare completa esecuzione al contratto in essere;
- il mancato rispetto del termine assegnato con diffida, comporta, ai sensi dell'art. 108 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 la risoluzione del contratto;

Ritenuto:

- perciò condivisibile la proposta di risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine assegnato con diffida, ai sensi dell'art. 108 comma 4 D. Lgs. n.50/2016 e dell'art. 1454 c.c., in quanto ricorrono i presupposti e le condizioni previste dalle citate disposizioni, alla luce di quanto espresso nei punti precedenti;

Visti:

- gli Ordini di Servizio n. 1 a n. 13 della DL, come sopra richiamati e, conservati, agli atti del servizio Infrastrutture;
- la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art.108 (prot. n. 13004 del 05/04/2023);
- la proposta di risoluzione formulata dalla ditta appaltatrice;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

di risolvere, ai sensi dell'art. 108 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1454 c.c., per le motivazioni riportate in premessa, il contratto di appalto (n. ORD. 40/2022 Prot. 26685/2022) stipulato tra la Provincia di Reggio Emilia e l'operatore economico PRO.GEST.CO Srl.u, con sede legale in via Luigi Sturzo, 13 - 84025 Eboli (SA) C.F./P.IVA 05390280658, per mancato rispetto del termine assegnato con diffida;

di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore dei Lavori di attivare tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa per l'incameramento della cauzione contrattuale e dell'anticipazione contrattuale;

di riservarsi la quantificazione degli ulteriori danni conseguenti e riconnessi all'inadempimento della ditta appaltatrice PRO.GEST.CO Srl.u;

di comunicare il presente provvedimento all'operatore economico PRO.GEST.CO Srl.u, a mezzo pec, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della relativa comunicazione;

di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione;

di procedere, ai sensi dell'art. 110 comma 1 e 2 del D. Lgs.n. 50/2016, interpellando l'operatore economico secondo classificato.

Reggio Emilia, lì 16/05/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma