

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 DEL 12/01/2024

OGGETTO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE "GALVANI-IODI" VIA DELLA CANALINA, 21 A REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTO RATA SALDO LAVORI E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: GATTI AZZIO

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Vista la proposta con la quale la Responsabile dell'U.O. Logistica, Manutenzione del Patrimonio e Infrastrutture Edili, fa presente quanto segue:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1090 del 15/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo inerente gli interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA" DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "GALVANI-IODI" – Via della Canalina, 21 a Reggio Emilia per un importo pari a € 80.000,00 (il CIG. n. 72813410AE e il CUP n. C88B20000250001) di cui € 64.676,40 per lavori ed € 15.323,60 per somme a disposizione, come da quadro economico di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	€
A	LAVORI	
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	56.471,74
A.2	Oneri sicurezza	8.204,66
	TOTALE LAVORI	64.676,40
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA sui lavori 22%	14.228,81
B.2	Incentivo art 113 comma 3 D. Lgs.vo n. 50/2016	1.034,82
B.3	Imprevisti e arrotondamenti	59,97
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	15.323,60
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	80.000,00

- l'intervento è stato finanziato interamente da fondi del Ministero dell'Istruzione assegnati con D.M. n. 13 dell' 8.1.2021 e dall'Unione Europea-NextGenerationUE;
- con la suddetta determinazione si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Rekeep S.p.A. (mandataria) e da C.I.M.S. S.r.l. (mandante) aggiudicataria del contratto di appalto dei servizi integrati per la gestione del patrimonio provinciale con validità fino al 31/12/2023 ai sensi dell'art.2.8 del Capitolato speciale d'Appalto e richiamato nel contratto Rep.n. 15641;
- stabilito che sugli interventi di manutenzione straordinaria richiesti dall'Ente è applicato il ribasso indicato nell'offerta economica di gara relativo all'elenco prezzi per la manutenzione edilizia pari al 30%, in conseguenza dell'aggiudicazione, il

quadro economico dell'intervento (tenendo conto che il ribasso sulla mano d'opera è applicata solo sull'utile e sulle spese generali) è risultato il seguente:

	DESCRIZIONE	€
A	LAVORI	
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	41.775,03
A.2	Oneri sicurezza	8.204,66
	TOTALE LAVORI	49.979,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA sui lavori 22%	10.995,53
B.2	Incentivo art 113 comma 3 D. Lgs.vo n. 50/2016	1.034,82
B.3	Imprevisti e arrotondamenti	59,97
B.4	Economie di gara	17.929,99
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	30.020,31
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	80.000,00

- in data 21/03/2022 sono stati consegnati i lavori e gli stessi sono stati conclusi entro il tempo utile contrattuale in data 16/03/2023;
- la Direzione Lavori in data 25/05/2023 ha redatto lo stato finale dei lavori da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 49.979,69 (di cui € 41.775,03 per lavori ed € 8.204,66 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) al netto del ribasso (30%);
- il quadro economico finale è così il seguente:

	DESCRIZIONE	€
A	LAVORI	
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	41.775,03
A.2	Oneri sicurezza	8.204,66
	TOTALE LAVORI	49.979,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA sui lavori 22%	10.995,53
B.2	Incentivo art 113 comma 3 D. Lgs.vo n. 50/2016	1.034,82
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.030,35
C	SOMME RESIDUE	
C.1	Economie di gara	17.929,99
C.2	Economie somme a disposizione	59,97
	TOTALE SOMME RESIDUE	17.989,96

	TOTALE QUADRO ECONOMICO	80.000,00
--	--------------------------------	------------------

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ nell'esecuzione dell'intervento in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private né in modo temporaneo, né in modo permanente, né sono stati arrecati danni a terzi, pertanto, si è ritenuto possibile prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
 - ✓ vista la tipologia dell'affidamento, considerato che l'operatore economico è di comprovata solidità stante il rapporto contrattuale in essere nell'ambito del servizio di Global Service di cui al contratto Rep. n. 15641 registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate in data 27/03/2019, riconosciuto altresì il miglioramento del prezzo di aggiudicazione avendo applicato il ribasso indicato nell'offerta economica di gara relativo all'elenco prezzi per la manutenzione edilizia pari al 30%, non occorre acquisire la polizza fideiussoria a garanzia del pagamento della rata a saldo.
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara n.72813410AE e il CUP n.C88B20000250001.

Visti:

- l'obiettivo di 1° livello 0405/0405 del PEG 2024 e l'obiettivo di 2° livello R10G1PNRR, del PEG 2024;
- l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal D.L. in data 25/05/2023 (conservati agli atti presso dell'U.O., Logistica, Manutenzione del Patrimonio e Infrastrutture Edili) degli interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA" DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "GALVANI-IODI" – Via dellaCanalina, 21 a Reggio Emilia, corrispondenti a un importo netto pari a €. 49.979,69, nonché il Certificato di pagamento n° 89/Reg. Cert. 2023 di €. 49.979,69 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a €. 10.995,53 per complessivi €. 60.975,22;
- di liquidare alla Ditta Rekeep S.p.A., con sede a Zola Predosa (BO) in via U.Poli n. 4 - C.F. e P.IVA 02402671206, la fattura n° 7823016128 del 14/12/2023 della somma netta di €. 49.979,69 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a €. 10.995,53 per complessivi €. 60.975,22, tenuto conto che detta spesa complessiva trova copertura alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato

2.02.01.09.003 e al corrispondente Cap. 4985/5 del PEG 2024 residuo 747/2023;

- di dare atto che il Direttore Lavori ha attestato che:
 - ✓ la Ditta è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INPS_37966363 Data richiesta 10/10/2023 - Scadenza validità 07/02/2024;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ nell'esecuzione dell'intervento in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private né in modo temporaneo, né in modo permanente, né sono stati arrecati danni a terzi, pertanto, si è ritenuto possibile prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
 - ✓ vista la tipologia dell'affidamento, considerato che l'operatore economico è di comprovata solidità stante il rapporto contrattuale in essere nell'ambito del servizio di Global Service di cui al contratto Rep. n. 15641 registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate in data 27/03/2019, riconosciuto altresì il miglioramento del prezzo di aggiudicazione avendo applicato il ribasso indicato nell'offerta economica di gara relativo all'elenco prezzi per la manutenzione edilizia pari al 30%, non occorre acquisire la polizza fideiussoria a garanzia del pagamento della rata a saldo;
 - ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara è il n. 72813410AE mentre il CUP è il n. C88B20000250001;
- di dare atto che il quadro economico finale evidenzia una minor spesa pari a € 17.989,96 come risulta dal seguente quadro economico progettuale riepilogativo:

	DESCRIZIONE	€
A	LAVORI	
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	41.775,03
A.2	Oneri sicurezza	8.204,66
	TOTALE LAVORI	49.979,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA sui lavori 22%	10.995,53
B.2	Incentivo art 113 comma 3 D. Lgs.vo n. 50/2016	1.034,82
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.030,35
C	SOMME RESIDUE	
C.1	Economie di gara	17.929,99
C.2	Economie somme a disposizione	59,97
	TOTALE SOMME RESIDUE	17.989,96
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	80.000,00

- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.034,82 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.034,82 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile al cap. 4985/5 residuo 747/2023 sub-residuo 193/2023.

allegato:

scheda ripartizione incentivo finale

Reggio Emilia, li 12/01/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la
Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma