

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 448 DEL 20/05/2025**

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP9 KM 32+115 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO - AFFIDAMENTO N. 13. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, nonché Responsabile Unico del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili è pari all'importo massimo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto in argomento è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI, composto da CONSORZIO CORMA (Mandatara), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, da PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 681 del 19/07/2023, rettificata con determinazione dirigenziale n. 767 del 19/07/2024, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP9, KM 32+115 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO - AFFIDAMENTO N. 13”*, nell'ambito dell'accordo quadro degli interventi di messa in sicurezza su ponti e viadotti anni 2021-2022-2023, redatto dallo studio ENSER S.r.l. (di cui alla determinazione dirigenziale n.

669 del 29/07/2022 di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 239.286,35, di cui € 178.571,90 netti per lavori, comprensivi di € 49.598,38, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, finanziato con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021:

Quadro economico	
LAVORI A MISURA	€ 147,415.16
ONERI SICUREZZA	€ 49,598.38
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 18,441.64
TOTALE IN APPALTO	€ 178,571.90
IVA (22%)	€ 39,285.82
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 17,857.19
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 3.571,44	€ 2,857.15
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 3.571,44	€ 714.29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 60,714.45
TOTALE COMPLESSIVO	€ 239,286.35

- con lettera Prot. 26012 del 20/07/2023, i lavori sono stati affidati al RTI di cui in precedenza, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,51%, di € 178.571,90 (comprensivi di € 49.598,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- I lavori sono stati consegnati parzialmente come indicato dal verbale di consegna parziale redatto in data 04/12/2023;
- gli stessi sono stati consegnati definitivamente, come indicato dal verbale di consegna redatto in pari data, il giorno 28/05/2024, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 74 giorni naturali e consecutivi dalla data del medesimo verbale di consegna, corrispondente alla data del 10/08/2024;
- durante le prime fasi del cantiere è emersa la necessità di apportare una variante al progetto ed a tal proposito è stata esteso l'incarico a ENSER S.r.l., di cui alla determinazione dirigenziale n. 1315 del 22/12/2023;
- su richiesta dell'impresa, il RUP ha concesso ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, una proroga di 30 giorni sul termine di scadenza contrattuale (Prot. 21723 del 15/07/2024);
- per quanto espresso in precedenza è stata redatta una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, le cui motivazioni sono state accolte nel Decreto Presidenziale n. 159 del 13/09/2024 ed approvata con determinazione dirigenziale n. 767 del 17/09/2024, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106, del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze imprevedibili e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 85.776,37 netti relativi ai lavori in appalto, con aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, finanziata con avanzo, per € 95.500,00, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	DIFFERENZE
LAVORI A MISURA	€ 147,415.16	€ 245,456.50	€ 98,041.34
ONERI SICUREZZA	€ 49,598.38	€ 49,598.38	€ 0.00
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 18,441.64	-€ 30,706.61	-€ 12,264.97
TOTALE IN APPALTO	€ 178,571.90	€ 264,348.27	€ 85,776.37
IVA (22%)	€ 39,285.82	€ 58,156.62	€ 18,870.80
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 17,857.19	€ 8,892.07	-€ 8,965.12
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 3.571,44	€ 2,857.15	€ 2,675.10	-€ 182.05
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 3.571,44	€ 714.29	€ 714.29	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 60,714.45	€ 70,438.08	€ 9,723.63
TOTALE COMPLESSIVO	€ 239,286.35	€ 334,786.35	€ 95,500.00

- con la citata determinazione dirigenziale n. 767 del 17/09/2024 è stata concessa una proroga di 52 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, in data 31/10/2024 come accertato dal Direttore dei Lavori, il quale ha concesso ulteriori 45 giorni ai sensi dell'art. 12, comma 1 del DM 49/2018, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
- durante il corso dei lavori è stato emesso il Certificato di pagamento n.110/Reg. Cert. 2024 del 12/11/2024, dell'importo netto di € 238.358,00, per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 13/03/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 264.348,27, dal quale devono essere dedotti € 238.358,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 25.990,27, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 40/Reg. Cert. 2025 del 02/04/2025 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 13/03/2025 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Rilevato che:

- la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 114/2025, sub-impegno reiscritto 36/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025, finanziata in parte con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021 ed in parte con fondi della Provincia;
- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2025.1369168, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 17/04/2025, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:

- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/03/2025 - Protocollo 202500648RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9012491627, ha dato esito positivo;
- durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
- per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_47630749 (scadenza validità 03/06/2025), l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_47518370 (scadenza validità 27/05/2025), la ditta subaffidataria FILIPI ALTIN risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_47928767 (scadenza validità 21/06/2025), la ditta subaffidataria FILIPI ARIAN risulta regolare nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 147,415.16	€ 245,456.50	€ 245,456.50
ONERI SICUREZZA	€ 49,598.38	€ 49,598.38	€ 49,598.38
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 18,441.64	-€ 30,706.61	-€ 30,706.61
TOTALE IN APPALTO	€ 178,571.90	€ 264,348.27	€ 264,348.27
IVA (22%)	€ 39,285.82	€ 58,156.62	€ 58,156.62
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 17,857.19	€ 8,892.07	€ 4,945.40
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 3.571,44	€ 2,857.15	€ 2,675.10	€ 2,240.01
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 3.571,44	€ 714.29	€ 714.29	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 60,714.45	€ 70,438.08	€ 65,342.03
TOTALE COMPLESSIVO	€ 239,286.35	€ 334,786.35	€ 329.690,30
MINORE SPESA			€ 5.096,05

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di 2.240,01;
 risulta una minore spesa di € 5.096,05, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.240,01 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.240,01, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 114/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara - CIG relativo all'accordo quadro n. 9109449B1D, il CIG relativo al presente affidamento 13, n. 995135451B e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H21006790004;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, conservati agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e

Patrimonio, dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP9, KM 32+115 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO - AFFIDAMENTO N. 13”, nell'ambito dell'accordo quadro degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023”, ammontante a netti € 264.348,27, dal quale devono essere dedotti € 238.358,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 25.990,27, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 40/Reg. Cert. 2025 del 02/04/2025 (SAL n. 2 pari al finale);

- di liquidare all'impresa esecutrice TAZZIOLI E MAGNANI Srl (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, l'importo netto di € 25.990,27, a cui aggiungere l'IVA di € 5.717,86, per un importo complessivo di € 31.708,13, come risulta dalla fattura n.34 del 03/04/2025;
- di dare atto che:
 - la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2025.1369168, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 17/04/2025, che si ritiene congrua;
 - la spesa lorda di € 31.708,13, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 114/2025, sub-impegno riscritto 36/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025, finanziata in parte con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021 ed in parte con fondi della Provincia;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/03/2025 - Protocollo 202500648RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9012491627, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_47630749 (scadenza validità 03/06/2025), l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_47518370 (scadenza validità 27/05/2025), la ditta subaffidataria FILIPI ALTIN risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_47928767 (scadenza validità 21/06/2025), la ditta subaffidataria FILIPI ARIAN risulta regolare nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 147,415.16	€ 245,456.50	€ 245,456.50
ONERI SICUREZZA	€ 49,598.38	€ 49,598.38	€ 49,598.38
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 18,441.64	-€ 30,706.61	-€ 30,706.61
TOTALE IN APPALTO	€ 178,571.90	€ 264,348.27	€ 264,348.27
IVA (22%)	€ 39,285.82	€ 58,156.62	€ 58,156.62
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 17,857.19	€ 8,892.07	€ 4,945.40
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 3.571,44	€ 2,857.15	€ 2,675.10	€ 2,240.01
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 3.571,44	€ 714.29	€ 714.29	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 60,714.45	€ 70,438.08	€ 65,342.03
TOTALE COMPLESSIVO	€ 239,286.35	€ 334,786.35	€ 329,690.30
MINORE SPESA			€ 5,096.05

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, di € 2.240,01;
 risulta una minore spesa di € 5.096,05, che può passare in economia;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.240,01 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.240,01, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 114/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2025;
- di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara - CIG relativo all'accordo quadro è il n. 9109449B1D, il CIG relativo al presente affidamento 13, è il n. 995135451B e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H21006790004.

Allegati:

- Scheda finale ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, lì 20/05/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma