

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1179 DEL 10/12/2025**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO  
DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD - ACCORDO QUADRO 2021-2022.  
AFFIDAMENTO 16. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113  
DEL D.LGS. 50/2016

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: GATTI AZZIO

## **Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, n. 99 del 30/09/2025 e n. 181 del 28/11/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 267, del 13.04.2021, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro 2021-2022, per un importo complessivo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 159.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 470.614,00 (comprensivi di € 16.660,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati al RTI composto da Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,00%, come da determinazione dirigenziale n. 454 del 17.06.2021, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo di euro 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,00% sull'elenco prezzi;
- con determinazioni dirigenziali n. 1201 del 21/12/2022 e n. 1255 del 29.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD, ACCORDO QUADRO 2021-2022 AFFIDAMENTO 16, per l'importo complessivo di € 569.500,00, articolato come di seguito riportato e finanziato per € 200.000,00 da eccedenze di entrate correnti, per € 328.368,98 da avanzo, per € 13.631,02 da alienazioni e per € 27.500,00 da entrate Dinazzano Po:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI	465.341,65
ONERI SICUREZZA	6.960,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	458.381,65
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,00%	-9.167,63
<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>456.174,02</b>
I.V.A. Lavori	100.358,28
Assicurazioni Verificatore e Progettista	683,40
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	4.985,51
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	5.839,03
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20%	1.459,76
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>113.325,98</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>569.500,00</b>

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- con lettera in data 30/12/2022 Prot. 37283/2022, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al RTI composto da Consorzio Corma (Mandatario) e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,00%, di € 456.174,02 (comprensivi di € 6.960,00 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori vennero consegnati il giorno 21/03/2023 con data di ultimazione fissata al 17/09/2023 e terminarono in tempo utile in data 31/08/2023 come risulta dal Certificato di Ultimazione;
- in data 07/11/2023 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 453.321,17 come risulta dai documenti di contabilità;
- a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il D.L. 17 maggio 2022, n.50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", convertito con modificazioni dalla L. 91 del 15/07/2022, art. 26, comma 1, oltre ai commi

6-bis, 6-ter e 6-quater, come introdotti dall'art. 1, comma 458 della Legge 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio);

- l'articolo 26, comma 6-bis, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 dispone che, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, sia adottato applicando i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo i maggiori importi nella misura del 90 per cento;
- il medesimo comma 6-bis prevede inoltre che, i maggiori importi siano riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;
- si è ritenuto, visto che lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, di operare ai sensi dello stesso D.L.50/2022 modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, riconoscendo all'impresa i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati con adeguamento prezzi Atto di Sottomissione del 16/06/2022 e Atto di Sottomissione del 01/09/2022;
- in data 21/07/2023 venne firmato il prospetto di calcolo per il maggior importo dello stato di avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1 art. 26 D.L.17/05/2022 n. 50 e s.m.i rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, Il finestra temporale dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, per l'importo netto di € 86.342,62;
- in data 26/10/2023 venne firmato il prospetto di calcolo per il maggior importo dello stato di avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1 art. 26 D.L.17/05/2022 n. 50 e s.m.i rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023, per l'importo netto di € 8.857,22;
- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, risultano essere rispettivamente:
  - Il finestra temporale dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023 importo netto di € 86.342,62 oltre alla relativa IVA per € 18.995,38 per un importo totale lordo di € 105.337,99,
  - III finestra temporale dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023 importo netto di € 8.857,22 oltre alla relativa IVA per € 1.948,59 per un importo totale lordo di € 10.805,81, come risulta dal prospetto di calcolo del 21.07.2023e trovano copertura nel seguente modo all'interno del quadro economico per una disponibilità massima di netti € 2.492,76 oltre all'IVA per € 548,41 per un totale di € 3.041,17 come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

TIPO	IMPORTO €	RIMODULATO €
LAVORI	465.341,65	465.341,65
ONERI SICUREZZA	6.960,00	6.960,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	458.381,65	458.381,65
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,00%	-9.167,63	-9.167,63
<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>456.174,02</b>	<b>456.174,02</b>
I.V.A. Lavori	100.358,28	100.358,28
Assicurazioni Verificatore e Progettista	683,40	683,40
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	4.985,51	2.492,76
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	5.839,03	4.379,25
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20%	1.459,76	1.459,76
<i>Disponibilità per compensazione prezzi ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. e relativa IVA</i>		3.041,17
Totale somme a disposizione a seguito del ricalcolo somme incentivo		911,36
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>113.325,98</b>	<b>113.325,98</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>569.500,00</b>	<b>569.500,00</b>

- con decreto del Presidente n. 133 del 25/07/2023, che approva di destinare le economie verificatesi sugli appalti di competenza della Provincia ad alcuni interventi fra i quali quello in oggetto: "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento reparto sud - Accordo Quadro 2021-2022 affidamento 16 (manutenzione) CIG: 9534586D43 - CUP:C27H18002520006 - € 33.199,51 (netti € 27.212,71 + IVA € 5.986,80) viene compensata una quota parte dell'importo calcolato in data 21/07/2023 ai sensi del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i.;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 190 del 08/09/2023 veniva approvata l'istanza della Provincia di Reggio Emilia (Il finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023) erogando i fondi richiesti con n. Progressivo 2545 e ID scheda adeguamento prezzi 4758 pari a netti € 56.637,15 oltre alla relativa IVA pari a un importo lordo € 69.097,32;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 288 del 13/12/2023

veniva approvata l'istanza della Provincia di Reggio Emilia (III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023) erogando i fondi richiesti con n. Progressivo 2924 e ID scheda adeguamento prezzi 9120 pari a netti € 8.857,22 oltre alla relativa IVA pari a un importo lordo € 10.805,81;

- la Direzione lavori ha redatto in data 07/11/2025 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 453.321,17 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI	464,628.36
ONERI SICUREZZA	13,169.00
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	451,459.36
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,00%	-9,029.19
<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>453,321.17</b>
I.V.A. Lavori	99,730.66
Assicurazioni Verificatore e Progettista	683.40
Prove di laboratorio	4,031.00
Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (importo netto). Compensazione Luglio 2023.	2,492.76
Maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (IVA). Compensazione Luglio 2023.	548.41
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	4,379.25
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20%	1,459.76
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>113,325.24</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>566,646.41</b>

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato l'importo netto relativo ai SAL 1 e 2 di € 453.321,17;

- nel quadro economico è stata prevista la somma relativa al maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/5/2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15/7/2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo di € 2.492,76, oltre alla relativa IVA di € 548,41;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 2.853,59, che può passare in economia;

Ritenuto di approvare:

- il prospetto di calcolo del 21/07/2023 per il maggior importo dello stato di avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1 art. 26 D.L.17/05/2022 n. 50 e s.m.i rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali che risulta essere netto € 86.342,62 che con IVA per € 18.995,37 ammonta a 105.337,99 complessivi;
- il prospetto di calcolo del 26/10/2023 per il maggior importo dello stato di avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1 art. 26 D.L.17/05/2022 n. 50 e s.m.i rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali che risulta essere netto € 8.857,22 che con IVA per € 1.948,59 ammonta a 10.805,81 complessivi;
- il quadro economico di rimodulazione che contiene quota parte dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per una disponibilità massima di € 3.041,17;
- lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 07/11/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 453.321,17 che con IVA per € 99.730,66 ammonta a € 553.051,83;
- il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 566.646,41, suddiviso come da tabella sopra riportata;

Ritenuto, altresì, di:

- prendere atto che i maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 91 del 15/07/2022, art. 26, comma 6-bis come introdotto dall'art. 1, comma 458 della Legge 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio), trovano copertura per € 2.492,76 oltre alla relativa IVA di € 548,41, per complessivi € 3.041,17, tra le somme a disposizione del progetto in argomento, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2025 (impegno 850/2025);
- dare atto che la restante parte dei maggiori importi, pari a netti € 27.212,71 oltre alla relativa IVA di € 5.986,80, per complessivi € 33.199,51, trova copertura tra le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Provincia e per i quali sono stati eseguiti i relativi collaudi o certificati di regolare esecuzione, come attestato

dal Decreto del Presidente n. 133 del 25.07.2023 e nello specifico alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, e al corrispondente cap. 5028 del Peg 2025, codice V livello 2020109012, finanziato con avanzo vincolato, costituito da economie di altri interventi già conclusi;

- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 142/Reg.Cert. 2025 del 11/11/2025 (SAL 1 BIS), il credito netto di € 2.492,76 oltre alla relativa IVA di € 548,41, per complessivi € 3.041,17, da impegnare alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028 impegno 850/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 143/Reg.Cert. 2025 del 11/11/2025 (SAL 1 TER), il credito netto di € 27.212,71 oltre alla relativa IVA di € 5.986,80, per complessivi € 33.199,51, da impegnare alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028 del Peg 2025, codice V livello 2020109012, finanziato con avanzo vincolato, costituito da economie di altri interventi già conclusi;
- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 4.379,25, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 4.379,25 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, anno 2025 e al corrispondente cap. 5028 (impegno 849/2025, sub impegno 290/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- dare atto che:
  - sono stati liquidati:
    - il SAL 1, per l'importo netto di € 393.828,22, con Certificato di Pagamento n. 53 del 31/05/2023;
    - il SAL 2, per l'importo netto di € 59.492,95, con Certificato di Pagamento n. 88 del 21/09/2023;
    - € 341,70 relativi all'assicurazione progettisti e € 341,70 relativi all'assicurazione validatore, in favore di UNION BROKERS srl, con sede in via Gandhi, 20 a Reggio Emilia, P.IVA 01639560356 che con determinazione n. 844/2020 è risultata aggiudicataria del servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 83675554D3;
    - € 4.031,00 comprensivi di IVA al LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO S.r.l. con sede in Parma, via Strada Naviglia, 5, con fattura n. 37 del 14/09/2023, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_50830469 con scadenza 23/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE



- dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_50936081 con scadenza 29/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_47677511 con scadenza 30/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_50858964 con scadenza 25/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_47653183 con scadenza 29/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa MORANI SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_47653265 con scadenza 29/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PARENTI COSTRUZIONI SNC DI PARENTI PAOLINO & C è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_47654822 con scadenza 29/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa BM SCAVI SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_47806502 con scadenza 10/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RCM SNC è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_48041940 con scadenza 25/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RICO' SRL è in regola con gli adempimenti;
  - i lavori corrispondono alle previsioni della perizia e che furono eseguite a regola d'arte e sostanzialmente in conformità alle prescrizioni contrattuali;
  - per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
  - durante il corso dei lavori le imprese hanno regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
  - non occorsero occupazioni definitive;
  - occorsero occupazioni temporanee in accordo bonario con i proprietari dei terreni;
  - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
  - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'Accordo Quadro è il n. 86373739AD, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9534586D43 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006;
  - non è stata richiesta alcuna fideiussione perché i lavori sono terminati da 27 mesi e l'importo finale di fattura con l'applicazione della penale risulta essere di € 0,00;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2025;

Atteso che con Decreto Presidenziale n. 30 del 14/03/2025 è stato disposto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, Ing. Azzio Gatti;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

- di approvare relativamente agli *“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD, ACCORDO QUADRO 2021-2022 AFFIDAMENTO 16”*:
  - il prospetto di calcolo del 21/07/2023 per il maggior importo dello stato di avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1 art. 26 D.L.17/05/2022 n. 50 e s.m.i rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali che risulta essere netto € 86.342,62 che con IVA per € 18.995,37 ammonta a complessivi € 105.337,99;
  - il prospetto di calcolo del 26/10/2023 per il maggior importo dello stato di avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1 art. 26 D.L.17/05/2022 n. 50 e s.m.i rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali che risulta essere netto € 8.857,22 che con IVA per € 1.948,59 ammonta a complessivi € 10.805,81;
  - il quadro economico di rimodulazione che contiene quota parte dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, per una disponibilità massima di € 3.041,17;
  - lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 07/11/2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 453.321,17 che con IVA per € 99.730,66 ammonta a € 553.051,83;
  - il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 566.646,41, suddiviso come da tabella sopra riportata;
  - il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo netto di € 2.492,76, oltre alla relativa IVA di € 548,41, che trovano disponibilità nel quadro economico;
- di prendere atto che i maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 91 del 15/07/2022, art. 26, comma 6-bis come introdotto dall'art.1, comma 458 della Legge 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio), trovano copertura per € 2.492,76 oltre alla relativa IVA di € 548,41, per complessivi € 3.041,17, tra le somme a disposizione del progetto in argomento, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2025 (impegno reiscritto 850/2025), codice V livello 2020109012, con esigibilità 2025;
- di dare atto che, la restante parte dei maggiori importi, pari a netti € 27.212,71 oltre alla

relativa IVA di € 5.986,80, per complessivi € 33.199,51, trova copertura tra le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Provincia e per i quali sono stati eseguiti i relativi collaudi o certificati di regolare esecuzione, come attestato dal Decreto del Presidente n. 133 del 25.07.2023 e nello specifico alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028 del Peg 2025, codice V livello 2020109012, con esigibilità 2025, finanziato con avanzo vincolato, costituito da economie di altri interventi già conclusi;

- di liquidare:
  - al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C.f.C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 142/Reg.Cert. 2025 del 11/11/2025 (SAL 1 BIS), il credito netto di € 2.492,76 oltre alla relativa IVA di € 548,41, per complessivi € 3.041,17, da impegnare alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028 impegno reiscritto 850/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
  - al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 143/Reg.Cert. 2025 del 11/11/2025 (SAL 1 TER), il credito netto di € 27.212,71 oltre alla relativa IVA di € 5.986,80, per complessivi € 33.199,51, da impegnare alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028 del Peg 2025, codice V livello 2020109012, con esigibilità 2025, finanziato con avanzo vincolato, costituito da economie di altri interventi già conclusi;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 4.379,25, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 4.379,25 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, anno 2025 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto 849/2025, sub impegno 290/2025) del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- di dare, altresì, atto che:
  - sono stati liquidati:
    - il SAL 1, per l'importo netto di € 393.828,22, con Certificato di Pagamento n. 53 del 31/05/2023;
    - il SAL 2, per l'importo netto di € 59.492,95, con Certificato di Pagamento n. 88 del 21/09/2023;
    - € 341,70 relativi all'assicurazione progettisti ed € 341,70 relativi all'assicurazione validatore, in favore di UNION BROKERS srl, con sede in via Gandhi, 20 a Reggio Emilia, P.IVA 01639560356 che con determinazione n. 844/2020 è risultata aggiudicataria del servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 83675554D3;
    - € 4.031,00 comprensivi di IVA al LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO S.r.l. con sede in Parma, via Strada Naviglia, 5, con fattura n. 37 del

14/09/2023, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_50830469 con scadenza 23/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_50936081 con scadenza 29/01/2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_47677511 con scadenza 30/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_50858964 con scadenza 25/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_47653183 con scadenza 29/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa MORANI SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_47653265 con scadenza 29/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PARENTI COSTRUZIONI SNC DI PARENTI PAOLINO & C è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_47654822 con scadenza 29/01/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa BM SCAVI SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_47806502 con scadenza 10/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RCM SNC è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_48041940 con scadenza 25/02/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RICO' SRL è in regola con gli adempimenti;
- i lavori corrispondono alle previsioni della perizia e che furono eseguite a regola d'arte e sostanzialmente in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto con l'adeguamento prezzi derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati ai sensi del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2022 n. 91, derivati dall'ATTO DI SOTTOMISSIONE INCREMENTO ADEGUAMENTO PREZZI sottoscritto in data 01.09.2022, secondo quanto prescritto dal D.L. 50/2022, inviato con Prot. 25021 e ricevuto sottoscritto con Prot. 25115 del 02.09.2022;

- nel quadro economico è stata prevista quota parte del maggiore importo dei lavori relativo all'adeguamento prezzi emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, Il finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, pari a netti € 2.492,76 oltre alla relativa IVA pari a un importo lordo di € 3.041,17;
  - con Decreto del Presidente n. 133 del 25.07.2023 è stato previsto di destinare le economie verificatesi sugli appalti di competenza della Provincia la quota parte del maggiore importo dei lavori relativo all'adeguamento prezzi emesso ai sensi del comma 1 dell'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, Il finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, pari a netti € 27.212,71 oltre alla relativa IVA pari a un importo lordo di € 33.199,51;
  - con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 190 del 08/09/2023 veniva approvata l'istanza della Provincia di Reggio Emilia (II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023) erogando i fondi richiesti con n. Progressivo 2545 e ID scheda adeguamento prezzi 4758 pari a netti € 56.637,15 oltre alla relativa IVA pari a un importo lordo € 69.097,32;
  - con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 288 del 13/12/2023 veniva approvata l'istanza della Provincia di Reggio Emilia (III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023) erogando i fondi richiesti con n. Progressivo 2924 e ID scheda adeguamento prezzi 9120 pari a netti € 8.857,22 oltre alla relativa IVA pari a un importo lordo € 10.805,81;
  - durante il corso dei lavori le imprese hanno regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
  - non occorsero occupazioni definitive;
  - occorsero occupazioni temporanee in accordo bonario con i proprietari dei terreni;
  - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
  - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
  - non è stata richiesta alcuna fideiussione perché i lavori sono terminati da 27 mesi e l'importo finale di fattura con l'applicazione della penale risulta essere di € 0,00;
- di dare, infine, atto che:
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'Accordo Quadro è il n. 86373739AD, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9534586D43 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006;
  - è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 1.459,76, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2025, con esigibilità 2025.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 10/12/2025

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....