

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 193 DEL 27/02/2026**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP 486R E SULLA SP467VAR NEI COMUNI DI CASALGRANDE E CASTELLARANO - ANNO 2025. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- la Regione Emilia Romagna in relazione ai fondi di manutenzione straordinaria (L.R. 3/99 ) ha assegnato alla Provincia di Reggio Emilia per l'anno 2025 l'importo di € 479.831,21 con Determina n. 8668 del 09/05/2025 del RESPONSABILE - AREA VIABILITA, LOGISTICA, VIE D'ACQUA E AEROPORTI accertato dalla provincia di Reggio Emilia con Determina n. 684 del 16/07/2025;
- in base alla programmazione effettuata e al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza della circolazione stradale le suddette risorse verranno impiegate per opere urgenti inerenti "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP 486R E SULLA SP 467RVAR NEI COMUNI DI CASALGRANDE E CASTELLARANO ANNO 2025" per i seguenti interventi:
  - ripristino pavimentazioni stradali, con fresatura in piccoli tratti, posa di binder nelle zone fortemente ammalorate e posa in opera di manti di usura (anche mediante
  - posa di asfalti "Tiepidi" a basso impatto ambientale o anche con l'utilizzo di emulsioni bituminose modificate);
  - ripristino di segnaletica orizzontale nei tratti interessati dalle opere di asfaltatura;
  - adempimenti relativi alla sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri stradali;
- con determinazione dirigenziale n. 708 del 24/07/2025 si è provveduto a approvare il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP 486R E SULLA SP467VAR NEI COMUNI DI SCANDIANO, CASALGRANDE E CASTELLARANO – ANNO 2025", per l'importo complessivo di € 479.831,21, come risulta dal seguente quadro economico:

|                                                | IMPORTO IN EURO   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| LAVORI                                         | 356,835.80        |
| ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) | 8,400.00          |
| <b>TOTALE NETTO</b>                            | <b>365,235.80</b> |
| I.V.A. LAVORI                                  | 80,351.88         |
| Prove di Laboratorio (IVA inclusa)             | 2,000.00          |

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CSP e CSE (IVA inclusa)                                                         | 5,847.48          |
| ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE                                          | 600.00            |
| IMPREVISTI, ACCORDI BONARI E ARROTONDAMENTI, ANAC                               | 18,233.81         |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% | 6,101.30          |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'20% | 1,460.94          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                              | <b>114,595.41</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                       | <b>479,831.21</b> |

- a seguito dell'esito di procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con determinazione dirigenziale n. 846 del 15/09/2025 si è provveduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs.36/2023, i lavori di cui sopra, all'operatore economico F.LLI FONTANA S.A.S. DI FONTANA MASSIMO, con sede legale a Canossa, via Selvapiana, 84/2, per un importo netto di € 347.772,17 (IVA esclusa), comprensivo di € 54.304,70 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 8.400,00, per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 356.172,17 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 434.530,05, come riportato nel seguente quadro economico:

|                                                | <b>IMPORTO A<br/>BASE D'ASTA</b> | <b>IMPORTO<br/>AGGIUDICATO</b> |
|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| LAVORI                                         | 365,235.80                       | 365,235.80                     |
| ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) | 8,400.00                         | 8,400.00                       |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso          | 356,835.80                       | 356,835.80                     |
| Ribasso offerto pari al 2,54%                  |                                  | 9,063.63                       |
| <b>TOTALE NETTO (lavori + oneri sicurezza)</b> | <b>365,235.80</b>                | <b>356,172.17</b>              |
| I.V.A. LAVORI                                  | 80,351.88                        | 78,357.88                      |
| Prove di Laboratorio (IVA inclusa)             | 2,000.00                         | 2,000.00                       |
| CSP e CSE (IVA inclusa)                        | 5,847.48                         | 5,847.48                       |
| ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE         | 600.00                           | 600.00                         |

|                                                                                 |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| IMPREVISTI, ACCORDI BONARI E ARROTONDAMENTI, ANAC                               | 18,233.81         | 18,233.81         |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% | 6,101.30          | 6,101.30          |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'20% | 1,460.94          | 1,460.94          |
| <i>Ribasso lavori e minor iva corrispondente</i>                                |                   | <b>11,057.63</b>  |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                              | <b>114,595.41</b> | <b>123,659.04</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                       | <b>479,831.21</b> | <b>479,831.21</b> |

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Valerio Bussei, dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- il contratto con l'impresa F.Ili Fontana s.a.s. di Fontana Massimo è stato sottoscritto in data 01/12/2025 – Ord. n.58 – Prot. n.35744/22/2025, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 15/10/2025, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi, corrispondente alla data del 03/12/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 03/12/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori nel relativo certificato emesso in pari data e quindi in tempo utile;
- in data 15/10/2025 è stato sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal direttore dei lavori e dal RUP il verbale di concordamento dei nuovi prezzi n.1;
- durante il corso dei lavori è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 170/Reg. Cert. 2025 del 03/12/2025, per l'importo di € 326.438,22 (IVA esclusa);
- in data 22.01.2026 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 356.169,39 (iva esclusa) come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 04.02.2026 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 356.169,39 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

|  | <b>IMPORTO<br/>A BASE</b> | <b>IMPORTO<br/>AGGIUDICATO</b> | <b>FINALE</b> |
|--|---------------------------|--------------------------------|---------------|
|--|---------------------------|--------------------------------|---------------|

|                                                                                       | <b>D'ASTA</b>     |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| LAVORI                                                                                | 365.235,80        | 365.235,80        | 365.307,69        |
| ONERI SICUREZZA (non<br>assoggettabile a ribasso)                                     | 8.400,00          | 8.400,00          | 5.532,00          |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso                                                 | 356.835,80        | 356.835,80        | 359.775,69        |
| <b>Ribasso offerto pari al 2,54%</b>                                                  |                   | <b>9.063,63</b>   | <b>9.138,30</b>   |
| <b>TOTALE NETTO (lavori + oneri<br/>sicurezza)</b>                                    | <b>365.235,80</b> | <b>356.172,17</b> | <b>356.169,39</b> |
| I.V.A. LAVORI                                                                         | 80.351,88         | 78.357,88         | 78.357,27         |
| Prove di Laboratorio (IVA inclusa)                                                    | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| CSP e CSE (IVA inclusa)                                                               | 5.847,48          | 5.847,48          | 5.847,48          |
| ASSICURAZIONE PROGETTISTA E<br>VALIDATORE                                             | 600,00            | 600,00            | 575,80            |
| IMPREVISTI, ACCORDI BONARI E<br>ARROTONDAMENTI, ANAC                                  | 18.233,81         | 18.233,81         | 250,00            |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche<br>(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari<br>all'80% | 6.101,30          | 6.101,30          | 5.551,61          |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche<br>(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari<br>all'20% | 1.460,94          | 1.460,94          | 0,00              |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                    | <b>114.595,41</b> | <b>112.601,04</b> | <b>90.582,16</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                             | <b>479.831,21</b> | <b>468.773,58</b> | <b>446.751,55</b> |
| <b>ECONOMIA € 33.079,66</b>                                                           |                   |                   |                   |

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 33.079,66, che può passare in economia;

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 04.02.2026 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 356.169,39;
- approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di €

446.751,55, suddiviso come da tabella sopra riportata;

- liquidare all'impresa F.Ili Fontana s.a.s. di Fontana Massimo, come da Certificato di Pagamento n. 4/Reg.Cert.2026 del 30/01/2026, il credito netto di € 29.731,17, che con IVA per € 6.540,86 ammonta a € 36.272,03, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 260/2026, sub impegno reiscritto 84/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2026;

Rilevato che:

- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche;
- i criteri di attribuzione, modalità di calcolo e di ripartizione sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025;
- detto Regolamento prevede:
  - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);
  - all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;
  - all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;

Considerato che:

- l'intervento in argomento è ultimato;
- l'intervento stesso, codice CUP C37H25000340002, è stato inserito nel programma triennale delle OOPP 2025/2028, annualità 2025, nell'ambito del quale il RUP è individuato nel Dirigente Valerio Bussei. Il Segretario Generale ha espresso parere favorevole, mediante atto Prot. n. 5322 del 24/02/2026, all'individuazione del Dirigente quale RUP dell'intervento;
- per la liquidazione della quota del 80% della misura incentivante, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio e RUP, Ing. Valerio Bussei, d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, ha predisposto una scheda, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli

incentivi e le quote ad ognuno spettanti;

- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tale scheda formalizza il gruppo di lavoro, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso indicato nella scheda allegata non ha subito modifiche;
- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
  - le attività incentivabili, relative alle fasi del processo realizzativo già svolte dagli incaricati, come riportate nella scheda allegata, sono state completate ed espletate correttamente;
  - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare, per le funzioni effettivamente svolte, e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavoro, le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 5.551,61;
  - l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e del costo inizialmente previsto;
  - sono stati rispettati gli obblighi di legge ed in particolare, il Responsabile Unico del Progetto ha verificato che si è proceduto, come da documentazione depositata agli atti del Servizio, al monitoraggio dovuto;
  - gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata;
  - l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria tenuto conto di quanto previsto dal art. 3, comma 3, del Regolamento in argomento;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 5.551,61, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 5.551,61, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5028 – impegno riscritto 260/2026, sub-impegno riscritto 83/2026) del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;
- dare atto che:
  - è stato liquidato l'importo netto, relativo al SAL 1 con Certificato N. 170 del 03/12/2025, per € 326.438,22;

- è stato liquidato l'importo di € 250,00 per il contributo da versare a favore di ANAC;
- è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 287,90;
- è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore per € 287,90;
- è stato liquidato l'importo di € 5.847,48 (comprensivo di iva ed oneri previdenziali ed assistenziali) a favore dello studio Cremaschi Engineerings.r.l. con sede a Scandiano (RE) in Via Gramsci n.27, C.F. e P.IVA 03089260354 per lo svolgimento del servizio tecnico di cui al D.Lgs 81/2008 nell'ambito degli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP 486R E SULLA SP467R VAR NEI COMUNI DI CASALGRANDE E CASTELLARANO ANNO 2025", (fattura n.1/2026 del 14/01/2026 - atto di liquidazione n.140 del 19/01/2026);
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_49589892 con scadenza 23.06.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa F.LLI FONTANA SAS DI FONTANA MASSIMO è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_49272780 con scadenza 02.06.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_52931879 con scadenza 19/06/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS dichiarano che l'impresa A & J SERVICE S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_52813276 con scadenza 11/06/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
  - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 22/01/2026, con numero di protocollo 202600194RE10 per la ditta F.lli Fontana s.a.s di Fontana Massimo, ha avuto esito positivo;
  - le imprese ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
  - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
  - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
  - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B7C49DAD9A e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H25000340002;
- in data 05/02/2026 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n.2250473 presso REVO Insurance s.p.a. - Agenzia K & CO. - Grosseto per un importo di € 29.731,17 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP 486R E SULLA SP467VAR NEI COMUNI DI SCANDIANO, CASALGRANDE E CASTELLARANO – ANNO 2025”, redatto dal Direttore dei lavori in data 04/02/2026 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 356.169,39;
- di approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 446.751,55, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare all'impresa F.Ili Fontana s.a.s di Fontana Massimo, come da Certificato di Pagamento n. 4/Reg.Cert.2026 del 30/01/2026, il credito netto di € 29.731,17 che con IVA per € 6.540,86 ammonta a € 36.272,03, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 260/2026, sub impegno reiscritto 84/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2026;
- di dare atto che:
  - è stato liquidato l'importo netto, relativo al SAL 1 con Certificato N. 170 del 03/12/2025, per € 326.438,22;
  - è stato liquidato l'importo di € 250,00 per il contributo da versare a favore di ANAC;
  - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 287,90;
  - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore per € 287,90;
  - è stato liquidato l'importo di € 5.847,48 (comprensivo di iva ed oneri previdenziali ed assistenziali) a favore dello studio Cremaschi Engineerings.r.l. con sede a Scandiano (RE), in Via Gramsci n.27, C.F. e P.Iva:03089260354 per lo svolgimento del servizio tecnico di cui al D.Lgs 81/2008 nell'ambito degli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP 486R E SULLA SP467R VAR NEI COMUNI DI CASALGRANDE E CASTELLARANO ANNO 2025”, (fattura n.1/2026 del 14/01/2026 - atto di liquidazione n.140 del 19/01/2026);
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_49589892 con scadenza 23.06.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa F.LLI FONTANA SAS DI FONTANA MASSIMO è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_49272780 con scadenza 02.06.2026, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_52931879 con scadenza 19/06/2026 dal quale risulta che l'INAIL e INPS dichiarano che l'impresa A & J SERVICE S.R.L. è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_52813276 con scadenza 11/06/2026 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
  - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 22/01/2026, con numero di protocollo 202600194RE10 per la ditta F.lli Fontana s.a.s di Fontana Massimo, ha avuto esito positivo;
  - le imprese ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
  - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
  - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
  - l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.
  - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B7C49DAD9A e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H25000340002;
  - in data 05/02/2026 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n.2250473 presso REVO Insurance s.p.a. - Agenzia K & CO. - Grosseto per un importo di € 29.731,17 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente, che si ritiene congruo;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 5.551,61, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
  - di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 5.551,61, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5028 – impegno reiscritto 260/2026, sub-impegno reiscritto 83/2026) del PEG 2026, con esigibilità anno 2026.

**Allegati:**

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 27/02/2026

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....