

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 606 DEL 17/06/2026**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD 3^A FASE - CUP C37H24001020003. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE

RDP/RUP: DE ANGELIS DANIELA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n.1148 del 16.12.2024 è stato approvato il progetto esecutivo degli *"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD 3° FASE"*, dell'importo complessivo di € 1.025.946,00 di cui € 804.337,84 per lavori dei quali € 15.973,20 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n. 81/08);
- a seguito dell'esito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con determinazione dirigenziale n. 182 del 28/02/2025, i relativi lavori venivano aggiudicati all'impresa EMILIANA CONGLOMERATI s.p.a. con sede a Reggio Emilia in Via A. Volta n. 5, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 4,26%, corrispondente ad un importo di € 754.780,31 (IVA esclusa), comprensivo di € 54.730,00 per costi della manodopera a cui vanno aggiunti € 15.973,20 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 770.753,51, giusto contratto, mediante scrittura privata n.ord. 15 del 09/05/2025;
- con Decreto Presidenziale n. 45 del 22.05.2025 e successiva determinazione dirigenziale n. 468 del 26.05.2025 è stata approvata una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c, punto 2) del D.Lgs. 36/2023, dell'importo netto di € 385.131,09, che ha determinato un nuovo importo dei lavori in appalto pari a € 1.155.884,60 netti, con aumento dell'importo complessivo originario di progetto da € 1.025.946,00 a € 1.440.707,00, imputando l'incremento del progetto di € 414.761,00, a carico della Provincia;
- con determinazione dirigenziale n. 380 del 23/04/2026 si è provveduto:
 - ad approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale degli *"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD 3° FASE"*, nonché il relativo certificato di collaudo redatto in data 24.02.2026, per un importo complessivo dei lavori di netti € 1.155.857,50, comprensivi di € 19.828,80 per oneri della sicurezza;
 - approvare, altresì, il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Descrizione	Importo da Progetto	Importo Affidamento	Importo da Variante	Importo da Consuntivo	Importo Residuo
-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

				(oggetto di approvazione)	
Lavori (importo. netto)	804,337.84	770,753.51	1,155,884.60	1,155,857.50	27.10
IVA Lavori	176,955.00	169,565.77	254,294.70	254,288.66	6.04
Sommano				1,410,146.16	
Contributo ANAC	410.00	410.00	410.00	410.00	0.00
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	16,086.76	16,086.76	23,117.70	20.336,86	2780.84
Imprevisti	14,756.40	14,756.40	7,000.00	0.00	7,000.00
Prove di Laboratorio	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
Spese Tecniche C.S.E.	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	
Economia Ribasso e IVA		40,973.56	0.00	0.00	
TOTALI	1,025,946.00	1,025,946.00	1,440,707.00	1,430,893.02	9,813.98

- a dare atto, tra l'altro, della minore spesa, rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, di € 9.813,98;

Tenuto conto che l'intervento in argomento è finanziato per € 298.852,86 con il contributo da fondi regionali provenienti da risorse FSC 2021-2027, come da deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 26/05/2025, avente ad oggetto: *“Avviso per manifestazione di interesse per il finanziamento di interventi di viabilità provinciale e per infrastrutture di trasporto relativo alle manifestazioni sportive di carattere regionale e nazionale inerente le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 approvato con DGR 672/2025. Attribuzione delle relative risorse”* e per la restante parte con risorse della Provincia di Reggio Emilia;

Richiamata, pertanto, la sopra citata deliberazione di Giunta Regionale n. 819/2025, che stabilisce, tra l'altro, la liquidazione e erogazione del contributo in un'unica soluzione a presentazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, fatture quietanzate, rendiconto analitico delle spese sostenute, nonché relativi provvedimenti di approvazione;

Ritenuto di:

- predisporre, conformemente a quanto sopra disposto per la richiesta alla Regione Emilia-Romagna di erogazione delle risorse assegnate, il rendiconto analitico delle spese sostenute per l'intervento in argomento, che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute, ammontante a € 1.430.893,02 e così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
INTERVENTI DIMESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD 3° FASE
 CUP - C37H24001020003
 IMPORTO PROGETTO INIZIALE = € 1.029.946,00
 IMPORTO PROGETTO A SEGUITO DI VARIANTE = € 1.440.707,00
"RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE"

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO		
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL	IMPORTO
EMILIANA CONGLOMERATISPA			25001766	10/07/2025	281.048,72	4580-4641	12/08/2025	258.795,62
A&J SERVICE SRL (subaffidamento)	69	30/06/2025				4579	12/08/2025	14.957,50
LA BUSSOLA SOC. COOP. (subaffidamento)						4640	29/08/2025	7.295,80
EMILIANA CONGLOMERATISPA			25001817	28/07/2025	296.899,98	4966	19/09/2025	167.031,14
TRE EMME SRL (subappalto)	76	24/07/2025				4965	19/09/2025	129.868,82
EMILIANA CONGLOMERATISPA			25001918	31/08/2025	761.677,16	4905-4906-4907-4908-4909	18/09/2025	520.780,70
P.A.L. LAVORI STRADALI (subappalto)	98	02/09/2025				4857	18/09/2025	188.000,00
TRE EMME SRL (subappalto)						4858	18/09/2025	46.035,18
LA BUSSOLA SOC. COOP. (subaffidamento)						4859	18/09/2025	8.861,28
EMILIANA CONGLOMERATISPA			26000311	27/04/2026	70.424,32	1938-1939-1940	13/05/2026	50.424,32
PROGETTO SEGNALETICA (subappalto/lore)	19	27/02/2026				1937	13/05/2026	20.000,00
TOTALE PER LAVORI					1.410.146,16			1.410.146,16

SPESA DIGARA						
Contributo ANAC		Determinazione dirigenziale n.1148/2024		410,00	1723	06/05/2025
TOTALE SPESE DIGARA				410,00		410,00

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE						
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.3 D. Lgs 36/2023) pariall'80% vari dipendenti		Determinazione dirigenziale n. 380/2026		11.785,06	1928-1929	19/05/2026
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.3 D. Lgs 36/2023) pariall'80% contributi cassa cpdel				2.926,53	1977-1978	19/05/2026
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.3 D. Lgs 36/2023) pariall'80% contributi I.R.A.P				1.001,73	2165-2166	28/05/2026
Fondo incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.5 D. Lgs 36/2023) pariall'20% - finanziato interamente con risorse della Provincia				4.823,54	1884-1885	23/04/2026
TOTALE PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE				20.336,86		20.336,86

Totale		1.430.893,02
IMPORTO DI PROGETTO		1.440.707,00
IMPORTO SPESE SOSTENUTE		1.430.893,02
M in ore spesa		9.813,98

- approvare il rendiconto di cui sopra, che ha trovato copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e ai corrispondenti Capitoli 5028 – 5025 – 5116 – 2031 - 2032, iscritti nei Bilanci di Previsione degli esercizi 2024-2025 e 2026;

Visti gli obiettivi di 1° livello 1005/0006 e 1005/0008, del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare, al fine della richiesta alla Regione Emilia-Romagna di erogazione delle risorse assegnate con deliberazione di Giunta n. 819 del 26/05/2025, in premessa citata e nel rispetto di quanto dalla stessa disposto, il rendiconto analitico delle spese sostenute, per gli **"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD 3° FASE"** - CUP C37H24001020003, concludente nell'importo complessivo di € 1.430.893,02 e così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
INTERVENTI DIMESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD 3° FASE
CUP - C37H24001020003
IMPORTO PROGETTO INIZIALE = € 1.029.946,00
IMPORTO PROGETTO A SEGUITO DI VARIANTE = € 1.440.707,00
"RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE"

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO		
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL	IMPORTO
EMILIANA CONGLOMERATISPA			25001766	10/07/2025	281.048,72	4580-4641	12/08/2025	258.795,62
A&J SERVICE SRL (subaffidamento)	69	30/06/2025				4579	12/08/2025	14.957,50
LA BUSSOLA SOC. COOP. (subaffidamento)						4640	29/08/2025	7.295,80
EMILIANA CONGLOMERATISPA			25001817	28/07/2025	296.899,98	4966	19/09/2025	167.031,14
TRE EMME SRL (subappalto)	76	24/07/2025				4965	19/09/2025	129.868,82
EMILIANA CONGLOMERATISPA			25001918	31/08/2025	761.677,16	4905-4906-4907-4908-4909	18/09/2025	520.780,70
P.A.L. LAVORI STRADALI (subappalto)	98	02/09/2025				4857	18/09/2025	188.000,00
TRE EMME SRL (subappalto)						4858	18/09/2025	46.035,18
LA BUSSOLA SOC. COOP. (subaffidamento)						4859	18/09/2025	8.861,28
EMILIANA CONGLOMERATISPA			26000311	27/04/2026	70.424,32	1939-1939-1940	13/05/2026	50.424,32
PROGETTO SEGNALETICA (subappalto/lore)	19	27/02/2026				1937	13/05/2026	20.000,00
TOTALE PER LAVORI					1.410.146,16			1.410.146,16

SPESE DIGARA								
Contributo ANAC					410,00	1723	06/05/2025	410,00
Determinazione dirigenziale n.1148/2024								
TOTALE SPESE DIGARA					410,00			410,00

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE								
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.3 D. Lgs 36/2023) pari all'80% vari dipendenti					11.785,06	1928-1929	19/05/2026	11.785,06
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.3 D. Lgs 36/2023) pari all'80% contributi cassa cpdel					2.926,53	1977-1978	19/05/2026	2.926,53
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.3 D. Lgs 36/2023) pari all'80% contributi IRAP					1.001,73	2165-2166	28/05/2026	1.001,73
Fondo incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.5 D. Lgs 36/2023) pari al 20% - finanziato interamente con risorse della Provincia					4.623,54	1864-1865	23/04/2026	4.623,54
TOTALE PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE					20.336,86			20.336,86

Totale					1.430.893,02
IMPORTO DI PROGETTO				1.440.707,00	
IMPORTO SPESE SOSTENUTE				1.430.893,02	
Minore spesa				9.813,98	

• di dare atto che:

- sugli interventi in argomento è risultata una minore spesa di € 9.813,98;
- il progetto ha trovato copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e ai corrispondenti Capitoli 5028 – 5025 – 5116 – 2031 - 2032, iscritti nei Bilanci di Previsione degli esercizi 2024-2025 e 2026;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è l'arch. Daniela De Angelis, Funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia.

Allegati:

- Rendiconto spese sostenute.

Reggio Emilia, lì 17/06/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma