

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 730 DEL 21/07/2026**

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SU SP28 KM 4+300 IN COMUNE DI CAVRIAGO - AFFIDAMENTO N. 19. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, nonché Responsabile Unico del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili è pari all'importo massimo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto in argomento è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI, composto da CONSORZIO CORMA (Mandatario), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, da PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 730 del 30/08/2024, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SU SP28, KM 4+300, IN COMUNE DI CAVRIAGO - AFFIDAMENTO N. 19”*, nell'ambito dell'accordo quadro degli interventi di messa in sicurezza su ponti e viadotti anni 2021-2022-2023, redatto dal RTP composto da Prof. Ing. RAFFAELE POLUZZI (Mandatario),

SP INGEGNERIA S.R.L., MBE S.R.L. e da Dott. Geol. PIERLUIGI DALLARI quest'ultimi mandanti (di cui alla determinazione dirigenziale n. 253 del 22/03/2023 di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 280.000,00, di cui € 211.604,99 netti per lavori, comprensivi di € 25.000,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, finanziato con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021:

Quadro economico	
LAVORI A MISURA	€ 213,287.22
ONERI SICUREZZA	€ 25,000.00
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	€ 26,682.23
TOTALE IN APPALTO	€ 211.604,99
IVA lavori (22%)	€ 46,553.10
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 17,609.81
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 4.232,10	€ 3,385.68
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4,D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 4.232,10	€ 846.42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 68,395.01
TOTALE COMPLESSIVO	€ 280,000.00

- con lettera Prot. 29066 del 02/10/2024, i lavori sono stati affidati al RTI di cui in precedenza, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,51%, di € 211.604,99 (comprensivi di € 25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori sono stati consegnati come indicato dal verbale di consegna redatto in pari data 18/06/2025, stabilendo in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, il termine di ultimazione degli stessi, corrispondente alla data del 16/10/2025;
- durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie le seguenti sospensioni e riprese dei lavori:
 - sospensione dei lavori in data 01/08/2025;
 - ripresa dei lavori del 14/09/2025, con la quale si stabiliva la nuova ultimazione dei lavori, in conseguenza del periodo di sospensione al 30/11/2025;
 - sospensione dei lavori in data 09/12/2025;
 - ripresa dei lavori redatta con verbale del 16/03/2026 con la quale si stabiliva la nuova ultimazione dei lavori, in conseguenza del periodo di sospensione al 05/04/2026;
 - sospensione dei lavori in data 27/03/2026;
 - ripresa dei lavori redatta con verbale del 27/04/2026 con la quale si stabiliva la nuova ultimazione dei lavori, in conseguenza del periodo di sospensione al 05/05/2026;
- in data 10 novembre 2025 l'impresa affidataria ha chiesto una proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori pari a n. 30 giorni naturali e consecutivi, concessa dalla Stazione Appaltante in data 18/11/2025 con Prot. 35425;

- in corso d'opera è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 387 del 24/04/2026, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106, del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze imprevedibili e non prevedibili nella fase progettuale, una perizia di variante e suppletiva, dell'importo di € 7.872,92 netti, che ha portato l'importo dei lavori in appalto a netti € 219.477,91, senza un aumento della spesa complessiva originariamente impegnata di € 280.000,00 come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	DIFFERENZE
LAVORI A MISURA	€ 213,287.22	€ 222,285.87	€ 8,998.65
ONERI SICUREZZA	€ 25,000.00	€ 25,000.00	€ 0.00
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 26,682.23	-€ 27,807.96	-€ 1,125.73
TOTALE IN APPALTO	€ 211,604.99	€ 219,477.91	€ 7,872.92
IVA lavori (22%)	€ 46,553.10	€ 48,285.14	€ 1,732.04
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 17,609.81	€ 8,725.30	-€ 8,884.51
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 4.232,10	€ 3,385.68	€ 3,511.65	€ 125.97
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4,D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 4.232,10	€ 846.42	€ 0.00	-€ 846.42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 68,395.01	€ 60,522.09	-€ 7,872.92
TOTALE COMPLESSIVO	€ 280,000.00	€ 280,000.00	€ 0.00

- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, in data 05/05/2026 come accertato dal Direttore dei Lavori;
- durante il corso dei lavori è stato emesso il Certificato di pagamento n.178/Reg. Cert. 2025 del 16/12/2025, dell'importo netto di € 194.026,00, per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 13/05/2026 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 219.477,90, dal quale devono essere dedotti € 194.026,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 25.451,90, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 65/Reg. Cert. 2026 del 06/07/2026 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in pari data la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Rilevato che:

- la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 949/2026, sub-impegno riscritto 407/2026 del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;

- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2298542, rilasciata da REVO Insurance S.p.A., in data 08/07/2026, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 11/02/2026 - Protocollo 202600362RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9013515395, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_54260926 (scadenza validità 21/09/2026), il CONSORZIO CORMA, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_50085862 (scadenza validità 24/07/2026), l'impresa consorziata esecutrice ZANNINI COSTRUZIONI SRL, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 213,287.22	€ 222,285.87	€ 222,285.86
ONERI SICUREZZA	€ 25,000.00	€ 25,000.00	€ 25,000.00
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 26,682.23	-€ 27,807.96	-€ 27,807.96
TOTALE IN APPALTO	€ 211,604.99	€ 219,477.91	€ 219,477.90
IVA lavori (22%)	€ 46,553.10	€ 48,285.14	€ 48,285.14
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 17,609.81	€ 8,725.30	€ 8,722.64
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 4.232,10	€ 3,385.68	€ 3,511.65	€ 2,753.13
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4,D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 4.232,10	€ 846.42	€ 0.00	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 68,395.01	€ 60,522.09	€ 59,760.91
TOTALE COMPLESSIVO	€ 280,000.00	€ 280,000.00	€ 279,238.81
MINORE SPESA			€ 761.19

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - la rata a saldo del servizio tecnico di supporto al RUP di cui alla determina

dirigenziale n. 1147 del 29/11/2023, di € 2.834,38;
➤ il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs 50/2016, di € 2.753,13;
risulta una minore spesa di € 761,19, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.753,13 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.753,13, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 949/2026 - sub impegno riscritto 408/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara - CIG relativo all'accordo quadro n. 9109449B1D, il CIG relativo al presente affidamento n. 19 B2A3497C6A e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H21006790004;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti in data 13/05/2026 e conservati agli atti del Servizio, dei lavori di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SU SP28, KM 4+300, IN COMUNE DI CAVRIAGO - AFFIDAMENTO N. 19 nell'ambito dell'accordo quadro degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023”*, ammontante a netti € 219.477,90, dal quale devono essere dedotti € 194.026,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 25.451,90, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 65/Reg. Cert. 2026 del 06/07/2026 (SAL n. 2 pari al finale);
- di liquidare al CONSORZIO CORMA (Mandataria), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357 , l'importo netto di € 25.451,90, a cui aggiungere l'IVA di € 5.599,42 per un importo complessivo di € 31.051,32;
- di dare atto che:
 - la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. n. 2298542, rilasciata da REVO Insurance S.p.A., in data 08/07/2026, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
 - la spesa lorda di € 31.051,32, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 949/2026, sub-impegno riscritto 407/2026 del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 11/02/2026 - Protocollo 202600362RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9013515395, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_54260926 (scadenza validità 21/09/2026), il CONSORZIO CORMA, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_50085862 (scadenza validità 24/07/2026), l'impresa consorziata esecutrice ZANNINI COSTRUZIONI SRL, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

➤ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 213,287.22	€ 222,285.87	€ 222,285.86
ONERI SICUREZZA	€ 25,000.00	€ 25,000.00	€ 25,000.00
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 26,682.23	-€ 27,807.96	-€ 27,807.96
TOTALE IN APPALTO	€ 211,604.99	€ 219,477.91	€ 219,477.90
IVA lavori (22%)	€ 46,553.10	€ 48,285.14	€ 48,285.14
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 17,609.81	€ 8,725.30	€ 8,722.64
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 4.232,10	€ 3,385.68	€ 3,511.65	€ 2,753.13
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4,D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 4.232,10	€ 846.42	€ 0.00	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 68,395.01	€ 60,522.09	€ 59,760.91
TOTALE COMPLESSIVO	€ 280,000.00	€ 280,000.00	€ 279,238.81
MINORE SPESA			€ 761.19

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
- la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - la rata a saldo del servizio tecnico di supporto al RUP di cui alla determinazione dirigenziale n. 1147 del 29/11/2023, di € 2.834,38;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs 50/2016, di € 2.753,13;
- risulta una minore spesa di € 761,19, che può passare in economia;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.753,13 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
 - di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.753,13, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 949/2026 - sub impegno riscritto 408/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026;

- di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B2A3497C6A ed il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H21006790004.

Allegati:

- Scheda finale ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, lì 21/07/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma