

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 822 DEL 14/08/2026**

OGGETTO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SU SP 63R KM
134+230 SUL CAVO FIUMA IN COMUNE DI GUALTIERI - AFFIDAMENTO N.23.
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE,
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113
DEL D.LGS. 50/2016

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, nonché Responsabile Unico del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili è pari all'importo massimo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto in argomento è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI, composto da CONSORZIO CORMA (Mandatara), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, da PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 701 del 21/07/2025, si è provveduto:
 - ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento di *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SU SP 63R KM 134+230 SUL CAVO FIUMA IN COMUNE DI GUALTIERI - AFFIDAMENTO N° 23"*, nell'ambito dell'accordo quadro

degli interventi di messa in sicurezza su ponti e viadotti anni 2021-2022-2023, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, composto da Prof. Ing. RAFFAELE POLUZZI (Mandatario), SP INGEGNERIA S.R.L., MBE S.R.L. e da Dott. Geol. PIERLUIGI DALLARI quest'ultimi mandanti (di cui alla determinazione dirigenziale n. 253 del 22/03/2023 di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 80.000,00, di cui € 48.243,07 netti per lavori, comprensivi di € 10.000,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, finanziato con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021 – annualità 2023:

Quadro economico	
LAVORI A MISURA	43,711.36
ONERI SICUREZZA	10,000.00
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	5,468.29
TOTALE IN APPALTO	48,243.07
IVA lavori (22%)	10,613.48
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	20,178.59
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 964,86	771.89
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 964,86	192.97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	31,756.93
TOTALE COMPLESSIVO	80,000.00

- ad affidare i relativi lavori al RTI sopra citato, come formalizzati con lettera Prot. 23833 del 31/07/2025, per un importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,51%, di € 48.243,07 (comprensivi di € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori sono stati consegnati come indicato dal verbale di consegna redatto in pari data, il 17/11/2025, stabilendo il tempo di esecuzione degli stessi in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 15/02/2026;
- durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie le seguenti sospensioni e riprese dei lavori:
 - sospensione dei lavori in data 12/12/2025;
 - ripresa dei lavori del 09/02/2026, con la quale si stabiliva la nuova ultimazione dei lavori, in conseguenza del periodo di sospensione al 15/04/2026;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, in data 06/03/2026 come accertato dal Direttore dei Lavori;
- durante il corso dei lavori è stato emesso il Certificato di pagamento n.43/Reg. Cert. 2026 del 24/04/2026, dell'importo netto di € 44.908,00, per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 13/05/2026 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 48.221,63, dal quale devono essere dedotti € 44.908,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 3.313,63, come risulta

dal Certificato di Pagamento n. 67/Reg. Cert. 2026 del 08/07/2026 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 15/05/2026 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Rilevato che:

- la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 954/2026, sub-impegno reiscritto 425/2026 del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2299186, rilasciata da REVO Insurance S.p.A., in data 10/07/2026, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 14/07/2026 - Protocollo 202601442RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9013734667, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_54483782 (scadenza validità 08/10/2026), CAMAR SOCIETÀ COOPERATIVA, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_51039705 (scadenza validità 05/10/2026), l'impresa consorzata esecutrice CAMS SERVIZI EDILI SRL, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

Quadro economico		
	AFFIDAMENTO	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 43,711.36	€ 43,686.85
ONERI SICUREZZA	€ 10,000.00	€ 10,000.00
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 5,468.29	-€ 5,465.22
TOTALE IN APPALTO	€ 48,243.07	€ 48,221.63
IVA lavori (22%)	€ 10,613.48	€ 10,608.76
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 20,178.59	€ 7,047.68
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80%	€ 771.89	€ 605.16

di € 964,86		
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 964,86	€ 192.97	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31,756.93	€ 18,261.60
TOTALE COMPLESSIVO	€ 80,000.00	€ 66,483.23
MINORE SPESA		€ 13,516.77

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - la rata a saldo del Servizio Tecnico di Supporto al RUP di cui alla determina dirigenziale n. 1147 del 29/11/2023, di € 4.234,74;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs 50/2016, di € 605,16;
 risulta una minore spesa di € 13.516,77, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 605,16 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 605,16 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al

corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 954/2026 - sub impegno reiscritto 425/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara - CIG relativo all'accordo quadro è il n. 9109449B1D, il CIG relativo al presente affidamento n. 23 è B7AFA254DB e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H21006790004;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2026;

Atteso che con Decreto Presidenziale n. 30 del 14/03/2025 è stato disposto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, Ing. Azzio Gatti;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 15/05/2026, conservati agli atti del Servizio, dei lavori di *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SU SP 63R KM 134+230 SUL CAVO FIUMA IN COMUNE DI GUALTIERI - AFFIDAMENTO N. 23 nell'ambito dell'accordo quadro degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023"*, ammontante a netti € 48.221,63, dal quale devono essere dedotti € 44.908,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 3.313,63, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 67/Reg. Cert. 2026 del 08/07/2026 (SAL n. 2 pari al finale);
- di liquidare al CAMAR SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in ISOLATO MAESTA', 2 42035 CASTELNOVO NE'MONTI (RE) - C.F./P.I. 02590000358, l'importo netto di € 3.313,63 a cui aggiungere l'IVA di € 729,00 per un importo complessivo di € 4.042,63;
- di dare atto che:
 - la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2299186, rilasciata da REVO Insurance S.p.A., in data 10/07/2026, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
 - la spesa lorda di € 4.042,63, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 954/2026, sub-impegno reiscritto 425/2026 del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:

- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia in data 14/07/2026 - Protocollo 202601442RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9013734667, ha dato esito positivo;
- durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
- per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_54483782 (scadenza validità 08/10/2026), CAMAR SOCIETÀ COOPERATIVA, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_51039705 (scadenza validità 05/10/2026), l'impresa consorzata esecutrice CAMS SERVIZI EDILI SRL, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

➤ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

Quadro economico		
	AFFIDAMENTO	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 43,711.36	€ 43,686.85
ONERI SICUREZZA	€ 10,000.00	€ 10,000.00
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 5,468.29	-€ 5,465.22
TOTALE IN APPALTO	€ 48,243.07	€ 48,221.63
IVA lavori (22%)	€ 10,613.48	€ 10,608.76
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 20,178.59	€ 7,047.68
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D. lgs. 50/2016) pari all'80% di € 964,86	€ 771.89	€ 605.16
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D. lgs. 50/2016) pari al 20% di € 964,86	€ 192.97	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31,756.93	€ 18,261.60
TOTALE COMPLESSIVO	€ 80,000.00	€ 66,483.23
MINORE SPESA		€ 13,516.77

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
- la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - la rata a saldo del Servizio Tecnico di Supporto al RUP di cui alla determina dirigenziale n. 1147 del 29/11/2023, di € 4.234,74;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs 50/2016, di € 605,16;
- risulta una minore spesa di € 13.516,77, che può passare in economia;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in

argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 605,16 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 605,16 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 954/2026 - sub impegno reiscritto 425/2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026;
- di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B7AFA254DB ed il codice unico di progetto (CUP) C37H21006790004.

Allegati:

- Scheda finale ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, lì 14/08/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma