

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 10 DEL 16/01/2025**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE E DI TRASPORTO, MONTAGGIO, ASSEMBLAGGIO, SMONTAGGIO, DISINSTALLAZIONE DI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO, PER L'ISTITUTO SUPERIORE GOBETTI, SITO IN VIA DELLA REPUBBLICA N.41 SCANDIANO (RE)"- RIMPEGNO FONDI

Redattore: MACCHI FEDERICO

RDP/RUP: DITARANTO GIUSEPPE

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Ricordato che la Provincia di Reggio Emilia, è risultata assegnataria di un finanziamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito legato a fondi PNRR nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica per il progetto "Miglioramento sismico e messa in sicurezza – ISS P.Gobetti", CUP C66F23000000006, rientrante nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

Visto il parere dell'arch. Giuseppe Ditaranto, che in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica fa presente quanto segue:

- con Decreto del Presidente n. 61 del 13/04/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il "Miglioramento sismico e messa in sicurezza – ISS P.Gobetti" di Scandiano (RE), CUP C66F23000000006, per l'importo complessivo stimato in € 1.820.000,00;
- con Determinazione dirigenziale n. 639 del 07/07/2023 è stato approvato il progetto definitivo di suddetto intervento;
- con Determinazione dirigenziale n. 738 del 04/08/2023, è stato approvato il progetto esecutivo, stabilendo di avviare la procedura negoziata per l'affidamento dei relativi lavori per un valore a base di gara di complessivi € 1.200.000,00, al netto di IVA, di cui € 137.020,12 per oneri della sicurezza ed € 522.217,83 per costo della manodopera;
- con Determinazione dirigenziale n. 849 del 14/09/2023, i relativi lavori sono stati affidati al RTI composto dalla mandataria Comfortedil Srl, con sede in Roma (RM), via Rocca Imperiale n. 44/A P.IVA 01533711006 e dalla mandante Edil Sargy Srl con sede in Monterotondo (RM) via Sant'Angelo n. 1 P.IVA 11237011009, quale offerente il ribasso percentuale del 8,93%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 1.151.709,95 (IVA esclusa), di cui € 492.472,00 per lavori, € 522.217,83 per costi della manodopera ed € 137.020,12 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre all'IVA di legge;
- la realizzazione dell'intervento di "Miglioramento sismico e messa in sicurezza – ISS P.Gobetti", CUP C66F23000000006 - la cui durata prevista risultava di 540 giorni dalla consegna dei lavori (come da Capitolato Speciale d'appalto) - è avvenuta in presenza degli utenti della scuola, in quanto per la sua entità non è stato possibile svolgere i lavori durante il solo periodo estivo;
- la Provincia di Reggio Emilia, al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività scolastica in piena sicurezza e non incorrere in un eventuale decadimento dal finanziamento

PNRR, ha pertanto stanziato le somme necessarie tramite proprie risorse per l'affidamento di un servizio di locazione, trasporto, montaggio, assemblaggio, smontaggio e disinstallazione dei prefabbricati ad uso scolastico;

- con Determinazione dirigenziale n. 1177 del 04/12/2023 si affidava il servizio di locazione e di trasporto, montaggio, assemblaggio, smontaggio, disinstallazione di prefabbricati ad uso scolastico, a supporto dei lavori di "Miglioramento sismico e messa in sicurezza – ISS P. Gobetti", CUP C66F23000000006, per la durata di 12 mesi, alla ditta Meschiari s.r.l., con sede legale in via Morbidinia di Quartirolo n. 2/d, 41012 Carpi (MO) C.F. – P.IVA 03826480364, la cui offerta conclude in € 139.208,00 netti, ritenuta congrua, per un importo complessivo lordo pari a € 169.833,76;
- con verbale del 25 gennaio 2024 si effettuava la presa in consegna dei prefabbricati ad uso scolastico, per istituto superiore Gobetti, sito in via della Repubblica n.41 Scandiano (RE) in accordo con la Ditta Affidataria, Meschiari s.r.l., con sede legale in via Morbidinia di Quartirolo n. 2/d, 41012 Carpi (MO), C.F. – P.IVA 03826480364;
- per l'espletamento del servizio ad oggi sono stati erogati all'impresa Meschiari s.r.l. € 118.884,12 complessivi (compresi di IVA e corrispondenti a n. 10 mensilità + il relativo anticipo come previsto da contratto);
- restano da erogare all'impresa 2 mensilità (€ 6.960,50 oltre iva al 22%), oltre al saldo corrispondente alla somma netta pari a € 27.841,00 più iva al 22% al ripristino dello stato dei luoghi oggetto della installazione dei Prefabbricati accertato con apposito verbale in contraddittorio con la ditta, per complessivi € 50.949,64;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'arch. Giuseppe Ditaranto del Servizio Sicurezza Sismica Edilizia e Programmazione Scolastica della Provincia;

Rilevato che la spesa complessiva di € 169.833,76 è stata impegnata interamente sull'esercizio 2024, mentre per la corretta esigibilità della spesa risulta da imputare sull'esercizio 2025 la quota di € 50.949,64;

Ritenuto pertanto necessario ridurre il residuo 98/2024 di € 50.949,64, imputando il medesimo importo sul Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 753 del PEG 2025 codice V livello 1030207999, esigibilità 2025;

Richiamati che ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. A02DEDABFF;

Visto l'obiettivo di 1° livello 0402/0004 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni citate in premessa, di ridurre il residuo 98/2024 del cap. 753 del PEG 2025 di € 50.949,64 e di imputare il medesimo importo sul Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 753 del PEG 2025 codice V livello

1030207999, secondo esigibilità della spesa, in favore della ditta Meschiari srl C.F. – P.IVA 03826480364, relativamente al servizio di locazione e di trasporto, montaggio, assemblaggio, smontaggio, disinstallazione di prefabbricati ad uso scolastico per l'Istituto Gobetti di Scandiano;

di dare atto che:

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. A02DEDABFF;
- all'erogazione del saldo di € 27.841,00 più iva al 22% si procederà soltanto alla constatazione dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi oggetto della installazione dei Prefabbricati accertato con apposito verbale in contraddittorio con la ditta.

Reggio Emilia, lì 16/01/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e
Programmazione Scolastica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma