

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	DUVRI Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza Rif. Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008	Data: _____
		Servizio di Prevenzione e Protezione

Premessa

L'affidamento di lavori a fornitori esterni all'azienda attraverso contratti d'appalto e/o d'opera comporta l'obbligo per il datore di lavoro, qualora vi siano interferenze, di elaborare un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure che verranno adottate per eliminare le interferenze. Per valutare il rischio connesso a situazioni di interferenza si è proceduto all'individuazione delle situazioni in cui possono verificarsi, fra le attività di committente e l'impresa/e che partecipa/no ai lavori, eventi in grado di causare infortuni o effetti pregiudizievoli alla salute dei lavoratori. Sono state quindi individuate le misure di prevenzione e protezione idonee a prevenire i rischi interferenziali. Il presente documento costituisce parte integrante del contratto di appalto, all'interno del quale sono individuati anche i costi per la sicurezza sostenuti per la messa in opera delle misure di prevenzione e protezione.

Anagrafica delle aziende coinvolte

Committente: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Via: CORSO GARIBALDI, 26

Paese: _____

Appaltatrice
Subappaltatrice A:

Via: _____

Paese: _____

Lavori in appalto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DA BASKET DELLA PALESTRA FILIPPO RE SITA IN VIALE TRENTO TRIESTE,4 A REGGIO EMILIA

Data: 03/09/2025

Il referente per la Committente:
Ing. Stefania Berni

Per la ditta Appaltatrice

Seguono le schede di valutazione dei rischi da interferenza e l'individuazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione individuale.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	DUVRI Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza Rif. Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008	Data: _____
		Servizio di Prevenzione e Protezione

Attività della committente	Attività Appaltatrice A	Attività di altre ditte appaltatrici	Rischi da interferenze nelle attività
1 <input type="checkbox"/> Emissione di sostanze chimiche aerodisperse che si sviluppano da processi produttivi e si liberano nell'ambiente di lavoro	<input type="checkbox"/> Presenza di personale dell'appaltatrice nel reparto	<input type="checkbox"/> Emissione di sostanze chimiche aerodisperse che si sviluppano da processi produttivi e si liberano nell'ambiente di lavoro	= Esposizione a sostanze chimiche aerodisperse che si liberano nell'ambiente di lavoro
2 <input type="checkbox"/> Presenza di personale della committente (compresi utenti e pubblico) nel luogo di lavoro	<input type="checkbox"/> Emissione di sostanze chimiche aerodisperse che si sviluppano da processi produttivi e si liberano nell'ambiente di lavoro	<input type="checkbox"/> Presenza di personale dell'appaltatrice nel reparto	= Esposizione a sostanze chimiche aerodisperse che si liberano nell'ambiente di lavoro
3 <input type="checkbox"/> Presenza di personale della committente (compresi utenti e pubblico) nel luogo di lavoro	<input type="checkbox"/> Lavori di saldatura, smerigliatura e di carpenteria in genere	<input type="checkbox"/> Presenza di personale dell'appaltatrice nel reparto	= Esposizione a radiazioni non ionizzanti emesse dalla saldatura, a scintille, possibilità di inneschi di materiale combustibile, infiammabile, ingresso di corpi estranei negli occhi.
4 <input type="checkbox"/> Lavori di saldatura, smerigliatura e di carpenteria in genere	<input type="checkbox"/> Presenza di personale dell'appaltatrice nel reparto	<input type="checkbox"/> Lavori di saldatura, smerigliatura e di carpenteria in genere	= Esposizione a radiazioni non ionizzanti emesse dalla saldatura, a scintille, possibilità di inneschi di materiale combustibile, infiammabile, ingresso di corpi estranei negli occhi.
5 <input type="checkbox"/> Emissione di rumore nel reparto	<input type="checkbox"/> Semplice presenza di personale dell'appaltatrice nel reparto	<input type="checkbox"/> Emissione di rumore nel reparto	= Esposizione a rumore
6 <input checked="" type="checkbox"/> Semplice presenza di personale della scuola (compresi utenti e pubblico) nel luogo di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/> Emissione di rumore nel reparto	<input checked="" type="checkbox"/> Semplice presenza di personale dell'appaltatrice nella scuola	= Esposizione a rumore
7 <input checked="" type="checkbox"/> Semplice presenza di personale della scuola (compresi utenti e pubblico) nel luogo di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/> Lavorazione in prossimità delle macchine, impianti ed attrezzature della committente	<input checked="" type="checkbox"/> Attrezzature, macchine ed impianti che presentano organi in movimento	= Possibilità di impigliamento, schiacciamento
8 <input checked="" type="checkbox"/> Semplice presenza di personale della scuola (compresi utenti e pubblico) nella zona oggetto di verifica	<input checked="" type="checkbox"/> Attrezzature, macchine ed impianti che presentano organi in movimento	<input checked="" type="checkbox"/> Semplice presenza di personale di altre Ditte nella scuola	= Possibilità di impigliamento, schiacciamento
9 <input checked="" type="checkbox"/> Impianti della committente che prevedono l'ingresso di personale per manutenzione e che possono essere attivati dall'esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Presenza di addetti dell'appaltatrice per manutenzione all'interno dell'impianto	<input type="checkbox"/>	= Possibilità di attivazione degli impianti quando è presente personale all'interno per la manutenzione
10 <input type="checkbox"/> Presenza di carrelli elevatori in transito	<input type="checkbox"/> Presenza del personale della appaltatrice	<input type="checkbox"/> Presenza di carrelli elevatori in transito	= Urto del personale dell'appaltatrice con i carrelli elevatori della committente
11 <input type="checkbox"/> Presenza del personale della committente (compresi utenti e pubblico)	<input type="checkbox"/> Presenza di carrelli elevatori in transito	<input type="checkbox"/> Presenza di personale dell'appaltatrice nel reparto	= Urto del personale della committente con i carrelli elevatori dell'appaltatrice
12 <input type="checkbox"/> Presenza di carrelli elevatori in transito, mezzi operativi, ecc.	<input type="checkbox"/> Accesso in quota con scale, piattaforme aeree, cestelli, ecc.	<input type="checkbox"/> Presenza di carrelli elevatori in transito, mezzi operativi, ecc.	= Urto tra i carrelli elevatori della committente e le scale, piattaforme aeree, cestelli, ecc. dell'appaltatrice, con rischio di caduta dall'alto del personale.
13 <input type="checkbox"/> Accesso in quota con scale, piattaforme aeree, cestelli, ecc.	<input type="checkbox"/> Presenza di carrelli elevatori in transito.	<input type="checkbox"/> Accesso in quota con scale, piattaforme aeree, cestelli, ecc	= Urto tra i carrelli elevatori della appaltatrice e le scale, piattaforme aeree, cestelli, ecc. della committente o altre ditte appaltatrici, con rischio di caduta dall'alto del personale.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	DUVRI Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza Rif. Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008	Data: _____
		Servizio di Prevenzione e Protezione

Attività della committente	Attività Appaltatrice A	Attività di altre ditte appaltatrici	Rischi da interferenze nelle attività
14 <input checked="" type="checkbox"/> Presenza del personale della committente (compresi utenti e pubblico) in transito	<input checked="" type="checkbox"/> Lavori in quota per interventi di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/> Presenza del personale della appaltatrice in transito	= Caduta di oggetti su personale sottostante
15 <input type="checkbox"/> Lavori in quota per interventi di manutenzione	<input type="checkbox"/> Personale dell'appaltatrice in transito	<input type="checkbox"/> Lavori in quota per interventi di manutenzione	= Caduta di oggetti su personale sottostante
16 <input type="checkbox"/> Possibilità di attivazione della corrente elettrica	<input type="checkbox"/> Interventi di manutenzione impianto elettrico	<input type="checkbox"/> Possibilità di attivazione della corrente elettrica	= Rischio di elettrocuzione in caso di intervento su impianto elettrico sezionato, ed inavvertitamente riattivato da committente o altre ditte appaltatrici
17 <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di utenti e pubblico in luoghi di lavoro della committente	<input checked="" type="checkbox"/> Lavori di manutenzione, installazione di arredi, attrezzature, che prevedono la movimentazione di materiale e l'utilizzo di attrezzature	<input checked="" type="checkbox"/> Presenza del personale della appaltatrice	= Rischio di urti, schiacciamento a seguito di caduta materiale, di lesioni a seguito di contatto con attrezzature dell'appaltatrice
18 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=
19 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=
20 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=
21 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	DUVRI Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza Rif. Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008	Data: _____
		Servizio di Prevenzione e Protezione

N. Rif. Misura di prevenzione e protezione attuata per eliminare o ridurre al minimo possibile i rischi per le interferenze

- Presenti impianti di aspirazione localizzata degli inquinanti aerodispersi sugli impianti della committente
 - X** **Separazione delle lavorazioni, sfasamento temporale delle lavorazioni della ditta appaltatrice**
 - X** **Informazione alla ditta appaltatrice sui rischi presenti nell'ambiente della ditta committente**
 - Divieto espresso alla ditta appaltatrice/committente di avvicinarsi alle macchine della committente o di altre ditta appaltatrici presenti sul luogo di lavoro
 - Posizionamento di barriere protettive nelle lavorazioni che possono comportare scintille, radiazioni non ionizzanti, proiezione di materiale
 - X** **Coordinamento da parte del referente della committente in occasione delle attività di ingresso all'interno di aree normalmente segregate che possono essere messe in funzione dall'esterno. Segnalazione delle macchine in manutenzione e informazione al personale della committente**
 - X** **Coordinamento da parte del referente della committente in caso di lavori su impianti elettrici per evitare l'attivazione accidentale della corrente elettrica durante le manutenzioni**
 - X** **Transennamento delle aree di lavoro**
 - Corretta segnalazione della presenza di attrezzature della committente e/o ditte appaltatrici o della appaltatrice A in occasione di interventi in aree che prevedono il possibile passaggio di carrelli elevatori, o in aree di manovre di corroponte, o altre attrezzature che possono provocare incidenti per urti o collisione.
- Altro:
-
-

Dispositivi di Protezione Individuale da adottare in relazione ai rischi individuati per le interferenze

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Scarpe antinfortunistica con puntale di protezione | <input type="checkbox"/> Guanti (specificare se per rischi meccanici, chimici, calore, ecc.) |
| <input type="checkbox"/> Indumenti alta visibilità | <input type="checkbox"/> Facciale filtrante antipolvere |
| <input type="checkbox"/> Occhiali protettivi | <input type="checkbox"/> Maschera con filtro per gas e vapori |
| <input type="checkbox"/> Elmetto | <input type="checkbox"/> Otoprotettori |
| <input type="checkbox"/> Imbracatura con cordino e fune di trattenuta | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	DUVRI Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza Rif. Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008	Data: _____
		Servizio di Prevenzione e Protezione

Oneri della sicurezza

Art .	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
	Coordinamento, delimitazione aree di lavoro, misure di protezione	corpo	1,00	€ 62,00	€ 62,00
TOTALE COSTO ONERI DELLA SICUREZZA					€ 62,00