PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 12 DEL 16/01/2023

OGGETTO

LAVORI DI "REALIZZAZIONE SEGNALETICA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FORNITURA E POSA DEI GUARD-RAIL MANCANTI PER COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA INCROCIO TRA SP.30 E VIA NAVIGLIO NORD, LOC. PONTE VETTIGANO TRA RIO SALICETO E CAMPAGNOLA EMILIA". APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2023 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Legge n. 197 del 29/12/2022 all'art 1, comma 775, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato differito al 30/04/2023;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- l'intervento in oggetto riguarda lavori di esecuzione di tutta la segnaletica, dell'illuminazione pubblica e la fornitura e posa dei guard-rail mancanti per il completamento di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio esistente fra Via Vettigano (S.P. 30 Novellara-Rio Saliceto) con Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, sul confine tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia;
- con Determinazione Dirigenziale n. 405 del 06.05.2022, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Realizzazione di tutta la segnaletica, dell'illuminazione pubblica e la fornitura e posa dei guard-rail mancanti per il completamento della messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.P.30 e via Naviglio Nord, in loc. Ponte Vettigano tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia", dal cui quadro economico progettuale risulta una spesa presunta complessiva di € 90.000,00, di cui € 66.339,85 per lavori in appalto, comprensivi di € 3.297,60 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 23.660,15 per somme a disposizione, così come dettagliato nel prospetto economico di progetto sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO		
Capo A – Lavori a base d'asta		
Importo lavori a misura soggetto a ribasso d'asta	€	63 042,25
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3 297,60
Totale Lavori	€	**66 339,85**
Capo B – Somme a disposizione		
IVA sui lavori 22%	€	14 594,77
Assicurazione Verificatore	€	50,00
Imprevisti	€	9 015,38
Totale somme a disposizione	€	**23 660,15**
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	€	**90 000,00**

- il progetto come sopra approvato, di complessivi € 90.000,00 risulta

finanziato con avanzo vincolato proveniente da sanzioni elevate ai sensi del codice della strada (accertate al Cap. 322 del 2021), con esigibilità anno 2022;

- con la medesima Determinazione dirigenziale sopracitata, con la quale si dava atto di procedere all'affidamento diretto dei lavori dell'intervento in parola, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020 modificata dall'art. 51, comma 1, della legge 108/2021, che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, si è affidata l'esecuzione dei lavori in argomento a favore della Ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL, con sede legale in Viale Europa, 91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F. e P.IVA 02905080368, per un importo netto di € 60.205,35, a cui vanno aggiunti € 3.297,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo netto di € 63.502,95 come risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 63.042,25	€ 60.205,35
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.297,60	€ 3.297,60
TOTALE - Lavori in appalto	**€ 66.339,85**	**€ 63.502,95**
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 14.594,77	€ 13.970,65
Assicurazione verificatore	€ 50,00	€ 50,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.015,38	€ 9.015,38
Ribasso e minore IVA		€ 3.461,02
TOTALE - Somme a disposizione	**€ 23.660,15**	**€ 26.497,05**
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 90.000,00**	**€ 90.000,00**

- i lavori sono stati consegnati in data 11/05/2022, come risulta dal relativo verbale redatto in pari data;
- in data 13/06/2022 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto con n° Ord. 23/2022 – Prot. N° 14724/2022;
- i lavori sono stati precedentemente sospesi il giorno 12.05.2022 e ripresi il giorno 25.05.2022;
- i lavori sono stati precedentemente sospesi il giorno 06.07.2022 in attesa

della redazione di una perizia di variante e la relativa validazione e ripresi il giorno 15/11/2022;

- durante il corso dei lavori fu autorizzato un subappalto alla Ditta Calcestruzzi Corradini s.p.a., con sede a Salvaterra di Casalgrande - in via XXV Aprile n° 70, con Prot. n°17531 del 22/06/2022, per un importo complessivo pari ad € 10.000,00 e relativo alla realizzazione di opere di scavo e movimentazione terra;
- durante il corso delle lavorazioni è stato convenuto di apportare ulteriori modifiche ad alcune opere progettate, con particolare riferimento alle opere di raccordo con la viabilità esistente di Via Naviglio Nord e di Via Bondione ed all'interferenza con la rete di fibra ottica;
- per i suddetti lavori aggiuntivi, la Direzione Lavori ha pertanto redatto una perizia di variante, approvata con Determinazione Dirigenziale n°949 del 03/11/2022, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106, e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016, per circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, con un aumento della spesa complessiva originariamente impegnata pari ad € 10.226,56 così come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

Q.E. PERIZIA

			PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA1	DIFFERENZE
A) IMPORTO LAVORI:						
A1)	LAVORI		€ 63 042,25	€ 60 205,35	€ 70 431,91	€ 10 226,56
A2)	Oneri della sicurezza		€ 3 297,60	€ 3 297,60	€ 3 297,60	€ -
	TOT A)	**Totale IMPORTO LAVORI**	**€ 66 339,85**	**€ 63 502,95**	**€ 73 729,51**	**€ 10 226,56**
B) SOMME A DISPOSIZIONE:						
B1)	IVA al 22%		€ 14 594,77	€ 13 970,65	€ 16 220,49	€ 2 249,84
B2)	imprevisti ed arrotondamenti		€ 9 015,38	€ 9 015,38	€ 20,00	-€ 8 995,38
B3)	assicurazione verificatore e progettista		€ 50,00	€ 50,00	€ -	-€ 50,00
B4)	contributo ANAC				€ 30,00	€ 30,00
B5)	economie da ribasso (iva compresa)		€ -	€ 3 461,02	€ -	-€ 3 461,02
	TOT B)	**Totale SOMME A DISPOSIZIONE**	**€ 23 660,15**	**€ 26 497,05**	**€ 16 270,49**	**-€ 10 226,56**
		TOTALE QUADRO ECONOMICO [TOT A)+TOT B)]	€ 90 000,00	€ 90 000,00	€ 90 000,00	€ 0,00

- l'impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e in data 14/10/2022 ha firmato l'atto di sottomissione, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 17/11/2022, come accertato dal certificato di ultimazione dei lavori e pertanto entro il tempo utile contrattuale.

Visto che il Direttore dei Lavori ha redatto, in data 18/11/2022, lo stato finale dei lavori, la

relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Realizzazione di tutta la segnaletica, dell'illuminazione pubblica e la fornitura e posa dei guard-rail mancanti per il completamento della messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.P.30 e via Naviglio Nord, in loc. Ponte Vettigano tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia”, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento di € 73.729,51, dal quale dev'essere dedotto il certificato di acconto già emesso, restando pertanto il medesimo credito netto a favore della Ditta Progetto Segnaletica Srl, al quale deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 89.950,00 come da fattura 281/PA del 30/11/2022, oltre al Certificato di Pagamento n°112 del 23/11/2022, dal quale risulta il quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI DA VARIANTE	STATO FINALE
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 63.042,25	€ 60.205,35	€ 70.431,91	€ 70.431,91
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.297,60	€ 3.297,60	€ 3.297,60	€ 3.297,60
TOTALE - Lavori in appalto	**€ 66.339,85**	**€ 63.502,95**	**€ 73.729,51**	**€ 73.729,51**
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 14.594,77	€ 13.970,65	€ 16.220,49	€ 16.220,49
Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.015,38	€ 9.015,38	€ 20,00	€ -
Assicurazione verificatore	€ 50,00	€ 50,00	€ -	€ -
Contributo Anac	€ -	€ -	€ 30,00	€ 30,00
Economie da ribasso (iva compresa)	€ -	€ 3.461,02	€ -	€ -
TOTALE - Somme a disposizione	**€ 23.660,15**	**€ 26.497,05**	**€ 16.270,49**	**€ 16.250,49**
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 90.000,00**	**€ 90.000,00**	**€ 90.000,00**	**€ 89.980,00**
MINORE SPESA				**€ 20,00**

Allo stato attuale il quadro economico evidenzia una minore spesa di € 20,00 rispetto al quadro economico di progetto, tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, quale la rata a saldo alla Ditta Progetto Segnaletica Srl, di € 15.296,08 iva inclusa, sopra richiamata;

Ritenuto che l'intera minore spesa sopra citata di € 20,00 può passare in economia;

Atteso che il suddetto conto finale è stato firmato della Ditta Progetto Segnaletica Srl senza riserve, e che non risultano effettuate cessioni di credito;

Visto l'art.102 del D.Lgs. 50/2016 e smi che prevede la sostituzione del certificato di Collaudo con il Certificato di regolare Esecuzione per lavori di importo sino a € 1.000.000;

Ritenuto, sulla base dei documenti ricevuti, di approvare il certificato di Regolare Esecuzione della Ditta Progetto Segnaletica Srl, con le risultanze espresse dal Direttore

dei Lavori;

Dato atto che:

- la Ditta Progetto Segnaletica Srl ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria n°1/57954/96/190448932 rilasciata in data 24/11/2022 da UnipolSai Assicurazioni S.p.a., con sede a Bologna, per una somma che si ritiene congrua;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n.INAIL_35289735, richiesto in data 28/10/2022, la Ditta Progetto Segnaletica Srl è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
- l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5028, residuo 1290/2022 che verrà inserito nel PEG 2023;
- richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 918358239C e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C25F22000550003;

Visto l'Obiettivo di Gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Realizzazione di tutta la segnaletica, dell'illuminazione pubblica e la fornitura e posa dei guard-rail mancanti per il completamento della messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.P.30 e via Naviglio Nord, in loc. Ponte Vettigano tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia", conservato agli atti del Servizio, da cui risulta un importo netto finale di € 73.729,51 oltre al Certificato di Pagamento n°112 del 23/11/2022;
- di liquidare alla Ditta Progetto Segnaletica Srl il residuo credito netto pari ad € 12.537,77 (IVA esclusa), per un importo complessivo lordo di € 15.296,08 come da fattura n°281/PA del 30/11/2022 e da Certificato di Pagamento n°112 del 23/11/2022;
- di approvare il nuovo quadro economico relativo ai lavori di "Realizzazione di tutta la segnaletica, dell'illuminazione pubblica e la fornitura e posa dei guard-rail mancanti per il completamento della messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.P.30 e via Naviglio Nord, in loc. Ponte Vettigano tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia", così come riportato:

QUADRO ECONOMICO				
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI DA VARIANTE	STATO FINALE
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 63.042,25	€ 60.205,35	€ 70.431,91	€ 70.431,91
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.297,60	€ 3.297,60	€ 3.297,60	€ 3.297,60
TOTALE - Lavori in appalto	**€ 66.339,85**	**€ 63.502,95**	**€ 73.729,51**	**€ 73.729,51**
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 14.594,77	€ 13.970,65	€ 16.220,49	€ 16.220,49
Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.015,38	€ 9.015,38	€ 20,00	€ -
Assicurazione verificatore	€ 50,00	€ 50,00	€ -	€ -
Contributo Anac	€ -	€ -	€ 30,00	€ 30,00
Economie da ribasso (iva compresa)	€ -	€ 3.461,02	€ -	€ -
TOTALE - Somme a disposizione	**€ 23.660,15**	**€ 26.497,05**	**€ 16.270,49**	**€ 16.250,49**
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 90.000,00**	**€ 90.000,00**	**€ 90.000,00**	**€ 89.980,00**
MINORE SPESA				**€ 20,00**

- di dare atto che il quadro economico evidenzia una minore spesa di € 20,00, tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, quale la rata a saldo alla Ditta Progetto Segnaletica Srl, pari ad € 15.296,08 iva inclusa sopra richiamata;
- di dare atto che l'intera minore spesa sopra citata di € 20,00 può passare in economia;
- di dare altresì atto che:
  - ✓ l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5028, residuo 1290/2022 che verrà inserito nel PEG 2023;
  - ✓ la Ditta Progetto Segnaletica Srl ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria n°1/57954/96/190448932 rilasciata in data 24/11/2022 da UnipolSai Assicurazioni S.p.a., con sede a Bologna, per una somma che si ritiene congrua;
  - ✓ il suddetto conto finale è stato firmato della Ditta Progetto Segnaletica Srl senza riserve e che non risultano effettuate cessioni di credito;
  - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n.INAIL_35289735, richiesto in data 28/10/2022, la Ditta Progetto Segnaletica Srl è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;

- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 918358239C e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C25F22000550003;
- ✓ si può svincolare la cauzione definitiva di € 2.540,12 prestata dalla Ditta Progetto Segnaletica Srl a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n°186096532, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni - Agenzia di Mirandola.

Reggio Emilia, lì 16/01/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....