



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

LAVORI: INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA SULLA SP.
15 AL Km. 20 + 080 IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER PIEVE SAN VINCENZO NEL
COMUNE DI VENTASSO

CUP C37H19001960002. - CIG 8368165C34

IMPRESA: CAMAR Soc. Coop.va, Is. Maestà 2 – Castelnovo né Monti (RE), P.Iva 02590000358

CONTRATTO: n.26/2020 prot. n. 18852/7/2020 firmato dal RUP digitalmente in data 24/08/2020

Importo contrattualizzato (al netto di IVA)

€ 286.081,96

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 22 comma 4 D.M. 49/2018)

L'anno Duemilaventuno il giorno 13 del mese di Settembre a Ramiseto - Ventasso (RE);

PREMESSO:

- Visto il progetto esecutivo dei lavori sopraindicati approvato dalla Provincia di Reggio Emilia in data 16/07/2020 con Determinazione Dirigenziale n° 478, redatto dall'Ing. Giuseppe Herman, del complessivo importo contrattuale di 293.350,00 comprensivo degli oneri di sicurezza.
- Visto la Determinazione Dirigenziale n. 506 del 29/07/2020 in cui si aggiudicava in via definitiva non efficace i lavori a favore della Ditta CAMAR Soc. Coop.va srl con sede in Isolato La maestà 2 – Castelnovo né Monti (RE), P.Iva 02590000358, che ha offerto un ribasso pari al 2,53% corrispondente all'importo netto di aggiudicazione pari a € 286.081,96 di cui € 280.006,08 per lavori e € 6.075,88 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per un importo complessivo contrattuale di € 286.081,96 oltre IVA al 22%.
- Visto che la CAMAR Soc. Coop.va ha dichiarato in sede di gara di partecipare per l'Impresa consorziata Morani srl, con sede in Via Costaferrata 14 – Casina (RE), P.Iva 00601130354
- Visto che in data 24 agosto 2020 con rep. n. 2010 è stato stipulato il contratto;
- Visto il Verbale di consegna dei lavori, redatto in data 12/04/2021 e trasmesso in formato digitale a mezzo pec, alla Provincia di Reggio Emilia;
- Visto la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici;

DATO ATTO CHE:

- che per il completamento dei lavori, allo scopo di far fronte all'evoluzione del dissesto riscontrato nel periodo intercorso tra la redazione del progetto e la sua realizzazione, ed a nuove contingenze verificatesi in corso d'opera imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità delle opere in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto è parte integrante, dell'importo complessivo di € 8.918,51 al netto del ribasso d'asta del 2,53%,
- che tale variante trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Geom. Francesco Morani, delegato dalla CAMAR s.c, presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

DI ADEMPIERE A QUANTO SEGUE:

ART.1

- L'Impresa accetta tutte le variazioni apportate al progetto originario secondo quanto previsto nelle perizia di variante e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi ed i nuovi lavori contemplati nella perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto in /epigrafe e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito allegati, per l'importo complessivo di € 8.918,51, al netto del ribasso d'asta del 2,53%, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo, recependo anche per la variante tutte le norme e le prescrizioni del contratto originario e del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.2

- I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dal contratto principale.

ART.3

- Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in oggetto, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori non viene prorogato.

ART.4

- Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Da che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Per l'Impresa
Il Legale rappresentante
Geom. Francesco Morani


S.leg.: Via Costaferrata, n.14 - 42034 Casina (RE)
S.oper.: Via Brugna, n.6 - 42034 Casina (RE)
Tel. 0522.600.709 Fax 0522.200.450
info@morani.it CE.PI.00601130354

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giuseppe Herman

