



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO

LAVORI: **INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE DI INTERESSE REGIONALE SULLA S.P. 513R "DI VAL D'ENZA" AL KM 52+470 IN COMUNE DI VETTO.**
CIG 85643125D6 - CUP C87H18000720005.

APPROVAZIONE PROGETTO: **Determinazione Dirigenziale n° 972 del 18/12/2020**

IMPORTO LAVORI: **a base d'asta € 85.953,05, di cui € 84.186,00 per lavori ed € 1.767,05 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - corrispondente ad un importo netto di contratto € 75.168,82, di cui € 73.401,77 per lavori ed € 1.767,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (per un ribasso del 12,81%).**

IMPRESA: **CROVETTI DANTE S.r.l., con sede legale a Pievepelago (MO) in Via Villaggio Artigiano n. 57, località Isolalunga.**

CONTRATTO DI APPALTO: **Protocollo n° 20242 del 26/07/2021**

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 972 del 18/12/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo netto dei lavori di € 85.953,05 (di cui € 84.186,00 per lavori ed € 1.767,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- con Determinazione Dirigenziale n° 459 del 17/06/2021, rettificata con Determinazione Dirigenziale n° 535 del 08/07/2021, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta CROVETTI DANTE S.r.l., con sede legale a Pievepelago (MO) in Via Villaggio Artigiano n. 57, località Isolalunga - C.F. e P.IVA 02027590369, che ha offerto un ribasso percentuale del 12,81% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 75.168,82 di cui € 73.401,77 per lavori ed € 1.767,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 26/07/2021 è stato sottoscritto il contratto con la ditta CROVETTI DANTE S.r.l. (Protocollo n° 20242 del 26/07/2021);
- i lavori in oggetto sono stati consegnati il giorno **30 marzo 2022** e che pertanto decorre il periodo utile per il loro compimento, stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni **60 (sessanta)** naturali e consecutivi, con conseguente loro ultimazione entro il **28 maggio 2022**;
- in data 13/05/2022 è stato emesso uno Stato di avanzamento lavori (SAL 1) per un importo di lavori pari a di € 63.556,67, al netto dell'IVA di legge;

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di concordare n. 9 nuovi prezzi, dettagliatamente specificati nel Verbale Nuovi Prezzi sottoscritto in data 17/05/2022;
- i lavori sono stati sospesi in data 27/05/2022, per le motivazioni contenute nel relativo Verbale di sospensione dei lavori;

Considerato che:

- durante la pulizia e preparazione dell'area di intervento è emersa una instabilità del muro di sottoscarpa in pietra esistente che ha portato alla demolizione di una parte e, in considerazione della forte pendenza del versante a valle strada, ha reso impraticabile la realizzazione di una pista di cantiere, con conseguenti difficoltà di movimentazione delle macchine perforatrici; si è reso pertanto necessario aumentare le dimensioni della trave di collegamento dei micropali per migliorare la stabilità della sede stradale;
- in considerazione delle difficoltà di reperimento dei materiali dovute alle attuali eccezionali condizioni di mercato è stato necessario, durante l'esecuzione dei lavori, modificare la tipologia di armatura dei micropali;
- in accordo con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato valutato di incrementare le lavorazioni ed i dispositivi relativi alla sicurezza, anche al fine della protezione della viabilità nella sottostante strada comunale;
- la Direzione Lavori ha, pertanto, redatto una perizia di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), p.ti 1) e 2), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per l'esecuzione delle opere previste in detta perizia è emersa la necessità di concordare n. 9 nuovi prezzi, dettagliatamente specificati nel Verbale nuovi prezzi allegato;

L'importo contrattuale aumenta pertanto a Euro 87.276,08, IVA esclusa.

Dato atto che:

- le opere in variante prevedono modifiche delle lavorazioni che in fase di esecuzione comporteranno un aumento rispetto alle tempistiche previste per le opere contrattuali e pertanto il Direttore dei Lavori propone di concedere una proroga dei lavori di 5 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine di ultimazione previsto, al fine di consentire all'impresa il completamento dei lavori a perfetta regola d'arte;
- i lavori inerenti la variante in oggetto, per come sopradescritto, non alterano la sostanza del progetto né le condizioni del contratto principale;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrati dal verbale nuovi prezzi sino ad ora sottoscritto.

Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 09/06/2020 in Reggio Emilia tra il sottoscritto Ing. Maurizio La Macchia, in qualità di Direttore dei Lavori, ed il Sig. Giuliano Bernardi, in qualità di Amministratore Unico dell'impresa Crovetto Dante S.r.l., via Viallaggio Artigiano n. 57, Pievepelago (MO), è stato concordato il presente

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Con il quale si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Il Sig. Giuliano Bernardi, in qualità di Amministratore Unico dell'impresa Crovetto Dante S.r.l., dopo aver preso visione della perizia di variante suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori caratterizzanti la variante, il tutto come riportato nella perizia, facenti parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e

condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto allegato al Contratto principale senza che questo comporti titolo a vantare alcuna pretesa. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto di Appalto stipulato in data 26/07/2021, di cui al Protocollo n° 20242 del 26/07/2021. I lavori saranno eseguiti dalla predetta impresa Crovetti Dante S.r.l..

Art. 2 - Per le ulteriori lavorazioni saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale integrato dal verbale nuovi prezzi sino ad ora sottoscritto.

Art. 3 - Ad ogni effetto contrattuale il nuovo importo, con un aumento rispetto al contratto originario di cui all'art. 1, risulta essere di Euro 87.276,08, IVA esclusa.

Art. 4 - Si concede una proroga di 5 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive.

Art. 5 - Tutte le tasse, bollo, registro e quant'altro dipendente dal presente atto, sono a carico della ditta assuntrice del lavoro.

Il presente atto di sottomissione, impegnativo sin d'ora per la ditta assuntrice, lo diverrà per l'Amm.ne appaltante solo dopo intervenute le superiori approvazioni viene redatto in doppio originale, letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Reggio Emilia, 09/06/2022

Per l'Impresa
Sig. Giuliano Bernardi

Il Direttore dei Lavori
Ing. Maurizio La Macchia

*(Sottoscritto in forma digitale ai sensi
del D.Lgs. 82/2005)*

*(Sottoscritto in forma digitale ai sensi
del D.Lgs. 82/2005)*

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valerio Bussei

*(Sottoscritto in forma digitale ai sensi
del D.Lgs. 82/2005)*
