

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 765 DEL 09/09/2022**

OGGETTO

LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO TEMPORANEO COMPLETO DI LANTERNE E CENTRALINA PER SENSO UNICO ALTERNATO PRESSO "FORNICE A" SU SP35 IN COMUNE DI GUASTALLA AFFIDATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1042 DEL 07/12/2021- ULTERIORE MODIFICA CONTRATTUALE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022 e n. 83 del 13/06/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 1042 del 07/12/2021, sono stati affidati direttamente ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020, con le ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 108 del 2021, all'impresa S.E.A. DI FIACCADORI MATTEO & C SNC, con sede legale in Via delle Ville n. 48/3 a Guastalla (RE) - C.F. e P.IVA 00249830357, i lavori di installazione di un impianto semaforico temporaneo, completo di lanterne e centralina, per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato, presso il ponte denominato "Fornice A", sulla SP35 "Guastalla-ponte Po", in Comune di Guastalla, per l'importo netto di € 3.000,00 oltre all'IVA (22%), pari a complessivi lordi € 3.660,00, di cui al contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza in data 08/02/2022 (Prot. 3098/1/2021);
- contestualmente si è previsto il noleggio dell'impianto semaforico per 120 giorni, in attesa delle attività progettuali e della sostituzione della trave del citato ponte, per ripristinare il normale transito dei veicoli;
- le attività progettuali, le scelte tecniche ed economiche da operare, nonché le procedure di affidamento dei lavori, hanno imposto un cospicuo allungamento dei tempi;
- con determinazione dirigenziale n. 345 del 13/04/2022 è stato modificato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto dei lavori di installazione di un impianto semaforico temporaneo, completo di lanterne e centralina, per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato, presso il ponte denominato "Fornice A", sulla SP35 "Guastalla-ponte Po", in Comune di Guastalla, affidati all'impresa S.E.A. DI FIACCADORI MATTEO & C SNC, con sede legale in Via delle Ville n. 48/3, a Guastalla (RE) - C.F. e P.IVA 00249830357, prevedendo il noleggio per ulteriori 90 giorni;
- durante la fase di esecuzione sono emerse ulteriori criticità relative al taglio della trave, soletta e traversi, che hanno comportato un notevole allungamento dei tempi, così come anche il reperimento della trave da sostituire e gli apparecchi di appoggio;
- con determinazione dirigenziale n. 584 del 06/07/2022 è stato nuovamente modificato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto

dei lavori di installazione di un impianto semaforico temporaneo, completo di lanterne e centralina, per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato, presso il ponte denominato "Fornice A", sulla SP35 "Guastalla-ponte Po", in Comune di Guastalla, affidati all'impresa S.E.A. DI FIACCADORI MATTEO & C SNC, con sede legale in Via delle Ville n. 48/3, a Guastalla (RE) - C.F. e P.IVA 00249830357, prevedendo il noleggio per ulteriori 60 giorni;

- durante la fase di esecuzione sono stati accumulati dei ritardi per il varo della trave;
- l'impresa si è resa disponibile a fornire il noleggio dell'impianto semaforico per ulteriori 30 giorni, al fine di permettere alla Provincia la sostituzione della trave danneggiata e ripristinare le normali condizioni di transito;
- nel caso specifico la modifica del contratto si rende indispensabile poiché risulterebbe del tutto antieconomico lo smontaggio dell'impianto già in essere, ed il montaggio ex novo da parte di un altro operatore economico, con indubbio allungamento dei tempi;

Considerato che:

- nel calcolo del lavoro affidato era stato previsto il montaggio e lo smontaggio di un impianto semaforico, per senso unico alternato ed il noleggio dello stesso per 120 giorni, decorrenti dalla data di messa in esercizio dello stesso, a cui sono stati aggiunti ulteriori 90 giorni ed ulteriori 60;
- a tal fine, si rende necessario modificare nuovamente il contratto con l'operatore economico citato, ricorrendo le condizioni dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per circostanze impreviste ed imprevedibili;
- per le motivazioni suesposte, occorre procedere all'integrazione dei lavori affidati con la citata determinazione dirigenziale n. 1042 del 07/12/2021, all'impresa S.E.A. DI FIACCADORI MATTEO & C SNC, con sede legale in Via delle Ville n. 48/3, a Guastalla (RE) - C.F. e P.IVA 00249830357, in considerazione del fatto che tale modifica non altera la natura generale del contratto, nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- l'istruttoria svolta dall'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile Unico del Procedimento, ha consentito di quantificare il costo della modifica, consistente nell'ulteriore prestazione, per l'importo di € 450,00, esclusa l'IVA pari al 22%;
- l'impresa di cui sopra ha accettato la modifica al contratto proposta per l'importo netto di € 450,00, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale;

Ritenuto di:

- modificare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, il contratto dei lavori sopra citati, affidati all'impresa S.E.A. DI FIACCADORI MATTEO & C SNC, con sede legale in Via delle Ville n. 48/3 a Guastalla (RE) - C.F. e P.IVA 00249830357,

prevedendo il noleggio, per ulteriori 30 giorni, dell'impianto semaforico temporaneo, completo di lanterne e centralina, per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato, presso il ponte denominato "Fornice A", sulla SP35 "Guastalla-ponte Po", in Comune di Guastalla, impegnando la spesa lorda di € 549,00, che vanno ad aggiungersi ai € 6.405,00 lordi, riconosciuti per l'affidamento iniziale e le modifiche contrattuali di cui alle determinazioni dirigenziali n. 345 del 13/04/2022 e n. 584 del 06/07/2022, per un totale lordo complessivo pari a € 6.954,00;

- dare atto che:

- l'ulteriore spesa lorda di € 549,00, trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, tra le somme a disposizione del progetto denominato "Sostituzione trave da ponte su Fornice A lungo la SP35 in comune di Guastalla", dell'importo complessivo stimato in € 160.000,00 - CUP C87H21006840003, con esigibilità anno 2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha:
 - provveduto a confermare l'impresa S.E.A. DI FIACCADORI MATTEO & C SNC, in continuità con l'affidamento iniziale, in quanto possesso della capacità, della strumentazione e della comprovata esperienza nel settore, per l'intervento in questione;
 - attestato che i prezzi praticati sono molto convenienti e comunque assolutamente congrui, in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia di affidamento, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto a quanto già in precedenza affidato;
 - i rapporti contrattuali con S.E.A. DI FIACCADORI MATTEO & C SNC, saranno regolati dal contratto integrativo, con riferimento al contratto principale approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 1042 del 07/12/2021, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza, per mezzo di posta elettronica certificata;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZBC341B711 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C87H21006840003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di modificare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, il contratto dei lavori sopra citati, affidati all'impresa S.E.A. DI FIACCADORI MATTEO & C SNC, con sede legale in Via delle Ville n. 48/3 a Guastalla (RE) - C.F. e P.IVA 00249830357, prevedendo il noleggio, per ulteriori 30 giorni, dell'impianto semaforico temporaneo, completo di lanterne e centralina, per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato, presso il ponte denominato "Fornice A", sulla SP35 "Guastalla-ponte Po", in Comune di Guastalla, impegnando la spesa lorda di € 549,00, che vanno ad aggiungersi ai € 6.405,00 lordi, riconosciuti per l'affidamento iniziale e le modifiche contrattuali di cui alle determinazioni dirigenziali n. 345 del 13/04/2022, n. 584 del

06/07/2022, per un totale lordo complessivo pari a € 6.954,00;

- di dare atto che:

- tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016;
- detta modifica non altera la natura generale del contratto, confermando al tempo stesso, che la componente dei lavori resta economicamente prevalente, rispetto alla quota dei "servizi";
- l'ulteriore spesa lorda di € 549,00, trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, tra le somme a disposizione del progetto denominato "Sostituzione trave da ponte su Fornice A lungo la SP35 in comune di Guastalla", dell'importo complessivo stimato in € 160.000,00 - CUP C87H21006840003, con esigibilità anno 2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha:
 - provveduto a confermare l'impresa S.E.A. DI FIACCADORI MATTEO & C SNC, in continuità con l'affidamento iniziale, in quanto possesso della capacità, della strumentazione e della comprovata esperienza nel settore, per l'intervento in questione;
 - attestato che i prezzi praticati sono molto convenienti e comunque assolutamente congrui, in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia di affidamento, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto a quanto già in precedenza affidato;
 - i rapporti contrattuali con S.E.A. DI FIACCADORI MATTEO & C SNC, saranno regolati dal contratto integrativo, con riferimento al contratto principale approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 1042 del 07/12/2021, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza, per mezzo di posta elettronica certificata;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. ZBC341B711 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C87H21006840003.

Reggio Emilia, lì 09/09/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma