

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 766 DEL 12/09/2022**

OGGETTO

AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE "S. D'ARZO" DI MONTECCHIO EMILIA(RE). - RETTIFICA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n.9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022 e n. 83 del 13/06/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Visti i rilievi mossi sui portali di rendicontazione del Ministero nel non voler riconoscere le spese tecniche relativamente alla redazione della perizia di variante;

Vista la necessità dell'ente di voler procedere nelle operazioni di rendicontazione, al fine dell'erogazione da parte del Ministero dei finanziamenti dovuti per la realizzazione dell'opera;

Dato atto che la Provincia di Reggio Emilia in sede di Rendiconto di Gestione 2021 ha costituito un fondo per le passività potenziali, previsto all'Allegato A1 "Altri accantonamenti" il cui dettaglio è esplicitato nell'atto amm.vo n. 86 del 08/03/2022 e nel quale è previsto l'importo di € 11.926,72 relative alle spese tecniche per la redazione della perizia di variante per l'appalto sopra citato; tale importo verrà applicato al capitolo 4541 del PEG 2022 in occasione della prossima variazione di bilancio e conseguente variazione di PEG;

Vista la proposta con la quale l'istruttore tecnico direttivo, Arch. Giuseppe Ditaranto nonché Responsabile del Procedimento, con nomina del 18 ottobre 2021, richiama in parte quanto già menzionato nella DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 787 DEL 07/10/2021 e fa presente quanto segue:

- con Decreto n. 607/2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017, e stato ripartito il fondo di cui all'art. 25, commi 1 e 2bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, in favore delle Province e Città metropolitane;
- con lo stesso sono stati destinati alla Provincia di Reggio Emilia, risorse pari ad € 1.650.000,00 per la esecuzione dei lavori di "Ampliamento edificio scolastico IS D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)", stabilendo inoltre che l'affidamento, almeno in via provvisoria, dell'appalto dei relativi lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del sopracitato Decreto in G.U.;
- sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017, e stato pubblicato il Decreto n. 607/2017;
- con Decreto del Presidente n. 20 del 09/02/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica del lavoro di "Ampliamento edificio scolastico IS D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)";
- il termine di aggiudicazione in via provvisoria degli interventi finanziati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 607 del 2017 è stato prorogato al 15 ottobre 2019 dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120 di proroga del termine di aggiudicazione interventi finanziati con D.M. n. 607 del 2017;

- a seguito di procedura aperta con determinazione n. 679 del 24/10/2018, sono stati aggiudicati al RTP composto da TECO+ Studio Tecnico Associato di Bologna (mandatario), da Studio di Ingegneria Guidetti-Serri di Reggio Emilia (mandante) e da Beretti Dott. Geol. Paolo di Quattro Castella (RE) - (mandante), i servizi tecnici di architettura e di ingegneria consistenti nella redazione di relazione geologica e geotecnica, progettazione definitivo/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei "Lavori di ampliamento dell'I.S. "S. D'Arzo", sito in Montecchio Emilia (RE), mediante adeguamento sismico e rifunzionalizzazione dell'edificio ex-coop esistente;
- con determinazione dirigenziale n. 576 del 02/08/2019 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., su piattaforma telematica – SATER, fissando il termine di presentazione delle offerte in 20 giorni, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del Codice, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, comma 8 del Codice, per un importo a base d'asta pari ad € 1.220.821,50 (IVA esclusa), di cui € 45.000,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso (CIG: 79946512B6 – CUP: C28H18000000001);
- con Determinazione n. 730 del 11/10/2019, il Dirigente del Servizio interessato ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con sede a Roma, in via dell'Acquedotto del Peschiera n. 182, che ha indicato come consorziata esecutrice l'impresa MILKORI' GROUP SRL, quale offerente un ribasso percentuale di 25,033%, corrispondente all'importo complessivo di € 926.478,10, di cui € 881.478,10 per lavori ed € 45.000,00 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge del 10%;
- in esito alla gara e agli incarichi dati con la DD. 679/2019 (progettazione e D.LL e C.S.) si rimodulava il Quadro economico suddividendo le cifre in modo da rispecchiare lo schema di rendicontazione del Ministero presente sul portale come di seguito:

DESCRIZIONE	D.D. 576/2019	Rimodulazione 1 GIES
IMPORTO TOTALE LAVORI		
lavori soggetti a ribasso	€ 1.175.821,50	€ 881.478,10
oneri sicurezza	€ 45.000,00	€ 45.000,00
TOTALE LAVORI	€ 1.220.821,50	€ 926.478,10
SOMME A DISPOSIZIONE		
lavori in economia	€ -	
Spese tecniche		
rilevi accertamenti indagini (lordo iva)	€ 6.805,64	€ 6.805,65
allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.540,00	€ 1.540,00
imprevisti sui lavori + IVA	€ 54.020,37	€ 54.020,36

acquisizione aree o immobili	€	-	
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	€	-	
accantonamento art 133 commi 3 e 4 codice appalti	€	-	
spese tecniche per incarichi esterni			
- Progetto DL + CSP +CSE	€	150.000,00	€ 112.707,92
- collaudo			
- supporto al RUP			
sommano:	€	212.366,01	
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.	€	14.220,09	€ 14.220,09
spese per accertamenti di laboratorio + IVA			
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)			
accordo bonario (1%)	€	36.624,65	€ 36.624,65
Totale spese tecniche	€	263.210,75	€ 225.918,67
Spese per consulenza o supporto + IV			
Spese per commissioni giudicatrici + IVA			
spese per pubblicità + IVA	€	2.500,00	€ 2.500,00
IVA sui lavori	€	122.082,15	€ 92.647,81
IVA e CASSA su Competenze tecniche	€	40.320,00	€ 30.145,72
tassa Autorità LLPP	€	600,00	€ 600,00
Spese per rilascio visti e pareri	€	465,60	€ 465,60
Acquisto di beni + IVA	€	-	
Spese organizzative e gestionali	€	-	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	429.178,50	€ 352.277,80
SOMME INDISPONIBILI			
ribasso lavori			
IVA sul ribasso			
ribasso su indagini lordo di relativa iva			
ribasso su incarichi professionali			
iva su ribasso relativo agli incarichi professionali			
sommano:			€ 371.244,10
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	1.650.000,00	€ 1.650.000,00

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori e

differenti lavorazioni, derivanti da circostanze sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del contratto, comunque finalizzate al complessivo miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ammissibili ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. C del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii. Si è nuovamente rimodulato il quadro economico ai sensi del punto 6 delle Linee Guida MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0001562.12-02-2018 assorbendo nella voce imprevisti tutte le voci ancora disponibili configurando un Quadro economico come segue:

DESCRIZIONE	Rimodulazione 1 GIES		Rimodulazione 2 GIES	
			ai sensi del punto 6 delle Linee Guida MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0001562.12-02-2018	
IMPORTO TOTALE LAVORI				
lavori soggetti a ribasso	€	881.478,10	€	881.478,10
oneri sicurezza	€	45.000,00	€	45.000,00
TOTALE LAVORI	€	926.478,10	€	926.478,10
SOMME A DISPOSIZIONE				
lavori in economia				
Spese tecniche				
rilievi accertamenti indagini (lordo iva)	€	6.805,65		
allacciamenti ai pubblici servizi	€	1.540,00	€	1.540,00
imprevisti sui lavori + IVA	€	54.020,36	€	97.450,66
acquisizione aree o immobili oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)				
accantonamento art 133 commi 3 e 4 codice appalti				
spese tecniche per incarichi esterni				
- Progetto DL + CSP +CSE	€	112.707,92	€	112.707,92
- collaudo				
- supporto al RUP				
sommano:				
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.	€	14.220,09	€	14.220,09
spese per accertamenti di laboratorio + IVA				
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)				
accordo bonario (1%)	€	36.624,65	€	36.624,65
Totale spese tecniche	€	225.918,67	€	225.918,67
Spese per consulenza o supporto + IVA				
Spese per commissioni				

giudicatrici + IVA			
spese per pubblicità + IVA	€	2.500,00	€ 2.500,00
IVA sui lavori	€	92.647,81	€ 92.647,81
IVA e CASSA su Competenze tecniche	€	30.145,72	€ 30.145,72
tassa Autorità LLPP	€	600,00	€ 600,00
Spese per rilascio visti e pareri	€	465,60	€ 465,60
Acquisto di beni + IVA			
Spese organizzative e gestionali			

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	352.277,80	€ 352.277,80
-----------------------------	---	------------	--------------

SOMME INDISPONIBILI

ribasso lavori			
IVA sul ribasso			
ribasso su indagini lordo di relativa iva			
ribasso su incarichi professionali			
iva su ribasso relativo agli incarichi professionali			
sommano:	€	371.244,10	€ 371.244,10

TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	1.650.000,00	€ 1.650.000,00
-------------------------	---	--------------	----------------

Tenuto conto che:

- è stata redatta una perizia di variante (prot. 9935 del 23/04/2021) , ai sensi del già citato art. 106, comma 1 lett. C del D.Lgs. 50/2016, ed approvata con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 787 DEL 07/10/2021 la quale si intende interamente richiamata, e che il quadro economico relativo a detta variante è sotto riportato nelle relative colonne di confronto:
- l'esecuzione di tali opere comporta variazione al quadro economico come sotto riportato nelle relative colonne di confronto:

DESCRIZIONE	rimodulazione 2 GIES ai sensi del punto 6 delle Linee Guida MIUR.	VARIANTE DD 787/2021	differenze
IMPORTO TOTALE LAVORI			
lavori soggetti a ribasso	€ 881.478,10	€ 946.827,12	65.349,02
oneri sicurezza	€ 45.000,00	€ 45.000,00	0,00
oneri covid		€ 19.400,98	19.400,98
TOTALE LAVORI	€ 926.478,10	€ 1.011.228,10	84.750,00
SOMME A DISPOSIZIONE			

lavori in economia					
Spese tecniche					
rilevi accertamenti indagini (lordo iva)					
allacciamenti ai pubblici servizi	€	1.540,00	€	1.261,93	-278,07
imprevisti sui lavori + IVA	€	97.450,66			-97.450,66
acquisizione aree o immobili					
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)					
accantonamento art 133 commi 3 e 4 codice appalti					
spese tecniche per incarichi esterni					
- Progetto DL + CSP +CSE	€	112.707,92	€	122.107,92	9.400,00
- collaudo					
- supporto al RUP					
sommano:					
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.	€	14.220,09	€	14.220,09	
spese per accertamenti di laboratorio + IVA					
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)			€	955,00	955,00
accordo bonario (1%)					
Totale spese tecniche	€	225.918,67	€	138.544,94	-87.373,73
Spese per consulenza o supporto + IVA					
Spese per commisioni giudicatrici + IVA					
spese per pubblicità + IVA	€	2.500,00	€	1.600,00	-900,00
IVA sui lavori	€	92.647,81	€	101.122,81	8.475,00
IVA e CASSA su Competenze tecniche	€	30.145,72	€	32.579,52	2.433,80
tassa Autorità LLPP	€	600,00	€	825,00	225,00
Spese per rilascio visti e pareri	€	465,60	€	400,00	-65,60
Acquisto di beni + IVA					
Spese organizzative e gestionali					
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	352.277,80	€	275.072,27	-77.205,53
SOMME INDISPONIBILI					
ribasso lavori					
IVA sul ribasso					
ribasso su indagini lordo di relativa iva					
ribasso su incarichi professionali					
iva su ribasso relativo agli incarichi professionali					
sommano:	€	371.244,10	€	363.699,63	-7.544,47
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	1.650.000,00	€	1.650.000,00	0,00

- per quanto evidenziato in premessa è necessario rimodulare il quadro economico di approvazione della perizia di variante e suppletiva come meglio di seguito indicato:

DESCRIZIONE	rimodulazione 2 GIES ai sensi del punto 6 delle Linee Guida MIUR.	VARIANTE (rimodulazione)	differenze
IMPORTO TOTALE LAVORI			
lavori soggetti a ribasso	€ 881.478,10	€ 946.827,12	65.349,02
oneri sicurezza	€ 45.000,00	€ 45.000,00	0,00
oneri covid		€ 19.400,98	19.400,98
TOTALE LAVORI	€ 926.478,10	€ 1.011.228,10	84.750,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
lavori in economia			
Spese tecniche			
rilievi accertamenti indagini (lordo iva)			
allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.540,00	€ 1.261,93	-278,07
imprevisti sui lavori + IVA	€ 97.450,66	€ 4.225,66	-93225
acquisizione aree o immobili			
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)			
accantonamento art 133 commi 3 e 4 codice appalti			
spese tecniche per incarichi esterni			
- Progetto DL + CSP +CSE	€ 112.707,92	€ 112.707,92	
- collaudo			
- supporto al RUP			
sommano:			
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.	€ 14.220,09	€ 14.220,09	
spese per accertamenti di laboratorio + IVA			
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7- bis del codice (assic. Pers)		€ 955,00	955,00
accordo bonario (1%)			
Totale spese tecniche	€ 225.918,67	€ 133.370,60	-8.2548,07
Spese per consulenza o supporto + IVA			
Spese per commisioni giudicatrici + IVA			
spese per pubblicità + IVA	€ 2.500,00	€ 1.600,00	-900,00
IVA sui lavori	€ 92.647,81	€ 101.122,81	8.475,00
IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 30.145,72	€ 30.145,72	0
tassa Autorità LLPP	€ 600,00	€ 825,00	225,00
Spese per rilascio visti e pareri	€ 465,60	€ 400,00	-65,60
Acquisto di beni + IVA			
Spese organizzative e gestionali			

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	352.277,80	€	267.464,13	-8.4813.67
-----------------------------	---	------------	---	------------	------------

SOMME INDISPONIBILI

ribasso lavori

IVA sul ribasso

ribasso su indagini lordo di relativa iva

ribasso su incarichi professionali

iva su ribasso relativo agli incarichi

professionali

sommano:	€	371.244,10	€	371.307,77	63,67
----------	---	------------	---	------------	-------

TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	1.650.000,00	€	1.650.000,00	0,00
-------------------------	---	--------------	---	--------------	------

- per effetto della approvazione della perizia di variante suppletiva, approvata con determinazione n.787/2021, sono stati rideterminati gli oneri relativi alle spese professionali per D.L. e CSE da riconoscere al RTP composto da: Teco+ Studio Tecnico Associato (Mandatario), con sede legale a Bologna in Via A. Tiarini, 20/2B - C.F./P.I. 03907260370, da Studio di Ingegneria Guidetti-Serri (Mandante), con sede a Reggio Emilia in Via P.C. Cadoppi, 14 - C.F./P.I. 01934740356 e da Beretti Dott. Geol. Paolo (Mandante), con sede a Quattro Castella in Via De Gasperi, 2/1 - C.F. BRTPLA71L21C219Z - P.I. 01987270350 (CIG: 7547540B08 - CUP: C28H18000000001, contratto Protocollo n. 643/3/2018 del 07/05/2019) con un incremento contrattuale di € 9.400,00 (al netto el ribasso offerto), escluso CNAAll 4% e IVA al 22%, calcolato proporzionalmente a quanto offerto in sede di gara e sulla base dell'importo dei lavori in variante, per complessivi € 11.926,72 lordi ed imputati sulle risorse di progetto già impegnate alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021 e al corrispondente Cap. 4540 del PEG 2021 impegni 575/2021;
- tali oneri professionali, conseguentemente ai rilievi mossi sui portali di rendicontazione del Ministero della Pubblica Istruzione, non vengono ritenuti da esso finanziabili e pertanto, vista la necessità dell'Ente di voler procedere nelle operazioni di rendicontazione, al fine dell'erogazione da parte del Ministero dei finanziamenti dovuti per la realizzazione dell'opera, propone che la somma complessiva lorda di € 11.926,72 (Euro 9.400,00 oneri professionali + Euro 376,00 Cassa + Euro 2.150,72 Iva) venga rimessa nelle economie di gara, come evidenziato dal summenzionato quadro economico di rimodulazione in cui le somme indisponibili risultano € 371.307,77 rispetto a quanto previsto dal quadro di perizia di variante approvato cui risultavano € 363.699,63 da cui si evince che le stesse non vengono intaccate ma leggermente incrementate;

Visto l'obiettivo di gestione R10G1OG2 del PEG 2022;

Accertata, inoltre, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare la rettifica e la rimodulazione del quadro economico della perizia suppletiva e di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c del D.Lgs 50/20016 agli atti del Servizio speciale per l'Edilizia scolastica e la Sismica, relativa AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE "S. D'ARZO" DI MONTECCHIO EMILIA (RE), di seguito specificato:

DESCRIZIONE	rimodulazione 2 GIES ai sensi del punto 6 delle Linee Guida MIUR.	VARIANTE (rimodulazione)	differenze
IMPORTO TOTALE LAVORI			
lavori soggetti a ribasso	€ 881.478,10	€ 946.827,12	65.349,02
oneri sicurezza	€ 45.000,00	€ 45.000,00	0,00
oneri covid		€ 19.400,98	19.400,98
TOTALE LAVORI	€ 926.478,10	€ 1.011.228,10	84.750,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
lavori in economia			
Spese tecniche			
rilievi accertamenti indagini (lordo iva)			
allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.540,00	€ 1.261,93	-278,07
imprevisti sui lavori + IVA	€ 97.450,66	€ 4.225,66	-93225
acquisizione aree o immobili			
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)			
accantonamento art 133 commi 3 e 4 codice appalti			
spese tecniche per incarichi esterni			
- Progetto DL + CSP +CSE	€ 112.707,92	€ 112.707,92	
- collaudo			
- supporto al RUP			
sommano:			
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.	€ 14.220,09	€ 14.220,09	
spese per accertamenti di laboratorio + IVA			
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)		€ 955,00	955,00
accordo bonario (1%)			
Totale spese tecniche	€ 225.918,67	€ 133.370,60	-82.548,07
Spese per consulenza o supporto + IVA			
Spese per commisioni giudicatrici + IVA			
spese per pubblicità + IVA	€ 2.500,00	€ 1.600,00	-900,00
IVA sui lavori	€ 92.647,81	€ 101.122,81	8.475,00
IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 30.145,72	€ 30.145,72	0
tassa Autorità LLPP	€ 600,00	€ 825,00	225,00
Spese per rilascio visti e pareri	€ 465,60	€ 400,00	-65,60

Acquisto di beni + IVA
Spese organizzative e gestionali

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	352.277,80	€	267.464,13	-84.813,67
-----------------------------	---	------------	---	------------	------------

SOMME INDISPONIBILI

ribasso lavori

IVA sul ribasso

ribasso su indagini lordo di relativa iva

ribasso su incarichi professionali

iva su ribasso relativo agli incarichi

professionali

sommano:	€	371.244,10	€	371.307,77	63,67
----------	---	------------	---	------------	-------

TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	1.650.000,00	€	1.650.000,00	0,00
-------------------------	---	--------------	---	--------------	------

- di dare atto che:
 - a seguito della variante approvata con determinazione n.787/2021, erano stati rideterminati gli oneri relativi alle spese professionali per DL e CSE da riconoscere al RTP composto da: Teco+ Studio Tecnico Associato (Mandatario), con sede legale a Bologna in Via A. Tiarini, 20/2B - C.F./P.I. 03907260370, da Studio di Ingegneria Guidetti-Serri (Mandante), con sede a Reggio Emilia in Via P.C. Cadoppi, 14 - C.F./P.I. 01934740356 e da Beretti Dott. Geol. Paolo (Mandante), con sede a Quattro Castella in Via De Gasperi, 2/1 - C.F. BRTPLA71L21C219Z - P.I. 01987270350 (CIG: 7547540B08 - CUP: C28H18000000001, contratto Protocollo n. 643/3/2018 del 07/05/2019), con un incremento contrattuale di € 9.400,00 (al netto del ribasso offerto) escluso CNAAll 4% e IVA al 22%, calcolato proporzionalmente a quanto offerto in sede di gara e sulla base dell'importo dei lavori in variante, per complessivi lordi € 11.926,72;
 - conseguentemente ai rilievi mossi sui portali di rendicontazione del Ministero della Pubblica Istruzione, non vengono ritenuti finanziabili gli oneri professionali scaturiti dalla redazione di detta perizia di variante da parte del Ministero e pertanto, visto la necessità dell'ente di voler procedere nelle operazioni di rendicontazione, al fine dell'erogazione da parte del Ministero dei finanziamenti dovuti per la realizzazione dell'opera, ritiene che la somma complessiva lorda di € 11.926,72 (Euro 9.400,00 oneri professionali + Euro 376,00 Cassa + Euro 2.150,72 Iva) venga rimessa nelle economie di gara, le cui somme indisponibili risultano € 371.307,77 rispetto a quanto previsto dal quadro di perizia di variante approvato cui risultavano € 363.699,63 da cui si evince che le stesse non vengono intaccate ma leggermente incrementate rispetto al quadro di rimodulazione da cui risultano € 371.244,10 ;

- la Provincia Di Reggio Emilia in sede di Rendiconto di Gestione 2021 ha costituito un fondo per le passività potenziali, previsto all'Allegato A1 "Altri accantonamenti" il cui dettaglio è esplicitato nell'atto amm.vo n. 86 del 08/03/2022 e nel quale è previsto l'importo di € 11.926,72 relative alle spese tecniche per la redazione della perizia di variante per l'appalto sopra citato; tale importo verrà applicato al capitolo 4541 del PEG 2022 in occasione della prossima variazione di bilancio e conseguente variazione di PEG.

Allegati:

- COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 787 DEL 07/10/2021 - AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE "S. D'ARZO" DI MONTECCHIO EMILIA (RE).

Reggio Emilia, li 12/09/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la
Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma