

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 787 DEL 07/10/2021**

OGGETTO

AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE "S. D'ARZO" DI MONTECCHIO EMILIA
(RE). APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA.

Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 7 del 25/01/2021, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 81 del 03/06/2021 e con Decreto del Presidente n.152 del 27/09/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Vista la proposta con la quale l'Alta Specializzazione Edilizia Scolastica, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con Decreto n. 607/2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017, e stato ripartito il fondo di cui all'art. 25, commi 1 e 2bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, in favore delle Province e Città metropolitane;
- con lo stesso sono stati destinati alla Provincia di Reggio Emilia, risorse pari ad € 1.650.000,00 per la esecuzione dei lavori di “Ampliamento edificio scolastico IS D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)”, stabilendo inoltre che l'affidamento, almeno in via provvisoria, dell'appalto dei relativi lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del sopracitato Decreto in G.U.;
- sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017, e stato pubblicato il Decreto n. 607/2017;
- con Decreto del Presidente n. 20 del 09/02/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica del lavoro di “Ampliamento edificio scolastico IS D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)”;
- il termine di aggiudicazione in via provvisoria degli interventi finanziati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 607 del 2017 è stato prorogato al 15 ottobre 2019 dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120 di proroga del termine di aggiudicazione interventi finanziati con D.M. n. 607 del 2017;
- a seguito di procedura aperta con determinazione n. 679 del 24/10/2018, sono stati aggiudicati al RTP composto da TECO+ Studio Tecnico Associato di Bologna (mandatario), da Studio di Ingegneria Guidetti-Serri di Reggio Emilia (mandante) e da Beretti Dott. Geol. Paolo di Quattro Castella (RE) - (mandante), i servizi tecnici di architettura e di ingegneria consistenti nella redazione di relazione geologica e geotecnica, progettazione definitivo/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei “Lavori di ampliamento dell'I.S. “S. D'Arzo”, sito in Montecchio Emilia (RE), mediante adeguamento sismico e rifunzionalizzazione dell'edificio ex-coop esistente;
- con determinazione dirigenziale n. 576 del 02/08/2019 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii., su piattaforma telematica – SATER, fissando il termine di presentazione delle offerte in 20 giorni, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del Codice, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, comma 8 del Codice, per un importo a base d'asta pari ad € 1.220.821,50 (IVA esclusa), di cui € 45.000,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso (CIG: 79946512B6 – CUP: C28H18000000001);

- con Determinazione n. 730 del 11/10/2019, il Dirigente del Servizio interessato ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con sede a Roma, in via dell'Acquedotto del Peschiera n. 182, che ha indicato come consorziata esecutrice l'impresa MILKORI' GROUP SRL, quale offerente un ribasso percentuale di 25,033%, corrispondente all'importo complessivo di € 926.478,10, di cui € 881.478,10 per lavori ed € 45.000,00 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge del 10%;
- in esito alla gara e agli incarichi dati con la DD 679/2019 (progettazione e D.LL e C.S.) si rimodulava il Quadro economico suddividendo le cifre in modo da rispecchiare lo schema di rendicontazione del Ministero presente sul portale come di seguito:

DESCRIZIONE	D.D. 576/2019	Rimodulazione 1 GIES
IMPORTO TOTALE LAVORI		
lavori soggetti a ribasso	€ 1.175.821,50	€ 881.478,10
oneri sicurezza	€ 45.000,00	€ 45.000,00
TOTALE LAVORI	€ 1.220.821,50	€ 926.478,10
SOMME A DISPOSIZIONE		
lavori in economia		
Spese tecniche		
rilievi accertamenti indagini (lordo iva)	€ 6.805,64	€ 6.805,65
allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.540,00	€ 1.540,00
imprevisti sui lavori + IVA	€ 54.020,37	€ 54.020,36
acquisizione aree o immobili		
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)		
accantonamento art 133 commi 3 e 4 codice appalti		
spese tecniche per incarichi esterni		
- Progetto DL + CSP +CSE	€ 150.000,00	€ 112.707,92
- collaudo		
- supporto al RUP		
sommano:	€ 212.366,01	
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.	€ 14.220,09	€ 14.220,09
spese per accertamenti di laboratorio + IVA		
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)		

accordo bonario (1%)	€ 36.624,65	€ 36.624,65
Totale spese tecniche	€ 263.210,75	€ 225.918,67
Spese per consulenza o supporto + IV		
Spese per commissioni giudicatrici + IVA		
spese per pubblicità + IVA	€ 2.500,00	€ 2.500,00
IVA sui lavori	€ 122.082,15	€ 92.647,81
IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 40.320,00	€ 30.145,72
tassa Autorità LLPP	€ 600,00	€ 600,00
Spese per rilascio visti e pareri	€ 465,60	€ 465,60
Acquisto di beni + IVA		
Spese organizzative e gestionali		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 429.178,50	€ 352.277,80
SOMME INDISPONIBILI		
ribasso lavori		
IVA sul ribasso		
ribasso su indagini lordo di relativa iva		
ribasso su incarichi professionali		
iva su ribasso relativo agli incarichi professionali		
sommano:		€ 371.244,10
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1.650.000,00	€ 1.650.000,00

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori e differenti lavorazioni, derivanti da circostanze sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del contratto, comunque finalizzate al complessivo miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ammissibili ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. C del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii. Si è nuovamente rimodulato il quadro economico ai sensi del punto 6 delle Linee Guida MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0001562.12-02-2018 assorbendo nella voce imprevisti tutte le voci ancora disponibili configurando un Quadro economico come segue:

DESCRIZIONE	Rimodulazione 1 GIES	Rimodulazione 2 GIES ai sensi del punto 6 delle Linee Guida MIUR. AOODGEFID.REGISTR O UFFICIALE (U).0001562.12-02-2018
IMPORTO TOTALE LAVORI		
lavori soggetti a ribasso	€ 881.478,10	€ 881.478,10
oneri sicurezza	€ 45.000,00	€ 45.000,00
TOTALE LAVORI	€ 926.478,10	€ 926.478,10
SOMME A DISPOSIZIONE		
lavori in economia		
Spese tecniche		
rilevi accertamenti indagini (lordo iva)	€ 6.805,65	

allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.540,00	€ 1.540,00
imprevisti sui lavori + IVA	€ 54.020,36	€ 97.450,66
acquisizione aree o immobili		
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)		
accantonamento art 133 commi 3 e 4 codice appalti		
spese tecniche per incarichi esterni		
- Progetto DL + CSP +CSE	€ 112.707,92	€ 112.707,92
- collaudo		
- supporto al RUP		
sommano:		
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.	€ 14.220,09	€ 14.220,09
spese per accertamenti di laboratorio + IVA		
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)		
accordo bonario (1%)	€ 36.624,65	€ 36.624,65
Totale spese tecniche	€ 225.918,67	€ 225.918,67
Spese per consulenza o supporto + IVA		
Spese per commissioni giudicatrici + IVA		
spese per pubblicità + IVA	€ 2.500,00	€ 2.500,00
IVA sui lavori	€ 92.647,81	€ 92.647,81
IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 30.145,72	€ 30.145,72
tassa Autorità LLPP	€ 600,00	€ 600,00
Spese per rilascio visti e pareri	€ 465,60	€ 465,60
Acquisto di beni + IVA		
Spese organizzative e gestionali		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 352.277,80	€ 352.277,80
SOMME INDISPONIBILI		
ribasso lavori		
IVA sul ribasso		
ribasso su indagini lordo di relativa iva		
ribasso su incarichi professionali		
iva su ribasso relativo agli incarichi professionali		
sommano:	€ 371.244,10	€ 371.244,10
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1.650.000,00	€ 1.650.000,00

Tenuto conto che:

- è stata redatta una perizia di variante (prot. 9935 del 23/04/2021) , ai sensi del già citato art. 106, comma 1 lett. C del D.Lgs. 50/2016, consistenti principalmente in adeguamenti del PSC a causa del corona-virus e maggiori opere come ad esempio la demolizione di un ulteriore massetto armato al di sotto del pavimento industriale già oggetto di demolizione, contrariamente a quanto previsto in progetto a seguito dei saggi effettuati, richieste della scuola in riferimento alla predisposizione di un

collegamento impiantistico sottotraccia tra la sede esistente e l'edificio oggetto dei lavori, la realizzazione di nuove porte a servizio dei locali tecnici esistenti in luogo del restauro e modifica di alcuni infissi per motivi costruttivi, differente scelta di pavimentazione e rivestimenti al fine di una miglior riuscita estetica dei locali, altra richiesta della Direzione scolastica per una differente e miglior distribuzione dell'impianto ad aria compressa nei tre laboratori meccatronici. Altre modifiche e migliorie ordinate dalla DL, assolutamente di piccola entità o a costo "0", al fine di una migliore riuscita complessiva del lavoro, talune richieste dalla Direzione scolastica, le citate modifiche sono individuate negli elaborati tecnici che sono depositati agli atti presso il Servizio speciale per l'Edilizia e la Sismica e:

- ✓ Computo metrico estimativo;
 - ✓ Elenco prezzi unitari;
 - ✓ Analisi NP;
 - ✓ Relazione Variante;
 - ✓ Quadro Economico variante;
 - ✓ CME comparativo;
 - ✓ Atto di Sottomissione;
 - ✓ Verbali Nuovi Prezzi (n1,n2,n3);
 - ✓ Cronoprogramma;
 - ✓ Elaborati grafici (architettonici, strutturali e integrazione PSC);
- per effetto della variante in approvazione, è necessario rideterminare gli oneri relativi alle spese professionali per D.L. e CSE da riconoscere al RTP composto da: Teco+ Studio Tecnico Associato (Mandatario), con sede legale a Bologna in Via A. Tiarini, 20/2B - C.F./P.I. 03907260370, da Studio di Ingegneria Guidetti-Serri (Mandante), con sede a Reggio Emilia in Via P.C. Cadoppi, 14 – C.F./P.I. 01934740356 e da Beretti Dott. Geol. Paolo (Mandante), con sede a Quattro Castella in Via De Gasperi, 2/1 – C.F. BRTPLA71L21C219Z - P.I. 01987270350 (CIG: 7547540B08 – CUP: C28H18000000001, contratto Protocollo n. 643/3/2018 del 07/05/2019) con un incremento contrattuale di € 9.400,00 (al netto el ribasso offerto) escluso CNAAll 4% e IVA al 22%, calcolato proporzionalmente a quanto offerto in sede di gara e sulla base dell'importo dei lavori in variante. Per effetto di tale rideterminazione vengono riconosciuti ulteriori 11.926,72 € lordi di CNAAll e IVA, da imputare nelle risorse di progetto già impegnate alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021 e al corrispondente Cap. 4540 del PEG 2021 impegni 575/2021, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003;
 - tale perizia evidenzia un esubero rispetto al quadro economico validato causato dai maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento;
 - la variante descritta non "eccede limite del 50%", previsto dal comma 7, dell'art. 106 D.Lgs 50/2016;
 - i nuovi prezzi sono stati determinati sulla base di quanto disposto al comma 5, dell'art. 8 del D.M. 49 del 2018;
 - tali nuovi prezzi, eccezion fatta per quelli riguardanti la sicurezza, sono soggetti al medesimo ribasso d'asta del contratto di appalto
 - per l'esecuzione di tali opere si concede una proroga pari a giorni 63 naturali e consecutivi e pertanto la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori sarà il

15/11/2021;

- l'esecuzione di tali opere comporta variazione al quadro economico come sotto riportato nelle relative colonne di confronto:

DESCRIZIONE	rimodulazione 2 GIES ai sensi del punto 6 delle Linee Guida MIUR.	VARIANTE	differenze
IMPORTO TOTALE LAVORI			
lavori soggetti a ribasso	€ 881.478,10	€ 946.827,12	65.349,02
oneri sicurezza	€ 45.000,00	€ 45.000,00	0,00
oneri covid		€ 19.400,98	19.400,98
TOTALE LAVORI	€ 926.478,10	€ 1.011.228,10	84.750,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
lavori in economia			
Spese tecniche			
rilievi accertamenti indagini (lordo iva)			
allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.540,00	€ 1.261,93	-278,07
imprevisti sui lavori + IVA	€ 97.450,66		-97.450,66
acquisizione aree o immobili			
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)			
accantonamento art 133 commi 3 e 4 codice appalti			
spese tecniche per incarichi esterni			
- Progetto DL + CSP +CSE	€ 112.707,92	€ 122.107,92	9.400,00
- collaudo			
- supporto al RUP			
sommano:			
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.	€ 14.220,09	€ 14.220,09	
spese per accertamenti di laboratorio + IVA			
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7- bis del codice (assic. Pers)		€ 955,00	955,00
accordo bonario (1%)			
Totale spese tecniche	€ 225.918,67	€ 138.544,94	-87.373,73
Spese per consulenza o supporto + IVA			
Spese per commisioni giudicatrici + IVA			
spese per pubblicità + IVA	€ 2.500,00	€ 1.600,00	-900,00
IVA sui lavori	€ 92.647,81	€ 101.122,81	8.475,00
IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 30.145,72	€ 32.579,52	2.433,80
tassa Autorità LLPP	€ 600,00	€ 825,00	225,00
Spese per rilascio visti e pareri	€ 465,60	€ 400,00	-65,6
Acquisto di beni + IVA			
Spese organizzative e gestionali			

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 352.277,80	€ 275.072,27	-77.205,53
SOMME INDISPONIBILI			
ribasso lavori			
IVA sul ribasso			
ribasso su indagini lordo di relativa iva			
ribasso su incarichi professionali			
iva su ribasso relativo agli incarichi professionali			
sommano:	€ 371.244,10	€ 363.699,63	-7.544,47
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 1.650.000,00	€ 1.650.000,00	0,00

- la percentuale della variante si attesta al 9,15%;
- Verificato che gli interventi nel rispetto del progetto esecutivo originario, finalizzati al miglioramento dell'opera, si inquadrano nei termini dell'art. 106 comma 1 lett c del D.Lgs 50/2016 come attestato dal DL secondo l'art 8 del DM 49/2018;
- per quanto riguarda gli esuberanti di detta perizia si sono utilizzati in parte anche i ribassi d'asta presenti nelle somme indisponibili da DM 607/2017 in forza della legge 120/2020 art 8 comma 4 lett b recita "b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento
- l'impresa ha rilasciato apposita dichiarazione di non aver ricevuto e si impegna a non richiedere eventuali sussidi provenienti dalla finanza pubblica per i medesimi costi riconosciuti con il presente provvedimento (pec prot 26029/2021);
- la maggiore spesa per lavori pari a € 93.225,00 IVA compresa risulta disponibile nell'ambito delle risorse già impegnate per la realizzazione dell'opera alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021 e al corrispondente Cap. 4540 del PEG 2021 impegni 574-575/2021, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 (finanziato dal D.M. 607/2017).

Visto l'obiettivo di gestione n. R10G1G03.

Accertata, inoltre, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c del D.Lgs 50/20016, la perizia suppletiva e di variante, agli atti del Servizio speciale per l'Edilizia e la Sismica, relativa ai "Ampliamento edificio scolastico IS D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)" - (CIG: 79946512B6 – CUP: C28H1800000001); con il quadro economico che risulta suddiviso come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	rimodulazione 2 GIES ai sensi del punto 6 delle Linee Guida MIUR.	VARIANTE	differenze
IMPORTO TOTALE LAVORI			
lavori soggetti a ribasso	€ 881.478,10	€ 946.827,12	65.349,02
oneri sicurezza	€ 45.000,00	€ 45.000,00	0,00
oneri covid		€ 19.400,98	19.400,98
TOTALE LAVORI	€ 926.478,10	€ 1.011.228,10	84.750,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
lavori in economia			
Spese tecniche			
rilevi accertamenti indagini (lordo iva)			
allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.540,00	€ 1.261,93	-278,07
imprevisti sui lavori + IVA	€ 97.450,66		-97.450,66
acquisizione aree o immobili			
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)			
accantonamento art 133 commi 3 e 4 codice appalti			
spese tecniche per incarichi esterni			
- Progetto DL + CSP +CSE	€ 112.707,92	€ 122.107,92	9.400,00
- collaudo			
- supporto al RUP			
sommano:			
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.	€ 14.220,09	€ 14.220,09	
spese per accertamenti di laboratorio + IVA			
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7- bis del codice (assic. Pers)		€ 955,00	955,00
accordo bonario (1%)			
Totale spese tecniche	€ 225.918,67	€ 138.544,94	-87.373,73
Spese per consulenza o supporto + IVA			
Spese per commisioni giudicatrici + IVA			
spese per pubblicità + IVA	€ 2.500,00	€ 1.600,00	-900,00
IVA sui lavori	€ 92.647,81	€ 101.122,81	8.475,00
IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 30.145,72	€ 32.579,52	2.433,80
tassa Autorità LLPP	€ 600,00	€ 825,00	225,00
Spese per rilascio visti e pareri	€ 465,60	€ 400,00	-65,60
Acquisto di beni + IVA			
Spese organizzative e gestionali			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 352.277,80	€ 275.072,27	-77.205,53
SOMME INDISPONIBILI			
ribasso lavori			

IVA sul ribasso

ribasso su indagini lordo di relativa iva

ribasso su incarichi professionali

iva su ribasso relativo agli incarichi

professionali

sommano:

€ 371.244,10

€ 363.699,63

-7.544,47

TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 1.650.000,00

€ 1.650.000,00

0,00

- 2) di approvare il verbale nuovi prezzi;
- 3) di affidare i maggiori lavori alla Ditta UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con sede a Roma, in via dell'Acquedotto del Peschiera n. 182, che ha indicato come consorziata esecutrice l'impresa MILKORI' GROUP SRL, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni previsti dal contratto principale;
- 4) approvare l'integrazione degli oneri professionali per D.L. e CSE da riconoscere al RTP composto da: Teco+ Studio Tecnico Associato (Mandatario), con sede legale a Bologna in Via A. Tiarini, 20/2B - C.F./P.I. 03907260370, da Studio di Ingegneria Guidetti-Serri (Mandante), con sede a Reggio Emilia in Via P.C. Cadoppi, 14 - C.F./P.I. 01934740356 e da Beretti Dott. Geol. Paolo (Mandante), con sede a Quattro Castella in Via De Gasperi, 2/1 - C.F. BRTPLA71L21C219Z - P.I. 01987270350 (CIG: 7547540B08 - CUP: C28H18000000001, contratto Protocollo n. 643/3/2018 del 07/05/2019) con un incremento contrattuale di € 9.400,00 (al netto del ribasso offerto) escluso CNAAll 4% e IVA al 22%, calcolato proporzionalmente a quanto offerto in sede di gara e sulla base dell'importo dei lavori in variante. Per effetto di tale rideterminazione vengono riconosciuti ulteriori 11.926,72 € lordi di CNAAll e IVA, da imputare nelle risorse di progetto già impegnate alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021 e al corrispondente Cap. 4540 del PEG 2021 impegni 575/2021, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003;
- 5) di dare atto che:
 - ✓ per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente variante, il termine di ultimazione lavori viene portato al 15/11/2021, quale proroga fine lavori;
 - ✓ l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e che in data 10/09/2021 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio interessato, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei lavori integrativi della variante;
 - ✓ la variante rientra nella fattispecie di quanto già previsto dall'art. all'art. 106 comma 1 lett.c del Dlgs 50/2016;
 - ✓ la maggiore spesa per lavori pari a € 93.225,00 IVA compresa risulta disponibile nell'ambito delle risorse già impegnate per la realizzazione dell'opera alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021 e al corrispondente Cap. 4540 del PEG 2021 impegni 574-575/2011, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 (finanziato dal D.M. 607/2017);
 - ✓ con l'impresa di cui sopra si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale secondo la norma di legge;
 - ✓ il Responsabile Unico del Procedimento interessato potrà in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola, ivi compresa la

verifica degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Reggio Emilia, li 07/10/2021

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Speciale per l'Edilizia
Scolastica e la Sismica
F.to PECORINI DANIELE

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma