

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 159 DEL 07/03/2023**

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SULLA CROSTOLINA, LUNGO LA SP35, NEL COMUNE DI GUASTALLA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA E CONTESTUALE RICONOSCIMENTO MAGGIORI SPESE TECNICHE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 1014 del 29/12/2020, è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Stefano Paterlini, con studio in Via Gandhi n. 24 a Reggio Emilia - C.F. PTRSFN74A09H223I - P.IVA 01997350358, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1443, il servizio tecnico per la progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, dell'intervento di *“manutenzione straordinaria del viadotto sulla Crostolina, lungo la SP35 in Comune di Guastalla”*, con il ribasso del 31,15%, corrispondente a netti € 25.864,65 (di cui € 13.299,49 per la progettazione ed € 12.565,16 per l'esecuzione lavori) oltre all'ulteriore sconto di € 300,00 ai sensi dell'art.103, comma 11, del D.Lgs.50/2016, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 25.564,65, corrispondenti a lordi € 32.436,43 (comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dell'IVA di legge);
- con determinazione dirigenziale n. 981 del 29/11/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SULLA CROSTOLINA, LUNGO LA SP35, NEL COMUNE DI GUASTALLA”*, per l'importo di € 500.000,00, di cui € 340.000,00 netti per lavori, comprensivi di € 27.263,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui al Decreto n. 1 del 03/01/2020 (intervento n. 66):

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI	Importo Parziale	Importo Totale
IMPORTO LAVORIA BASE D'ASTA SOGGETTA RIBASSO	312.736,14 €	
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	27.263,86 €	
Totale lavori in appalto		340.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori(22%)	74.800,00 €	
Incarico per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA Compresa)	32.436,43 €	
Prove distruttive e non distruttive previste nel piano delle indagini (IVA compresa)	9.591,43 €	
Prove per rilascio certificato regolare esecuzione (IVA compresa)	8.540,00 €	
Spese per pubblicità gara	300,00 €	
Contributo ANAC	225,00 €	
Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti (IVA compresa)	27.307,14 €	
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80%	5.440,00 €	
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20%	1.360,00 €	
Totale somme a disposizione		160.000,00 €
TOTALE INTERVENTO		500.000,00 €

- Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Giuseppe Tummino;
- a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2, par 2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, con determinazione dirigenziale n. 5 del 13/01/2022, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa GRENTI SPA, con sede a Solignano (PR), in via Marconi 6, C.F./P.IVA 01514520343, con il ribasso del 6%, corrispondente ad un importo complessivo netto di di € 321.235,83 (IVA esclusa), di cui € 293.971,97 per lavori e € 27.263,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA al 22%, pari a complessivi lordi € 391.907,71;
- con detta impresa, in data 04/04/2022, è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata n. ord. 17/2022 - Prot. 8178/2022;
- il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione
IMPORTO LAVORI	312.736,14 €	293.971,97 €
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	27.263,86 €	27.263,86 €
Totale lavori in appalto	340.000,00 €	321.235,83 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	74.800,00 €	70.671,88 €
Incarico per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA Compresa)	32.436,43 €	32.436,43 €
Prove distruttive e non distruttive previste nel piano delle indagini (IVA compresa)	9.591,43 €	9.591,43 €
Prove per rilascio certificato regolare esecuzione (IVA compresa)	8.540,00 €	8.540,00 €
Spese per pubblicità gara	300,00 €	300,00 €
Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €
Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti (IVA compresa)	27.307,14 €	27.307,14 €
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80%	5.440,00 €	5.440,00 €
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20%	1.360,00 €	1.360,00 €
Ribasso e minore IVA		22.892,29 €
Totale somme a disposizione	160.000,00 €	178.764,17 €
TOTALE INTERVENTO	500.000,00 €	500.000,00 €

- per detti lavori è stata disposta una consegna parziale in data 04/04/2022, per poi essere stati consegnati definitivamente dal Direttore dei Lavori in data 02/11/2022, come da relativo verbale;
- con determinazione dirigenziale n. 875 del 12/10/2022, si è provveduto alla compensazione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2022, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, approvando, tra l'altro, lo stato di avanzamento lavori n. 1-bis contabilizzato con Certificato di pagamento n. 80 pari a netti € 4.996,38, corrispondenti a lordi € 6.095,58, che ha trovato copertura, come da disposizioni legislativa, alla voce "imprevisti" delle somme a disposizione del relativo progetto;

Evidenziato che, in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire delle variazioni di quantità, in quanto sia le attività di ripristino del calcestruzzo, che di impermeabilizzazione della soletta hanno comportato un decremento e/o la non esecuzione di altre lavorazioni ritenute non indispensabili;

Visti:

- il D.L. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) conv. in L. 79/2022 che all'art. 7 (Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), ha disposto quanto segue *«comma 2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016, s'interpreta nel senso che, tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. 2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità*

dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali»;

- *i pareri ANAC “FUNZ CONS 34/2022” e “FUNZ CONS 37/2022” del 13/09/2022, nei quali si legge “Ancorché si tratti di una previsione specificamente riferita all’attuazione del PNRR (come si evince dalla rubrica della norma), alla stessa può essere assegnata valenza generale, stante il carattere interpretativo della medesima, volta a chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016.”, continuando “In tal senso, l’applicazione della disposizione de qua può essere invocata, come ivi previsto, nel caso di circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”, anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti all’attuazione del PNRR, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del Codice, in ordine al divieto di modifiche sostanziali al contratto d’appalto ai sensi del comma 4 e ai vincoli stabiliti dal comma 7 della stessa disposizione”;*
- *la Legge 197 del 29/12/2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” pubblicata in G.U. 303 del 29 Dicembre 2022, S.O. n. 43, che dispone all'art. 1 comma 373 “Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, ai sensi del comma 371, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge” e ancora al comma 458 lettera b) del medesimo art. 1 si legge “6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano:*

nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.”;

Considerato che:

- la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile, in quanto i maggiori oneri del ripristino del calcestruzzo è possibile conteggiarli solo dopo l'idrodemolizione dello stato carbonato e lo stesso vale per l'impermeabilizzazione della soletta, in quanto una volta fresata la pavimentazione stradale si è optato per un'impermeabilizzazione totale, ciò per preservare le strutture dell'opera;
- il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha pertanto redatto una perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 106, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale;
- detti lavori non alterano la natura generale del contratto, poiché non introducono lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto (opere stradali) e sono afferenti pertanto alle seguenti categorie:
 - OG3 per euro 352.232,46;
- i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale e per l'esecuzione degli stessi il RUP, su richiesta dell'impresa, ha concesso ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, una proroga di 30 giorni sul termine di scadenza contrattuale (Prot. 7996 del 22/02/2023);
- detta variante conclude nell'importo netto di € 30.996,62, portando l'importo contrattuale da € 321.235,83 a € 352.232,46, senza aumento della spesa complessiva originariamente impegnata;
- in data 22/02/2023 tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore, è stato concordato e sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi;

- l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e in data 22/02/2023, ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;
- i maggiori importi per i lavori, aumentano contestualmente le spese tecniche dovute al professionista, così come richiesto dalla Direzione Lavori;
- le maggiori spese tecniche sono state calcolate con i parametri di cui al DM 17/06/2016, considerando come categoria delle opere S.03 per la prestazione "Qcl.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera", applicando a quest'ultimo importo il ribasso offerto in sede di affidamento, pari al 31,15%, per un importo netto di € 1.763,40, a cui aggiungere gli oneri previdenziali e assistenziali, nonchè l'IVA, pari a complessivi lordi € 2.237,40;
- si riporta nel seguito il quadro economico di raffronto, rimodulato tra le somme a disposizione:

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Differenze
IMPORTO LAVORI	312.736,14 €	293.971,97 €	325.740,31 €	31.768,34 €
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetta ribasso)	27.263,86 €	27.263,86 €	26.492,15 €	- 771,71 €
Totale lavori in appalto	340.000,00 €	321.235,83 €	352.232,46 €	30.996,63 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori(22%)	74.800,00 €	70.671,88 €	77.491,14 €	6.819,26 €
Incarico per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA Compresa)	32.436,43 €	32.436,43 €	32.436,43 €	- €
Prove distruttive e non distruttive previste nel piano delle indagini (IVA compresa)	9.591,43 €	9.591,43 €	9.591,43 €	- €
Maggiori spese tecniche per redazione perizia di variante (oneri previdenziali e IVA compresa)	- €	- €	2.237,40 €	2.237,40 €
Prove per rilascio certificato regolare esecuzione (IVA compresa)	8.540,00 €	8.540,00 €	- €	- 8.540,00 €
Spese per pubblicità gara	300,00 €	300,00 €	- €	- 300,00 €
Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €	225,00 €	- €
Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti (IVA compresa)	27.307,14 €	27.307,14 €	18.050,14 €	- 9.257,00 €
Oneri per pagamento occupazione temporanea aree private	- €	- €	936,00 €	936,00 €
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80%	5.440,00 €	5.440,00 €	5.440,00 €	- €
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20%	1.360,00 €	1.360,00 €	1.360,00 €	- €
Ribasso e minore IVA	- €	22.892,29 €	- €	- 22.892,29 €
Totale somme a disposizione	160.000,00 €	178.764,17 €	147.767,54 €	- 30.996,63 €
TOTALE INTERVENTO	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	

Ritenuto di:

- accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di variante e suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;
- prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell'importo netto di € 30.996,63, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 352.232,46, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

- dare atto che:
 - la maggiore spesa per i lavori di netti € 30.996,63, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 37,815,89, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 680/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;
 - la maggiore spesa per il servizio tecnico, inerente la prestazione "Qcl.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera" di € 1.763,40, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché l'IVA di legge, pari a complessivi lordi € 2.237,40, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 680/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 898099143A e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C87H19001500001;

Richiamati, altresì, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto relativo al servizio tecnico sopra citato, il Codice Identificativo di Gara (CIG) ZA52FB9272 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C87H19001500001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare le motivazioni descritte in premessa, che giustificano la redazione della perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SULLA CROSTOLINA, LUNGO LA SP35, NEL COMUNE DI GUASTALLA"*;
- di prendere atto e approvare inoltre:
 - la perizia di variante e suppletiva di cui sopra, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 50/2016, dell'importo di € 30.996,63, che porta l'importo contrattuale dei lavori a netti € 352.232,46, senza aumento della somma originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Differenze
IMPORTO LAVORI	312.736,14 €	293.971,97 €	325.740,31 €	31.768,34 €
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetta a ribasso)	27.263,86 €	27.263,86 €	26.492,15 €	- 771,71 €
Totale lavori in appalto	340.000,00 €	321.235,83 €	352.232,46 €	30.996,63 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori(2%)	74.800,00 €	70.671,88 €	77.491,14 €	6.819,26 €
Incarico per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA Compresa)	32.436,43 €	32.436,43 €	32.436,43 €	- €
Prove distruttive e non distruttive previste nel piano delle indagini (IVA compresa)	9.591,43 €	9.591,43 €	9.591,43 €	- €
Maggiori spese tecniche per redazione perizia di variante (oneri previdenziali e IVA compresa)	- €	- €	2.237,40 €	2.237,40 €
Prove per rilascio certificato regolare esecuzione (IVA compresa)	8.540,00 €	8.540,00 €	- €	- 8.540,00 €
Spese per pubblicità gara	300,00 €	300,00 €	- €	- 300,00 €
Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €	225,00 €	- €
Imprevisti, accordi bonari ed arrotondamenti (IVA compresa)	27.307,14 €	27.307,14 €	18.050,14 €	- 9.257,00 €
Oneri per pagamento occupazione temporanea aree private	- €	- €	936,00 €	936,00 €
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80%	5.440,00 €	5.440,00 €	5.440,00 €	- €
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20%	1.360,00 €	1.360,00 €	1.360,00 €	- €
Ribasso e minore IVA	- €	22.892,29 €	- €	- 22.892,29 €
Totale somme a disposizione	160.000,00 €	178.764,17 €	147.767,54 €	- 30.996,63 €
TOTALE INTERVENTO	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	

- il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, conservato agli atti del Servizio e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento;
- di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'impresa GRENTI SPA, con sede legale in Via Marconi n. 6, Solignano (PR) - P.IVA 01514520343, che si è resa disponibile, a eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale, senza iscrivere riserva alcuna;
- di estendere, ai sensi del citato art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, per cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto, il servizio tecnico per la progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, per l'intervento in parola, affidato all'Ing. Stefano Paterlini, con studio in Via Gandhi n. 24 a Reggio Emilia - C.F. PTRSFN74A09H223I - P.IVA 01997350358, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1443, riconoscendogli la prestazione "Qcl.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera", per € 1.763,40, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, nonchè all'IVA di legge, per un importo complessivo di € 2.237,40, che vanno ad aggiungersi ai 32.436,43 € lordi riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 34.673,83;
- di dare atto che:
 - i nuovi prezzi sono stati dedotti dal Listino Prezzi ANAS e per le voci non ricomprese in detto listino sono state formulate analisi prezzi;
 - la maggiore spesa per i lavori di netti € 30.996,63, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 37,815,89, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegno riscritto n. 680/2023 del PEG 2023,

Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;

- tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'appaltatore ha dichiarato di accettare la modifica al contratto proposta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e in data 22/02/2023 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;
- con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- la maggiore spesa per il servizio tecnico, inerente la prestazione "Qcl.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera" di € 1.763,40, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché l'IVA di legge, pari a complessivi lordi € 2.237,40, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegno riscritto n. 680/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 898099143A e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C87H19001500001;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto relativo al servizio tecnico di cui sopra, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. ZA52FB9272 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C87H19001500001;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Giuseppe Tummino, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia.

Reggio Emilia, li 07/03/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma