



## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

### SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO

\* \* \*

LAVORI: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE IN DISSESTO DELLA SP64 AL KM 9+200 IN COMUNE DI CARPINETI.

CIG: 9211646ABF – CUP: C47H21007170001.

APPROVAZIONE PROGETTO: Determinazione Dirigenziale n° 435 del 13/05/2022.

IMPORTO LAVORI: a base d'asta € 60.610,43, di cui € 55.589,69 per lavori ed € 5.020,74 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - corrispondente ad un importo netto di contratto € 59.582,02 di cui € 54.561,28 per lavori ed € 5.020,74 per oneri per la sicurezza (per un ribasso del 1,85%).

IMPRESA: PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C., via Triglia n. 51, Villa Minozzo (RE).

CONTRATTO DI APPALTO: n° Ord. 27/2022 del 23/06/2022, Protocollo n. 17521/2022.

### ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 22 comma 4 D.M. 49/2018)

#### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 435 del 13/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo netto dei lavori di € 60.610,43 (di cui € 55.589,69 per lavori ed € 5.020,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), e con la medesima Determinazione Dirigenziale i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C., via Triglia n. 51, Villa Minozzo (RE), che ha offerto un ribasso percentuale del 1,85% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 59.582,02 di cui € 54.561,28 per lavori ed € 5.020,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 23/06/2022 è stato sottoscritto il contratto con l'impresa PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C., contratto n° Ord. 27/2022 Protocollo n. 17521/2022.

- i lavori in oggetto vennero consegnati il giorno 05 Aprile 2023 e che pertanto decorre il periodo utile per il loro compimento, stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, con conseguente loro ultimazione entro il 03/06/2023.
- con verbale del 16/05/2023 i lavori furono sospesi per condizioni meteorologiche e allerte meteo che impedivano il proseguimento dei lavori.

Considerato che:

- a seguito delle copiose piogge a partire dal 16/05/2023 si è verificato un dissesto nella scarpata di monte in adiacenza all'opera appena realizzata;
- per mettere in sicurezza il dissesto sopra evidenziato occorre realizzare un'ulteriore opera lunga 10 metri sovrastata da n. 2 file di gabbioni 2,00x1,00x1,00 metri;
- la SP 64 è una importante arteria che collega la frazione di Valestra alla SP 19 e vi è la presenza di varie aziende con transito di mezzi pesanti che non possono transitare in direzione Valestra;
- le zone di intervento sono in fregio all'attuale cantiere, è ancora possibile avvalersi dell'Impresa appaltatrice dei lavori in epigrafe, giacché gli stessi non sono ancora ultimati, nè quanto alla tempistica contrattuale, nè come disponibilità economica sui capitoli di spesa assegnati al Servizio;

Considerato altresì che occorre provvedere :

- alla messa in sicurezza della scarpata di monte della SP 64 al km 9+200 mediante realizzazione di due file di gabbioni che poggiano su una soletta in c.a. lunga 10 metri e larga 2.30 metri;

Dato atto che:

- la Direzione Lavori ha, pertanto, redatto una perizia di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettere c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- le opere in variante prevedono modifiche delle lavorazioni che in fase di esecuzione non comporteranno comunque un aumento rispetto alle tempistiche previste per le opere contrattuali;
- i lavori inerenti la variante in oggetto, per come sopradescritto, non alterano la sostanza del progetto né le condizioni del contratto principale;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrati dal verbale nuovi prezzi sino ad ora sottoscritto

L'importo contrattuale aumenta pertanto a € 63.343,36 oneri fiscali esclusi

Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 25/05/2021 in Reggio Emilia tra il sottoscritto Ing. Francesco Vasirani, in qualità di Direttore dei Lavori, ed il Geom. Francesco Incerti Parenti, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della ditta PARENTI COSTRUZIONI SNC., - Via Triglia n. 51 – 42030 Villa Minozzo (RE), è stato concordato il presente

Accertato che:

- l'impresa ad oggi ha eseguito diverse lavorazioni come si evince dal libretto misure redatto dalla Direzione Lavori;

Viste:

- le condizioni meteorologiche e le allerte meteo per criticità idrogeologica e idraulica emesse;
- le previsioni per i giorni a venire che non permettono l'esecuzione delle lavorazioni mancanti e pertanto impediscono il proseguimento dei lavori;

Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 29/06/2023 in Reggio Emilia tra il sottoscritto Ing. Francesco Vasirani, in qualità di Direttore dei Lavori, ed il Geom. Francesco Incerti Parenti, in qualità di Legale Rappresentante della ditta PARENTI COSTRUZIONI SNC, - Via Triglia n. 51 – 42030 Villa Minozzo (RE), è stato concordato il presente

### **ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Con il quale si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1** - Il Geom. Francesco Incerti Parenti, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della ditta PARENTI COSTRUZIONI SNC., dopo aver preso visione della perizia di variante suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori caratterizzanti la variante, il tutto come riportato nella perizia, facenti parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto allegato al Contratto principale senza che questo comporti titolo a vantare alcuna pretesa. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto di Appalto stipulato in data 23/06/2022 al n° Ord. 27/2022 Protocollo n° 17521/2022. I lavori saranno eseguiti dalla predetta ditta PARENTI COSTRUZIONI SNC.

**Art. 2** - Per le ulteriori lavorazioni saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale integrato dal verbale nuovi prezzi sino ad ora sottoscritto.

**Art. 3** - I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 3.761,34 rispetto a quelli contrattuali, contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

**Art. 4** -Tutte le tasse, bollo, registro e quant'altro dipendente dal presente atto, sono a carico della ditta assuntrice del lavoro.

Il presente atto di sottomissione, impegnativo sin d'ora per la ditta assuntrice, lo diverrà per l'Amm.ne appaltante solo dopo intervenute le superiori approvazioni viene redatto in doppio originale, letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Reggio Emilia, li 29/06/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Ing. Francesco Vasirani)



PER L'IMPRESA ASSUNTRICE  
(Geom. **PARENTI COSTRUZIONI snc**  
**di INCERTI PARENTI PAOLINO & C.**  
Via Triglia 57 - Tel. 0522.801191  
42030 Minozzo di VILLA MINOZZO (RE)  
C.Fisc./P.Iva 01559880354-REA 195643

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Valerio Bussei)

