

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 641 DEL 07/07/2023**

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SALTINO SULLA SP486R AL KM 39+520 - 1° LOTTO E DEL VIADOTTO BRIGLIA DI LUGO SULLA SP486R AL KM 36+720 - 1° LOTTO NEL COMUNE DI BAISO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 618 del 14/07/2022 sono stati affidati, tra l'altro, i servizi di architettura ed ingegneria relativamente ai seguenti interventi:
 - Manutenzione straordinaria del Viadotto Saltino SP486R, Km 39+520 in Comune di Baiso - 1° lotto. Parcella € 47.031,13 a cui aggiungere oneri previdenziali e IVA, per un totale di € 59.673,10;
 - Manutenzione straordinaria del Viadotto Briglia di Lugo SP486R, Km 36+720 in Comune di Baiso - 1° lotto. Parcella € 32.151,05 a cui aggiungere oneri previdenziali e IVA, per un totale di € 40.793,25;
- con determinazione dirigenziale n. 1145 del 15/12/2022, sono stati approvati i progetti esecutivi dei seguenti interventi:
 - “*Manutenzione straordinaria del Viadotto Briglia di Lugo sulla SP486R, Km 36+720 in Comune di Baiso - 1° lotto CUP C57H21004270001*”, per l'importo di € 355.000,00, articolato come segue:

 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA		
<i>Intervento di manutenzione straordinaria Viadotto "BRIGLIA DI LUGO", sulla SP486R al km 36+720 in Comune di Baiso. 1° LOTTO CUP C57H21004270001</i>		
QUADRO ECONOMICO		
	Importi parziali	Importi TOTALI
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 260.733,16	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.266,84	
TOTALE - Lavori in appalto	€	275.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 60.500,00	
Contributo ANAC	€ 225,00	
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 13.775,00	
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.500,00	€ 4.400,00	
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 5.500,00	€ 1.100,00	
TOTALE - Somme a disposizione	€	80.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€	355.000,00

- “Manutenzione straordinaria del Viadotto Saltino sulla SP486R, Km 39+520 in Comune di Baiso - 1° lotto CUP C57H21004280001”, per l'importo di € 600.000,00, articolato come segue:

 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA		
Intervento di manutenzione straordinaria Viadotto “SALTINO”, sulla SP486R al km 39+520 in Comune di Baiso. 1° LOTTO CUP C57H21004280001		
QUADRO ECONOMICO		
	Importi parziali	Importi TOTALI
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 432.386,93	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17.389,74	
TOTALE - Lavori in appalto		€ 449.776,67
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 98.950,87	
Contributo ANAC	€ 375,00	
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 41.901,93	
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 8.995,54	€ 7.196,43	
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 8.995,54	€ 1.799,11	
TOTALE - Somme a disposizione		€ 150.223,33
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 600.000,00

- Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Giuseppe Tummino;
- a seguito dell'esito di un'unica procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021), con valore a base d'asta pari a € 724.776,67, di cui € 31.656,58 per oneri della sicurezza, con determinazione dirigenziale n. 120 del 24/02/2023, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa Sessa Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Leone Zeppieri n.5, Latina - P.IVA 01359331004, con il ribasso del 12,77%, corrispondente all'importo netto di € 636.265,23, di cui € 604.608,65 per l'esecuzione dei lavori e € 31.656,58 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo lordo di € 776.243,58;
- con detta impresa, in data 12/05/2023, è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata n. ord. 46/2023 - Prot. 563/1/2021;
- i quadri economici a seguito dell'aggiudicazione, sono i seguenti:



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

Intervento di manutenzione straordinaria Viadotto "BRIGLIA DI LUGO", sulla SP486R al km 36+720 in Comune di Baiso. 1° LOTTO
CUP C57H21004270001

QUADRO ECONOMICO

	Progetto	Aggiudicazione	Variazioni
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 260,733.16	€ 227,437.54	-€ 33,295.62
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14,266.84	€ 14,266.84	€ 0.00
TOTALE Lavori	€ 275,000.00	€ 241,704.38	
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 60,500.00	€ 53,174.96	-€ 7,325.04
Contributo ANAC	€ 225.00	€ 225.00	€ 0.00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 13,775.00	€ 13,775.00	€ 0.00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.500,00	€ 4,400.00	€ 4,400.00	€ 0.00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 5.500,00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 0.00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 40,620.66	€ 40,620.66
TOTALE - Somme a disposizione	€ 80,000.00	€ 113,295.62	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 355,000.00	€ 355,000.00	



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

Intervento di manutenzione straordinaria Viadotto "SALTINO", sulla SP486R al km 39+520 in Comune di Baiso. 1° LOTTO
CUP C57H21004280001

QUADRO ECONOMICO

	Progetto	Aggiudicazione	Variazioni
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 432,386.93	€ 377,171.12	-€ 55,215.81
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17,389.74	€ 17,389.74	€ 0.00
TOTALE Lavori	€ 449,776.67	€ 394,560.86	
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 98,950.87	€ 86,803.39	-€ 12,147.48
Contributo ANAC	€ 375.00	€ 375.00	€ 0.00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 41,901.93	€ 41,901.93	€ 0.00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 8.995,54	€ 7,196.43	€ 7,196.43	€ 0.00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 8.995,54	€ 1,799.11	€ 1,799.11	€ 0.00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 67,363.29	€ 67,363.29
TOTALE - Somme a disposizione	€ 150,223.33	€ 205,439.14	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 600,000.00	€ 600,000.00	

- per detti lavori è stata disposta una consegna parziale in data 15/05/2023;

- con Decreto del Presidente n. 111 del 26/06/2023 e con Delibera di Giunta del Comune di Baiso n.73 del 22/06/2023 è stato approvato, lo schema di Accordo di Programma tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Baiso finalizzato alla “REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA GALLERIA E SUI VIADOTTI DELLA SP486R”;
- evidenziato che, in corso d’opera si è riscontrata la necessità di apportare una variante non progettuale ma solo negli importi, in quanto sono stati aggiudicati altri due interventi prossimi ai Viadotti Briglia di Lugo e Saltino, tra cui vi è anche la Galleria Casa Poggioli, sulla quale per intervenire bisognerà operare la chiusura al transito, pertanto:
 - è necessario ed indispensabile sfruttare la chiusura per lavori sulla Galleria, anche per l'esecuzione dei lavori, sul piano viabile, dei Viadotti Briglia di Lugo e Saltino;
 - tale condizione è risultata essere certa a seguito dell'aggiudicazione definitiva non efficace dei lavori sulla Galleria, condizione che impone di eseguire gli interventi sul Viadotti Briglia di Lugo e Saltino in contemporanea, al fine di ridurre il disagio al traffico stradale;
 - risulta necessario operare la messa in sicurezza della strada Comunale, che verrà utilizzata come deviazione per il traffico;
 - le risorse necessarie per la messa in sicurezza della strada comunale di cui in precedenza, andranno reperite dal quadro economico dell'intervento di Manutenzione Straordinaria del Viadotto Saltino;
 - considerato che il flusso veicolare nel tratto interessato dalla chiusura si aggira sui 300.000 veicoli al mese in entrambe le direzioni, con una percentuale tra il 6-8% di mezzi pesanti, risulta indispensabile procedere con la messa in sicurezza del tratto di strada comunale in quanto un eventuale danneggiamento di quest'ultima, a lavori in corso nella Galleria, metterebbe in crisi la viabilità locale, in virtù del fatto che non vi sono ulteriori alternative valide;
 - considerato, inoltre, che la Provincia di Modena si appresta a chiudere al transito il ponte sul Torrente Dragone sulla SP28, in concomitanza ai lavori previsti da questo ente sulla SP486R, quindi a maggior ragione è necessario operare la messa in sicurezza della viabilità comunale di Baiso, per scongiurare un danneggiamento alla strada comunale, condizione che, se verificata metterebbe a dura prova la viabilità sia della Provincia di Modena che della Provincia di Reggio Emilia;

Considerato che:

- la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile, in quanto la certezza di poter operare in condizioni di chiusura al transito si è concretizzata con l'aggiudicazione dei lavori della Galleria;
- il Direttore dei Lavori, su richiesta del Responsabile del Procedimento, ha pertanto redatto una perizia suppletiva e di variante che aggiunge alcune lavorazioni indispensabili per la messa in sicurezza del by-pass, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 106, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale;

- detti lavori non alterano la natura generale del contratto, poiché non introducono lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto (opere stradali) e sono afferenti pertanto alla categoria OG3, in quanto si tratta di:
 - ripristino del piano stradale nelle zone soggette ad avvallamenti con ricariche di binder in conglomerato bituminoso;
 - fresatura di zone soggette a riempimenti per rettificare la viabilità e conseguente ripristino del pacchetto con binder e usura in conglomerato bituminoso;
 tuttavia la nuova ripartizione degli importi tra le categorie SOA è la seguente:
 - OG3 € 555.675,13
 - OS11 € 141.815,96
- i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale;
- detta variante conclude nell'importo netto di € 61.225,86, portando l'importo contrattuale da € 636.265,23 a € 697.491,09, senza aumento della spesa complessiva originariamente impegnata;
- tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore, è stato concordato e sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi;
- l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;
- si riportano, nel seguito i quadri economici di raffronto, nell'ambito dei quali è stato rimodulato, tra le somme a disposizione, il solo quadro economico dell'intervento sul Viadotto Saltino:



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

Intervento di manutenzione straordinaria Viadotto "BRIGLIA DI LUGO", sulla SP486R al km 36+720 in Comune di Baiso. 1° LOTTO
CUP C57H21004270001

QUADRO ECONOMICO

	Progetto	Aggiudicazione	Variazioni
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 260,733.16	€ 227,437.54	-€ 33,295.62
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14,266.84	€ 14,266.84	€ 0.00
TOTALE Lavori	€ 275,000.00	€ 241,704.38	
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 60,500.00	€ 53,174.96	-€ 7,325.04
Contributo ANAC	€ 225.00	€ 225.00	€ 0.00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 13,775.00	€ 13,775.00	€ 0.00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.500,00	€ 4,400.00	€ 4,400.00	€ 0.00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 5.500,00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 0.00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 40,620.66	€ 40,620.66
TOTALE - Somme a disposizione	€ 80,000.00	€ 113,295.62	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 355,000.00	€ 355,000.00	

Pagina 1



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

Intervento di manutenzione straordinaria Viadotto "SALTINO", sulla SP486R al km 39+520 in Comune di Baiso. 1° LOTTO
CUP C57H21004280001

QUADRO ECONOMICO

	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Differenze
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 432,386.93	€ 377,171.12	€ 437,115.73	€ 59,944.61
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17,389.74	€ 17,389.74	€ 18,670.99	€ 1,281.25
TOTALE Lavori	€ 449,776.67	€ 394,560.86	€ 455,786.72	
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 98,950.87	€ 86,803.39	€ 100,273.08	€ 13,469.69
Contributo ANAC	€ 375.00	€ 375.00	€ 375.00	€ 0.00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 41,901.93	€ 41,901.93	€ 34,569.67	-€ 7,332.26
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 8.995,54	€ 7,196.43	€ 7,196.43	€ 7,196.43	€ 0.00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 8.995,54	€ 1,799.11	€ 1,799.11	€ 1,799.11	€ 0.00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 67,363.29	€ -	-€ 67,363.29
TOTALE - Somme a disposizione	€ 150,223.33	€ 205,439.14	€ 144,213.28	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 600,000.00	€ 600,000.00	€ 600,000.00	

Ritenuto di:

- accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di variante e suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;
- prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell'importo netto di € 61.225,86, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 697.491,09, come risulta dal quadro economico dell'intervento sul Viadotto Saltino sopra riportato;
- dare atto che:
 - la maggiore spesa per i lavori di netti € 61.225,86, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 74.695,55, trova copertura tra le somme a disposizione dell'intervento sul Viadotto Saltino alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2023 (impegno reiscritto n. 151/2023), codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 01924.V1.RE;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9520540625 e i Codici Unici di Progetto (CUP) n. C57H21004270001 e n. C57H21004280001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare le motivazioni descritte in premessa, che giustificano la redazione della perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SALTINO, SULLA SP486R AL KM 39+520 - 1° lotto e del VIADOTTO BRIGLIA DI LUGO, SULLA SP486R AL KM 36+720- 1° lotto, nel Comune di Baiso”*;
- di prendere atto e approvare inoltre:
 - la perizia di variante e suppletiva di cui sopra, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 50/2016, dell'importo di € 61.225,86, che porta l'importo contrattuale dei lavori a netti € 697.491,09, senza aumento della somma originariamente stanziata, come risulta dal quadro economico dell'intervento sul Viadotto Saltino, così rimodulato:



**PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA**

*Intervento di manutenzione straordinaria Viadotto "SALTINO", sulla SP486R al km 39+520 in Comune di Baiso. 1° LOTTO
CUP C57H21004280001*

QUADRO ECONOMICO

	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Differenze
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 432,386.93	€ 377,171.12	€ 437,115.73	€ 59,944.61
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17,389.74	€ 17,389.74	€ 18,670.99	€ 1,281.25
TOTALE Lavori	€ 449,776.67	€ 394,560.86	€ 455,786.72	
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 98,950.87	€ 86,803.39	€ 100,273.08	€ 13,469.69
Contributo ANAC	€ 375.00	€ 375.00	€ 375.00	€ 0.00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 41,901.93	€ 41,901.93	€ 34,569.67	-€ 7,332.26
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 8.995,54	€ 7,196.43	€ 7,196.43	€ 7,196.43	€ 0.00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 8.995,54	€ 1,799.11	€ 1,799.11	€ 1,799.11	€ 0.00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 67,363.29	€ -	-€ 67,363.29
TOTALE - Somme a disposizione	€ 150,223.33	€ 205,439.14	€ 144,213.28	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 600,000.00	€ 600,000.00	€ 600,000.00	

- il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, conservato agli atti del Servizio e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento;
- di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'impresa Sessa Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Leone Zeppieri n.5 a Latina - P.IVA 01359331004, che si è resa disponibile, a eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale, senza iscrivere riserva alcuna;
- di dare atto che:
 - i nuovi prezzi sono stati dedotti dal Listino prezzi della Regione Emilia-Romagna, attualmente in vigore, per le voci non ricomprese in detti listini sono state formulate analisi prezzi;
 - la maggiore spesa per i lavori di netti € 61.225,86, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 74.695,55, trova copertura tra le somme a disposizione dell'intervento sul Viadotto Saltino alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2023 (impegno riscritto n. 151/2023), codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 01924.V1.RE;
 - tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - l'appaltatore ha dichiarato di accettare la modifica al contratto proposta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e ha firmato l'atto di

sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

- con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 9520540625 e i Codici Unici di Progetto (CUP) sono il n. C57H21004270001 e il n. C57H21004280001;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Giuseppe Tummino, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia.

Allegati:

- Computo metrico di variante.

Reggio Emilia, li 07/07/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma