

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1040 DEL 31/10/2023**

OGGETTO

SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALLA INTERSEZIONE TRA LA SP22 E VIA ALIGHIERI NELL'ABITATO DI BARCO, IN COMUNE DI BIBBIANO (VARIANTE BARCO BIBBIANO 1°LOTTO 1° STRALCIO). INTEGRAZIONE INCARICO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale, Ing. Maurizio La Macchia fa presente quanto segue:

Premesso che:

- in data 02/10/2018, la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Bibbiano hanno sottoscritto un Accordo di programma finalizzato alla "Realizzazione del collegamento tra le tangenziali di Barco – Bibbiano 1° lotto";
- tale accordo prevede che, in linea con le esigenze del Comune di Bibbiano, potrebbe essere presa in considerazione la suddivisione del 1° lotto in due stralci esecutivi, di cui il primo consentirebbe la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Nenni (SP22) e via Dante Alighieri tramite la realizzazione della prima rotatoria compresa nella variante in oggetto;
- pertanto con Determinazione Dirigenziale n.787 del 09/11/2020 è stato affidato il "Servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione della rotatoria alla intersezione tra la SP22 e via Dante Alighieri nell'abitato di Barco, in Comune di Bibbiano (variante Barco-Bibbiano 1°lotto 1° stralcio)" a favore dell'Ing. MARCO POLI, con studio tecnico in Via Einstein n.9 a Reggio Emilia - C.F. PLOMRC58D23B967Z – P.IVA 013260000351, per un importo complessivo lordo di € 12.434,24 (comprensivi di contributi previdenziali e IVA di legge);
- successivamente per realizzare l'intervento in oggetto, con Determinazione Dirigenziale n.869 del 27/10/2021, si è provveduto ad affidare direttamente, ai sensi degli artt. 31 (comma 8) e 36 (comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, in pendenza dei controlli di legge sui requisiti di cui all'art.80 dello stesso D.Lgs. 50/2016, il servizio tecnico per la "Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di realizzazione della rotatoria alla intersezione tra la SP.22 e via Dante Alighieri nell'abitato di Barco, in Comune di Bibbiano" (CUP: C61B19000410007), a favore dell'Ing. Marco Poli, con sede legale in Via Einstein n.9 a Reggio Emilia - C.F. PLOMRC58D23B967Z – P.IVA 013260000351, per un importo complessivo lordo di € 17.255,68 (comprensivi di contributi previdenziali e IVA di legge).
- nel frattempo con Determinazione Dirigenziale n. 1048 del 9 dicembre 2021, è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo e contestualmente è stata indetta una procedura di gara negoziata per l'affidamento dei "Lavori di realizzazione della rotatoria all'intersezione tra la SP 22 con via Dante Alighieri in località Barco in Comune di Bibbiano" - CIG: 8986312B3F CUP: C61B19000410007, dell'importo a base d'asta di € 236.640,14 di cui € 225.846,14 per lavori, comprensivi di €

56.710,33 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 10.794,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un quadro economico complessivo dell'intervento pari a € 380.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n.216 del 03/03/2022, si è provveduto alla aggiudicazione definitiva non efficace, in attesa della verifica del possesso dei requisiti prescritti, a favore dell'impresa CADEL scarl, con sede a Napoli, Piazza Salvatore Lobianco, 10, P.I.09755741213 (esecutrice Ruggiero Telecomunicazioni & Energia srl, via Napoli n. 72/A, 82016 Montesarchio (BN) P.I. 01213030628) quale offerente il ribasso percentuale del 21,71%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 187.608,94 (IVA esclusa), di cui € 176.608,94 per lavori ed € 10.794,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre all'IVA al 22% per una spesa complessiva di €. 228.882,91;
- la suddetta aggiudicazione definitiva è diventata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, comunicato alla Ditta con lettera inviata con PEC in data 15/04/2022 e Prot. n. 9693;

Considerato che:

- in fase di avvio dell'appalto si sono riscontrate alcune difficoltà per l'affidamento dei lavori;
- poco dopo l'avvio dei lavori si è reso necessario avviare una procedura di rescissione contrattuale nei confronti dell'appaltatore che ha comportato da parte della Direzione Lavori la redazione di una serie di documenti necessari alla formalizzazione degli atti, ed in particolare, contestazione di inadempimento, riprogettazione di parti del progetto mal eseguite, ripetuti verbali ed ordini di servizio, relazioni di contestazione lavorazioni e stato di consistenza lavori;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 674 del 18/07/2023 si è approvato l'impegno di spesa per il riconoscimento dei maggiori oneri ai sensi del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni con Legge 15 luglio 2022, n.91 senza aumento della spesa complessiva originariamente impegnata rimodulando il quadro economico nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTO RIMODULATO
A) IMPORTO DEI LAVORI			
IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO)	€ 225.846,14	€ 176.814,94	€ 176.814,94
ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 10.794,00	€ 10.794,00	€ 10.794,00
Art.26 D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023) (Sal.2/bis)			€ 9.985,62
TOTALE A)	€ 236.640,14	€ 187.608,94	€ 197.594,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - (ONERI COMPRESI)	€ 12.434,24	€ 12.434,24	€ 12.434,24
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E CSE - (ONERI COMPRESI)	€ 17.255,68	€ 17.255,68	€ 17.255,68

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - (IVA COMPRESA)	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ 4.392,00
INDAGINI PRELIMINARI PER EVENTUALE BONIFICA BELLICA - (IVA COMPRESA)	€ 3.538,00	€ 0,00	€ 0,00
CAVALLOTTAMENTO RETE GAS DN150 IRETI - (IVA COMPRESA)	€ 8.784,00	€ 8.784,00	€ 8.784,00
IMPREVISTI (MAX 10%) - IVA INCLUSA	€ 28.755,71	€ 32.440,71	€ 29.525,43
FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) - (IVA COMPRESA)	€ 10.420,27	€ 10.420,27	€ 10.420,27
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 3 - D.LGS 50/2016)	€ 3.509,70	€ 3.509,70	€ 3.509,70
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 4 - D.LGS 50/2016)	€ 877,43	€ 877,43	€ 877,43
POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016)	€ 350,00	€ 228,00	€ 228,00
SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (ANAC)	€ 250,00	€ 225,00	€ 225,00
SPESE PER PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE (IVA COMPRESA)	€ 732,00	€ 732,00	€ 732,00
IVA SU LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	€ 52.060,83	€ 41.273,97	€ 41.273,97
RIBASSO D'ASTA		€ 49.031,20	€ 39.045,58
MINORE IVA		€ 10.786,86	€ 10.786,86
IVA – Art.26 D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023)			€ 2.196,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 143.359,86	€ 192.391,06	€ 182.405,44
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00

- vista la nota inviata dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Poli, per email in data 19/09/2023 al Responsabile Unico del Procedimento, con la quale è stata richiesta una integrazione al compenso previsto per le motivazioni sopra espone relativamente all'incarico di Direzione Lavori, ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio La Macchia;

Ritenuto di:

- procedere all'integrazione del compenso per il servizio tecnico di "Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di realizzazione della rotatoria alla intersezione tra la SP.22 e via Dante Alighieri nell'abitato di Barco, in Comune di Bibbiano" per la redazione di tutti gli atti non previsti nell'incarico affidatogli precedentemente per la direzione dei lavori a favore dell'Ing. Marco Poli, con sede legale in Via Einstein n.9 a Reggio Emilia - C.F. PLOMRC58D23B967Z – P.IVA 013260000351;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con le ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 108 del 2021, è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per servizi di importo

inferiore a € 139.000,00, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- l'importo del servizio è stato stimato, sulla base di quanto disposto con il D.M. 17/06/2016, ed ha valore inferiore ad € 139.000,00;
- il Dirigente competente ha accertato e attestato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne all'Ente, per lo svolgimento del servizio tecnico in oggetto a causa dei notevoli carichi di lavoro ad oggi assegnati, quali progettazioni, direzione lavori e collaudi tecnico-amministrativi, ecc., su opere, edifici e/o manufatti della rete viaria provinciale;

Visto che:

- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere, rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere, conseguentemente, una riduzione dei tempi procedimentali, ai fini di una più rapida realizzazione della prestazione;
- occorre infatti ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, nel pieno rispetto dei fondamentali principi del nostro ordinamento ed in particolare, del principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento, così accertata l'economicità del valore dell'affidamento e la sua qualità, si è ritenuto di procedere in tal senso;
- l'Ing. Marco Poli si è reso disponibile ad eseguire le prestazioni aggiuntive richieste, ed ha presentato la relativa offerta, conservata agli atti del Servizio e ritenuto congruo dal RUP in relazione all'economicità del servizio tecnico, pari ad € 2.297,66, al quale dovranno essere aggiunti i contributi previdenziali e l'IVA di legge, per un importo complessivo lordo di € 2.915,27;
- l'integrazione dell'incarico si configura come variante contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice, ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 7:
 1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Provincia e in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono, quindi, la denominazione di varianti in corso d'opera;
 2. la modifica non altera la natura generale del contratto;
- per quanto non citato nella presente, si conferma quanto contenuto nel foglio patti e condizioni stipulato mediante scambio di corrispondenza in data 08/09/2021;

Dato atto che:

- la spesa lorda di € 2.915,27 riguarda l'integrazione del Servizio Tecnico di "Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" per i lavori di "Realizzazione della rotatoria alla intersezione tra la SP.22 e via Dante Alighieri nell'abitato di Barco, in Comune di Bibbiano" per la redazione di tutti gli atti non previsti nell'incarico per la direzione dei lavori affidatogli precedentemente, è disponibile alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 codice Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, e al corrispondente Cap.5182 del PEG 2023, finanziato dalla Provincia di Reggio Emilia per €

117.500,00 mediante alienazioni di beni immobili e per € 30.000 da avanzo, oltre che per € 232.500 dal Comune di Bibbiano, impegno 870/2023;

- il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTO RIMODULATO
A) IMPORTO DEI LAVORI			
IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO)	€ 225.846,14	€ 176.814,94	€ 176.814,94
ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 10.794,00	€ 10.794,00	€ 10.794,00
Art.26 D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023) (Sal.2/bis)			€ 9.985,62
TOTALE A)	€ 236.640,14	€ 187.608,94	€ 197.594,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - (ONERI COMPRESI)	€ 12.434,24	€ 12.434,24	€ 12.434,24
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E CSE - (ONERI COMPRESI)	€ 17.255,68	€ 17.255,68	€ 17.255,68
INTEGRAZIONE AL SERVIZIO TECNICO DL. E CSE - (ONERI COMPRESI)	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.915,27
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - (IVA COMPRESA)	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ 4.392,00
INDAGINI PRELIMINARI PER EVENTUALE BONIFICA BELLICA - (IVA COMPRESA)	€ 3.538,00	€ 0,00	€ 0,00
CAVALLOTTAMENTO RETE GAS DN150 IRETI - (IVA COMPRESA)	€ 8.784,00	€ 8.784,00	€ 8.784,00
IMPREVISTI (MAX 10%) - IVA INCLUSA	€ 28.755,71	€ 32.440,71	€ 29.525,43
FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) - (IVA COMPRESA)	€ 10.420,27	€ 10.420,27	€ 10.420,27
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 3 - D.LGS 50/2016)	€ 3.509,70	€ 3.509,70	€ 3.509,70
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 4 - D.LGS 50/2016)	€ 877,43	€ 877,43	€ 877,43
POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016)	€ 350,00	€ 228,00	€ 228,00
SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (ANAC)	€ 250,00	€ 225,00	€ 225,00
SPESE PER PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE (IVA COMPRESA)	€ 732,00	€ 732,00	€ 732,00
IVA SU LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	€ 52.060,83	€ 41.273,97	€ 41.273,97
RIBASSO D'ASTA		€ 49.031,20	€ 39.045,58
MINORE IVA		€ 10.786,86	€ 8.590,03
IVA – Art.26 D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023)			€ 2.196,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 143.359,86	€ 192.391,06	€ 182.405,44
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00

- si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs.267/2000:

- ✓ il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono nell'espletamento dell'integrazione al Servizio Tecnico di "Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" dell'intervento di "Realizzazione della rotatoria alla intersezione tra la SP.22 e via Dante Alighieri nell'abitato di Barco, in Comune di Bibbiano";
- ✓ le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che saranno tutte contenute e più dettagliatamente descritte nello scambio di corrispondenza in formato elettronico secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del citato D.Lgs. 50/2016, che regolerà i successivi rapporti contrattuali;
- ✓ ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- per il presente affidamento il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale, Ing. Maurizio La Macchia;
- ai sensi della legge n.136/2010, il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C61B19000410007 e il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z04335A023, relativo all'incarico principale.

Visti gli Obiettivi di Gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di procedere all'integrazione dell'incarico di Servizio Tecnico di "Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" dell'intervento di "Realizzazione della rotatoria alla intersezione tra la SP.22 e via Dante Alighieri nell'abitato di Barco, in Comune di Bibbiano" a favore dell'Ing. Marco Poli, con sede legale in Via Einstein n.9 a Reggio Emilia - C.F. PLOMRC58D23B967Z – P.IVA 013260000351, per un importo netto pari ad € 2.297,66, al quale dovranno essere aggiunti i contributi previdenziali e l'IVA di legge, per un importo complessivo lordo di € 2.915,27;
- di dare atto che:
 - ✓ l'importo lordo pari ad € 2.915,27 necessario alla suddetta integrazione riguardante l'incarico di Servizio Tecnico di "Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" per l'intervento di "Realizzazione della rotatoria alla intersezione tra la SP.22 e via Dante Alighieri nell'abitato di Barco, in Comune di Bibbiano" trova copertura all'interno del Quadro Economico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 674 del 18/07/2023, tra le somme a Disposizione, è disponibile alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 codice Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, e al corrispondente Cap. 5182 del PEG 2023, finanziato dalla

Provincia di Reggio Emilia per € 117.500,00 mediante alienazioni di beni immobili e per € 30.000 da avanzo, oltre che per € 232.500 dal Comune di Bibbiano, impegno 870/2023;

✓ il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTO RIMODULATO
A) IMPORTO DEI LAVORI			
IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGETTI A RIBASSO)	€ 225.846,14	€ 176.814,94	€ 176.814,94
ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGETTI A RIBASSO)	€ 10.794,00	€ 10.794,00	€ 10.794,00
Art.26 D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023) (Sal.2/bis)			€ 9.985,62
TOTALE A)	€ 236.640,14	€ 187.608,94	€ 197.594,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - (ONERI COMPRESI)	€ 12.434,24	€ 12.434,24	€ 12.434,24
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' E CSE - (ONERI COMPRESI)	€ 17.255,68	€ 17.255,68	€ 17.255,68
INTEGRAZIONE AL SERVIZIO TECNICO DL. E CSE - (ONERI COMPRESI)	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.915,27
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - (IVA COMPRESA)	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ 4.392,00
INDAGINI PRELIMINARI PER EVENTUALE BONIFICA BELLICA - (IVA COMPRESA)	€ 3.538,00	€ 0,00	€ 0,00
CAVALLOTTAMENTO RETE GAS DN150 IRETI - (IVA COMPRESA)	€ 8.784,00	€ 8.784,00	€ 8.784,00
IMPREVISTI (MAX 10%) - IVA INCLUSA	€ 28.755,71	€ 32.440,71	€ 29.525,43
FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) - (IVA COMPRESA)	€ 10.420,27	€ 10.420,27	€ 10.420,27
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 3 - D.LGS 50/2016)	€ 3.509,70	€ 3.509,70	€ 3.509,70
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 comma 4 - D.LGS 50/2016)	€ 877,43	€ 877,43	€ 877,43
POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016)	€ 350,00	€ 228,00	€ 228,00
SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIFICHE (ANAC)	€ 250,00	€ 225,00	€ 225,00
SPESE PER PROVE DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE (IVA COMPRESA)	€ 732,00	€ 732,00	€ 732,00
IVA SU LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	€ 52.060,83	€ 41.273,97	€ 41.273,97
RIBASSO D'ASTA		€ 49.031,20	€ 39.045,58
MINORE IVA		€ 10.786,86	€ 8.590,03
IVA – Art.26 D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 per le opere contabilizzate dal 1° gennaio 2023 secondo quanto stabilito dalla L.197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023)			€ 2.196,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 143.359,86	€ 192.391,06	€ 182.405,44
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00

✓ l'integrazione dell'incarico si configura come variante contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice, ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 7:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Provincia e in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono, quindi, la denominazione di varianti in corso d'opera;
 2. la modifica non altera la natura generale del contratto;
- ✓ per quanto non citato nella presente, si conferma quanto contenuto nel foglio patti e condizioni stipulato tra libero professionista e Provincia di Reggio Emilia mediante scambio di corrispondenza in data 8/9/2021;
 - ✓ il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio La Macchia, ha attestato che il prezzo offerto ad integrazione del Servizio Tecnico di Direzione Lavori, risulta particolarmente congruo, alla luce della prestazione da svolgere e dell'incremento oggetto del presente atto;
 - ✓ ai sensi della Legge n.136/2010:
 - ◆ si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ◆ il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C61B19000410007 e il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z04335A023, relativo all'incarico principale.

Reggio Emilia, lì 31/10/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma