

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1186 DEL 05/12/2023**

OGGETTO

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 513R NEL TRATTO RICADENTE IN COMUNE DI VETTO AL KM 41+600 - 1° LOTTO. APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023, n. 182 del 29/09/2023 e n. 231 del 29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio La Macchia, in qualità di Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione stradale del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con Determinazione Dirigenziale n. 668 del 29/07/2022, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo e contestualmente è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento dei "Lavori di rifunionalizzazione e messa in sicurezza della SP 513R nel tratto ricadente in comune di Vetto al Km 41+600-1° lotto". CIG: 9347842340 – CUP: C21B19000000003, dell'importo a base d'asta di € 446.358,00 (IVA esclusa) di cui € 415.228,00 per lavori, comprensivi di €118.966,00 per costo della manodopera soggetti a ribasso ed € 31.130,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso ed € 213.642,00 per somme a disposizione;
- il progetto sopraindicato prevede la modifica dell'attuale curva stradale che si sviluppa per aggirare uno sperone morfologico ad asse NordOvest-SudEst, situata all'altezza del km. 41+600 della S.P. 513R, nel Comune di Vetto e tale modifica consiste nell'addolcimento della curva incidendo con adeguati scavi lo sperone morfologico sopradetto;
- in date 05/09/2022 e 09/09/2022 è stata esperita la procedura di confronto delle offerte e con Determinazione Dirigenziale n° 886 del 17/10/2022 è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B della L.120/2020 e s.m.i., alla Ditta AB GLOBAL SERVICE SRL, con sede legale in via Madonnina, 7, loc. Madregolo - Collecchio (PR) – C.F./P.IVA 02448320347, che ha offerto il ribasso del 10,45% sull'importo lavori a base d'asta corrispondente all'importo netto di € 402.966,67 (comprensivo di € 31.130,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), più IVA di legge del 22%, per un importo complessivo lordo di € 491.619,33;
- con Determinazione Dirigenziale n. 990 del 11/11/2022 si è proceduto all'affidamento diretto del servizio tecnico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in argomento, a favore dell'Ing. Maurizio Centofanti, con sede legale in Via Torino n.54 a Carpi (MO), C.F. CNTMRZ275E30G843S, P.IVA 03592630366 per un importo netto di € 14.955,98 a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali del 4% e l'I.V.A. del 22%, per complessivi lordi € 18.976,15;
- in data 09/02/2023 è stato stipulato, con l'impresa suindicata, il contratto d'appalto con n° Ord. 6/2023 con Prot. n° 34204/2022 per i lavori in epigrafe;
- i lavori sono stati consegnati in data 22/03/2023, stabilendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori in giorni 180 naturali e consecutivi;

- con Determinazione Dirigenziale n° 677 del 19/07/2023, è stata approvata la prima perizia di variante suppletiva, concludente nel quadro economico di seguito riportato:

PER I LAVORI:	PROG. ESEC. - GARA	AFFIDATO	PERIZIA (variante in corso d'opera)	DIFFERENZA
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 415.228,00	€ 371.836,67	€ 386.345,57	€ 14.508,90
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 31,130,00	€ 31.130,00	€ 31.130,00	€ 0,00
Totale dei lavori	€ 446.358,00	€ 402.966,67	€ 417.475,57	€ 14.508,90
PER LE SOMME A DISPOSIZIONE:				
Spese tecniche per incarichi professionali (progettazione – iva compresa)	€ 37.873,44	€ 37.873,44	€ 37.873,44	€ 0,00
Spese tecniche per indagini e prove – iva compresa	€ 13.616,28	€ 13.616,28	€ 13.616,28	€ 0,00
Spese tecniche per incarichi professionali (Direzione lavori e C.S.E. – iva compresa)	€ 33.345,33	€ 33.345,33	€ 33.345,33	€ 0,00
Spese per assicurazione verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
Spese per esproprio e accordi bonari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.3 - D.Lgs 50/2016)	€ 7.141,73	€ 7.141,73	€ 7.141,73	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.4 - D.Lgs 50/2016)	€ 1.785,43	€ 1.785,43	€ 1.785,43	€ 0,00
Imprevisti e arrotondamenti (annaffiature)	€ 16.056,03	€ 16.056,03	€ 16.056,03	€ 0,00
IVA Lavori (22%)	€ 98.198,76	€ 88.652,67	€ 91.844,63	€ 3.191,96
Ribasso di gara + minore IVA	€ 0,00	€ 52.937,42	€ 35.236,56	-€ 17.700,86
Totale somme a disposizione	€ 213.642,00	€ 257.033,33	€ 242.524,43	€ -14,508,90
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 0,00

Rilevato che:

- oltre a quanto evidenziato nella variante suppletiva n°1, durante un sopralluogo in cantiere, nel mese di settembre scorso, alla presenza di D.L. e delle imprese appaltatrici e subappaltatrici sono state valutate le seguenti opere aggiuntive:
 - ✓ la sistemazione di un maggior tratto di barriera guardrail bordo ponte (variante quantitativa);

- ✓ l'installazione di un modesto tratto di palizzata a protezione della scarpata in uscita dalla strada di accesso alle berme delle paratie nonché del campo del soggetto privato individuato nel piano particellare di progetto;
 - ✓ l'esecuzione di chiodatura di un'area maggiormente estesa sul fronte del monte scavato a seguito dell'intervento;
 - ✓ necessità di estendere la bitumatura finale in modo da includere tratti di manto stradale ammalorati adiacenti all'intervento in corso di esecuzione;
- per i suddetti lavori aggiuntivi la Direzione Lavori ha redatto una seconda perizia di variante in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettere b) e c) e dal comma 2 lettere a) e b) dell'art.106 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale. Tale modifica implica un incremento contrattuale netto pari ad € 42.648,14, portando l'importo contrattuale da € 417.475,57 ad € 460.123,71 e senza aumento della spesa originariamente stanziata pari ad € 660.000,00, così come risulta dal seguente quadro economico di raffronto, rimodulato tra le somme a disposizione:

PER I LAVORI:	PROG. ESEC. - GARA	AFFIDATO	PERIZIA (variante in corso d'opera n°1)	PERIZIA (variante in corso d'opera n°2 - finale)	DIFFERENZA
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 415.228,00	€ 371.836.67	€ 386.345,57	€ 435.978,25	€ 49.632,68
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 31.130,00	€ 31.130,00	€ 31.130,00	€ 24.145,46	-€ 6.984,54
Totale dei lavori	€ 446.358,00	€ 402.966.67	€ 417.475,57	€ 460.123,71	€ 42.648,14
PER LE SOMME A DISPOSIZIONE:					
Spese tecniche per incarichi professionali (progettazione – iva compresa)	€ 37.873,44	€ 37.873,44	€ 37.873,44	€ 36.757,71	€ -1.115,73
Spese tecniche per indagini e prove – iva compresa	€ 13.616,28	€ 13.616,28	€ 13.616,28	€ 11.616,28	-€ 2.000,00
Spese tecniche per incarichi professionali (Direzione lavori e C.S.E. – iva compresa)	€ 33.345,33	€ 33.345,33	€ 33.345,33	€ 15.554,22	-€ 17.791,11
Integrazione spese tecniche per incarichi professionali (D.L. e CSE – iva compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Spese per assicurazione verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 396,00	€ 4,00
Spese per esproprio e accordi bonari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.3 - D.Lgs 50/2016)	€ 7.141,73	€ 7.141,73	€ 7.141,73	€ 7.361,98	€ 220,25
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.4 - D.Lgs 50/2016)	€ 1.785,43	€ 1.785,43	€ 1.785,43	€ 1.840,49	€ 55,06
Oneri compensazione trasformazione bosco e spese di istruttoria richiesta autorizzazione per vincolo	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.203,00	€ 3.203,00	€ 0,00

idrogeologico					
Imprevisti e arrotondamenti (annaffiature)	€ 6.056,03	€ 16.056,03	€ 12.853,03	€ 1.130,80	€ -11.722,23
IVA Lavori (22%)	€ 98.198,76	€ 88.652,67	€ 91.844,63	€ 101.227,22	€ 9.382,59
Ribasso su lavori + minore IVA	€ 0,00	€ 52.937,42	€ 35.236,56	€ 763,59	€ -24.472,97
Totale somme a disposizione	€ 213.642,00	€ 257.033,33	€ 242.524,43	€ 199.876,29	€ -42.648,14
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 0,00

- la suddetta perizia di variante si compone dei seguenti elaborati:
 - ✓ Computo metrico estimativo perizia di variante;
 - ✓ Quadro comparativo di confronto;
 - ✓ Atto di sottomissione;
 - ✓ Verbale nuovi prezzi;
 - ✓ Relazione tecnica di variante;
 - ✓ Tav. VAR 2 - Modifica pacchetto stradale nuova curva e nuovi cordoli per barriera bordo ponte con tratto aggiuntivo, barriera bordo ponte tipo Safety Road.

depositati agli atti presso il competente Ufficio del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;

- altre quantità e lavorazioni hanno richiesto alcune lievi variazioni in aumento, alla luce delle misure definitive emerse in fase di cantiere, senza peraltro variare in modo sostanziale il progetto, tenuto conto che per le modifiche di cui sopra si è provveduto a ricalcolare parzialmente anche gli oneri della sicurezza;
- detti lavori non alterano la natura generale del contratto, poiché non introducono lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto (opere stradali) e sono afferenti pertanto alle seguenti categorie:
 - ✓ OG3 per euro 27.415,68;
 - ✓ OS12-B per euro 15.232,46.
- i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale e per l'esecuzione degli stessi si ritiene di concedere all'appaltatore una proroga di giorni 21 (ventuno) rispetto alla scadenza del termine contrattuale;
- in data 08/11/2023 tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore, è stato concordato e sottoscritto il Verbale nuovi prezzi n°2;
- l'impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e in data 08/11/2023 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di:

- accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di variante e suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;
- prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell'importo netto pari ad € 42.648,14, portando l'importo contrattuale da € 417.475,57 ad € 460.123,71, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;
- affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'operatore economico AB GLOBAL SERVICE SRL, con sede legale in via Madonnina, 7, loc. Madregolo - Collecchio (PR) – C.F./P.IVA 02448320347;
- approvare il verbale dei nuovi prezzi concordati, relativo a n°8 nuovi prezzi (da N.P.14 a N.P. 21) conservato agli atti del Servizio; i nuovi prezzi sono stati desunti dal prezzario delle OO.PP. della Regione Emilia – Romagna (aggiornamento di Aprile 2023) in applicazione di quanto stabilito dal comma 5, dell'art. 8 del D.M. 49 del 2018;
- dare atto che:
 - ✓ è stato incluso, nel quadro economico di variante sopra riportato, l'incremento derivante dalla previsione dello svolgimento di nuove funzioni incentivabili, correlate alla determinazione della variante medesima: infatti, l'aumento dell'incentivo per funzioni tecniche, pari ad € 275,31 lordi rispetto alla previsione iniziale, è dovuto all'adozione della variante sopra descritta, necessaria per il compimento di attività che potenziano l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della spesa dandone conto della finalizzazione all'interesse pubblico e garantendone il rispetto del principio costituzionale del buon andamento;
 - ✓ la maggiore spesa prevista, per la perizia di variante in oggetto, di netti € 42.648,14, pari a lordi € 52.030,73 è ricompresa nell'importo complessivo del progetto di € 660.000,00 e risulta già impegnata alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente cap. 5163 del PEG 2023, con esigibilità 2023, finanziato per euro 300.000 da alienazioni (impegno 143/2023), per € 300.000 da fondi FSC (impegno 130/2023) e per € 60.000 da avanzo (impegno 149/2023), codice V livello 2020109012.

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9347842340 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C21B19000000003.

Visti gli obiettivi di gestione R08G1OG11 e R11G1OG1.

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in caso di assenza, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare la seconda perizia di variante e suppletiva relativa ai “LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 513R NEL TRATTO RICADENTE IN COMUNE DI VETTO AL KM 41+600 - 1° LOTTO”, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettere b) e c) e dal comma 2 lettere a) e b) dell'art.106 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016. Tale modifica implica un incremento contrattuale netto pari ad € 42.648,14 relativi ai lavori in appalto, portando l'importo contrattuale da € 417.475,57 ad € 460.123,71 e senza aumento della spesa originariamente stanziata pari ad € 660.000,00, così come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

PER I LAVORI:	PROG. ESEC. - GARA	AFFIDATO	PERIZIA (variante in corso d'opera n°1)	PERIZIA (variante in corso d'opera n°2 - finale)	DIFFERENZA
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 415.228,00	€ 371.836.67	€ 386.345,57	€ 435.978,25	€ 49.632,68
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 31.130,00	€ 31.130,00	€ 31.130,00	€ 24.145,46	-€ 6.984,54
Totale dei lavori	€ 446.358,00	€ 402.966.67	€ 417.475,57	€ 460.123,71	€ 42.648,14
PER LE SOMME A DISPOSIZIONE:					
Spese tecniche per incarichi professionali (progettazione – iva compresa)	€ 37.873,44	€ 37.873,44	€ 37.873,44	€ 36.757,71	€ -1.115,73
Spese tecniche per indagini e prove – iva compresa	€ 13.616,28	€ 13.616,28	€ 13.616,28	€ 11.616,28	-€ 2.000,00
Spese tecniche per incarichi professionali (Direzione lavori e C.S.E. – iva compresa)	€ 33.345,33	€ 33.345,33	€ 33.345,33	€ 15.554,22	-€ 17.791,11
Integrazione spese tecniche per incarichi professionali (D.L. e CSE – iva compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Spese per assicurazione verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 396,00	€ 4,00
Spese per esproprio e accordi bonari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.3 - D.Lgs 50/2016)	€ 7.141,73	€ 7.141,73	€ 7.141,73	€ 7.361,98	€ 220,25
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.4 - D.Lgs 50/2016)	€ 1.785,43	€ 1.785,43	€ 1.785,43	€ 1.840,49	€ 55,06
Oneri compensazione trasformazione bosco e spese di istruttoria richiesta autorizzazione per vincolo idrogeologico	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.203,00	€ 3.203,00	€ 0,00
Imprevisti e arrotondamenti (annaffiature)	€ 6.056,03	€ 16.056,03	€ 12.853,03	€ 1.130,80	€ -11.722,23
IVA Lavori (22%)	€ 98.198,76	€ 88.652,67	€ 91.844,63	€ 101.227,22	€ 9.382,59

Ribasso su lavori + minore IVA	€ 0,00	€ 52.937,42	€ 35.236,56	€ 763,59	€ -24.472,97
Totale somme a disposizione	€ 213.642,00	€ 257.033,33	€ 242.524,43	€ 199.876,29	€ -42.648,14
TOTALE ECONOMICO QUADRO	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 0,00

- di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'operatore economico AB GLOBAL SERVICE SRL, con sede legale in via Madonnina, 7, loc. Madregolo – Collecchio (PR) – C.F./P.IVA 02448320347, che si è reso disponibile, a eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale;
- di approvare il verbale dei nuovi prezzi concordati, relativo a n°8 nuovi prezzi (da N.P.14 a N.P. 21), conservato agli atti del Servizio e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento; i nuovi prezzi sono stati desunti dal prezzario delle OO.PP. della Regione Emilia – Romagna (aggiornamento di Aprile 2023) in applicazione di quanto stabilito dal comma 5, dell'art. 8 del D.M. 49 del 2018;
- di dare atto che:
 - ✓ l'impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, e in data 8/11/2023 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;
 - ✓ le opere oggetto di variante sono della stessa categoria delle opere appaltate e pertanto rientrano fra le competenze dell'impresa appaltatrice e non comportano mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza del progetto;
 - ✓ la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della spesa complessivamente originariamente impegnata per la realizzazione dell'opera, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;
 - ✓ le modifiche alle lavorazioni, previste dalle opere in variante, comporteranno un aumento rispetto alle tempistiche previste di giorni 21 (ventuno) del termine di ultimazione;
 - ✓ è stato peraltro incluso nel quadro economico di variante sopra riportato, l'incremento derivante dalla previsione dello svolgimento di nuove funzioni incentivabili, correlate alla determinazione della variante medesima: infatti, l'aumento dell'incentivo per funzioni tecniche, pari ad € 275,31 lordi rispetto alla previsione iniziale, è dovuto all'adozione della variante sopra descritta, necessaria per il compimento di attività che potenziano l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della spesa dandone conto della finalizzazione all'interesse pubblico e garantendone il rispetto del principio costituzionale del buon andamento;
 - ✓ il finanziamento originario del progetto, pari ad € 660.000,00, è stato finanziato alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità

2022 e al corrispondente cap. 5163 del PEG 2022, finanziato per euro 300.000 da alienazioni (impegno reiscritto 824/2022), per € 300.000 da fondi FSC accertati con determinazione n. 333/2020 (impegno reiscritto 823/2022) e per € 60.000 da avanzo;

- ✓ la maggiore spesa prevista, per la perizia di variante in oggetto, di netti € 42.648,14, pari a lordi € 52.030,73 è ricompresa nell'importo complessivo del progetto di € 660.000,00 e risulta già impegnata alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente cap. 5163 del PEG 2023, con esigibilità 2023, finanziato per euro 300.000 da alienazioni (impegno 143/2023), per € 300.000 da fondi FSC (impegno 130/2023) e per € 60.000 da avanzo (impegno 149/2023), codice V livello 2020109012;
- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Maurizio La Macchia, quale Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale;
- ✓ con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- ✓ ai sensi della Legge n.136/2010:
 - ◆ si applicheranno le disposizioni previste, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ◆ in riferimento al contratto originario, Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9347842340 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C21B19000000003.

Allegati:

- Quadro comparativo di confronto;
- Relazione tecnica di variante;
- Scheda incentivo aggiornata a seguito variante.

Reggio Emilia, li 05/12/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma