

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1189 DEL 05/12/2023**

OGGETTO

SERVIZIO TECNICO DI PROG. DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, DL ED IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INERENTE L'INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DEL PONTE SUL T. SECCHIELLO SULLA SP19 AL KM 13+100 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO. MODIFICA CONTRATTO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023, n. 182 del 29/09/2023 e n. 231 del 29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, in qualità di Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 414 del 09/06/2021 è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", il servizio tecnico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori e il rilascio del certificato di regolare esecuzione, inerente l'intervento di "ripristino delle strutture in cemento armato e messa in sicurezza del piano viabile del Ponte sul Torrente Secchiello sulla S.P. 19, al km 13+100, in Comune di Villa Minozzo", all'Ing. Fausto Viesi, con sede a Reggio Emilia, in Via Reggiolo n. 8 – C.F. VSIFST80D10F463I P.IVA 02468620352, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. "A 1999";
- in data 23/12/2021 (Prot. nn. 35969 e 35971) è stata comunicata, a mezzo pec, la consegna degli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, redatto dall'Ing. Fausto Viesi quale mandatario del RTP composto dall'Ing. Marco Poli, dal Geom. Luca Viesi e dal Geom. Marco Camorani, di cui alla determinazione dirigenziale n. 414 del 09/06/2021, di affidamento del servizio tecnico;
- in data 31/01/2022 (Prot. n. 2336) il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto, a mezzo pec, alcune modifiche ed integrazioni riguardanti gli elaborati progettuali;
- in data 10/02/2022 (Prot. nn. 3429 e 3430) è stato trasmesso, a mezzo pec, il progetto esecutivo firmato digitalmente, comprensivo delle integrazioni/modifiche richieste;
- con determinazione dirigenziale n. 173 del 24/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione e contestualmente si è indicato di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2, par 2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, tramite piattaforma SATER – Regione Emilia-Romagna previa consultazione, ove esistenti, di un numero di operatori fra 10 e 15;
- con lettera Prot. n. 6562/37/2022 del 15 marzo 2022, inviata tramite piattaforma

SATER, sono stati invitati n. 15 operatori economici a presentare offerta, apponendo come termine di scadenza per la presentazione delle offerte stesse le h. 12,00 del giorno 5/04/2022 ed entro tale data non è stata collocata su SATER alcuna offerta;

- con atto amministrativo n. 132 del 06/04/2022 è stata dichiarata deserta la procedura di gara negoziata;
- il Responsabile del Procedimento ravvisate le straordinarie condizioni del mercato e del conseguenziale aumento del costo delle materie prime, ha provveduto a chiedere al gruppo di progettazione un aggiornamento degli elaborati progettuali e soprattutto del computo metrico estimativo, da redigere facendo riferimento ai prezzi aggiornati;
- tale situazione imprevista ed imprevedibile, ha di fatto imposto di compiere delle scelte progettuali e di finalizzare l'intervento alla messa in sicurezza immediata dell'opera, consci che quanto previsto in sede di programmazione originaria delle risorse, ad oggi non è in alcun modo realizzabile;
- in data 12/05/2022 (Prot. nn. 12356, 12357 e 12358) è stato trasmesso, a mezzo pec, il progetto esecutivo revisionato, firmato digitalmente;
- con determinazione dirigenziale n. 449 del 20/05/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo dell'intervento in questione e contestualmente si è indicato di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2, par 2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, tramite piattaforma SATER – Regione Emilia-Romagna previa consultazione, ove esistenti, di un numero di operatori fra 10 e 15;
- con determinazione dirigenziale n. 606 del 08/07/2022 è stato aggiudicato l'appalto in argomento all'operatore economico PRO.GEST.CO. S.r.l., con sede legale in via Luigi Sturzo, 13 – 84025 Eboli (SA) C.F./P.IVA 05390280658, quale offerente il ribasso percentuale del 8,75%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 528.424,13 (IVA esclusa), di cui € 454.433,95 per lavori ed € 73.990,19 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;
- con lettera inviata a mezzo PEC (prot. n. 20188 del 13/07/2022), è stata comunicata l'efficacia dell'aggiudicazione relativa alla determinazione dirigenziale n. 606 dell'08/07/2022;
- le strutture del ponte ed in particolare le pile, versavano e tutt'ora versano in una condizione di degrado molto avanzato, e questo frutto di una mancata regimentazione delle acque sul piano viabile, sul quale era necessario intervenire. Alla luce di tutto ciò, è risultato particolarmente urgente procedere alla consegna dei lavori, pur in pendenza della stipula del contratto, pertanto è stato convocato un incontro preliminare in loco per il 28/07/2022, al quale hanno partecipato il RUP, la DL, il CSE, il Responsabile del Cantiere ed il Direttore tecnico dell'Impresa;
- con la Disposizione di servizio n. 1 del Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori Prot. 22125 del 02/08/2022, si autorizzava la Direzione Lavori a procedere alla consegna dei lavori, in pendenza di stipula del contratto per motivi d'urgenza, entro e

non oltre il 01/09/2022;

Considerato che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, si sono riscontrate numerose inadempienze da parte della ditta appaltatrice, puntualmente segnalate dalla DL con n. 13 Ordini di servizio;
- i suddetti Ordini di servizio sono stati più volte disattesi dalla ditta appaltatrice PRO.GEST.CO Srl.u e le motivazioni sottese a dette inadempienze non sono state ritenute condivisibili dalla DL e RUP, e pertanto, ritenute inaccettabili;
- in data 17/02/2023 (prot. n. 7440) il Direttore dei Lavori ha spedito a mezzo PEC la comunicazione di contestazione di inadempimento ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del D. Lgs 50/2016 invitando la ditta PRO.GEST.CO. S.r.l. ad ultimare i lavori entro 25 giorni, fissando per il giorno 14/03/2023 la verifica dello stato dei lavori in cantiere, notificando anche che qualora l'inadempimento permanesse dopo tale termine, l'Amministrazione Provinciale si sarebbe riservata di risolvere il Contratto;
- la ditta appaltatrice permaneva in uno stato di negligente inadempimento, cosicché in data 05/04/2023 (prot. n. 13004) veniva inoltrata all'operatore economico PRO.GEST.CO Srl.u la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 concedendo alla ditta appaltatrice il termine di 20 giorni entro il quale presentare una propria proposta risolutiva;
- la proposta risolutiva comunicata dalla ditta appaltatrice non è accoglibile, non ravvisandosi, in tal modo, ulteriori percorsi per dare completa esecuzione al contratto in essere;
- con determinazione dirigenziale n. 420 del 16/05/2023 si procedeva alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1454 c.c., per le motivazioni riportate in premessa, il contratto di appalto (n. ORD. 40/2022 Prot. 26685/2022) stipulato tra la Provincia di Reggio Emilia e l'operatore economico PRO.GEST.CO. S.r.l., con sede legale in via Luigi Sturzo, 13 - 84025 Eboli (SA) C.F./P.IVA 05390280658;
- alla luce di quanto accaduto, risulta necessario una revisione progettuale, in quanto vanno detratte dal progetto originario le quantità già eseguite e contabilizzate nello stato di consistenza redatto ai sensi dell'art. 108 comma 6 D. Lgs. n. 50/2016, oltre all'aggiornamento dei prezzi che a causa del fenomeno inflattivo in corso ed in fase calante hanno visto degli incrementi di costo, in alcuni casi anche importanti;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, di seguito Codice, è l'Ing. Giuseppe Tummino del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- il Dirigente competente ha accertato e attestato l'impossibilità oggettiva di utilizzare

risorse umane interne all'Ente, per lo svolgimento del servizio tecnico in oggetto a causa dei notevoli carichi di lavoro ad oggi assegnati, quali progettazioni, direzione lavori e collaudi tecnico-amministrativi, su opere, e/o manufatti della rete viaria provinciale;

Considerato che:

- si è ritenuto pertanto di procedere all'estensione del servizio tecnico di cui sopra allo stesso operatore economico, in possesso della necessaria esperienza in materia ed in grado di espletare il servizio di revisione progettuale in tempi celeri, aumentando le possibilità di raggiungimento del risultato, in tempi celeri, considerato anche il disagio creato alla circolazione stradale, a causa del mancato completamento dei lavori;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, difficilmente riconducibili a “categorie merceologiche omogenee” ed avendo selezionato l'operatore economico all'interno dell'Albo provinciale per i servizi tecnici di architettura e ingegneria, al quale chiunque avendone i requisiti, si può iscrivere in qualsiasi momento, è possibile procedere al di fuori dei mercati elettronici;
- a tal fine, si rende necessario integrare il servizio tecnico affidato e modificare il contratto con il professionista citato, ricorrendo le condizioni dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevedendo nella progettazione anche la “valutazione della sicurezza”, relativa all'intervento di sostituzione degli apparecchi di appoggio, sopra descritto;
- per le motivazioni suesposte, occorre procedere all'integrazione del servizio tecnico affidato con la citata determinazione dirigenziale n. 414 del 09/06/2021, all'Ing. Fausto Viesi, in considerazione del fatto che le prestazioni relative sono strettamente connesse con il contenuto della prestazione originaria;

Rilevato che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, alla negoziazione delle prestazioni con l'operatore economico Ing. Fausto Viesi, con sede a Reggio Emilia, in Via Reggiolo n. 8 - C.F. VSIFST80D10F463I P.IVA 02468620352, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. “A 1999”;

Atteso che:

- è stato acquisito agli atti della Provincia Prot. n. 39530 del 23/11/2023 il preventivo richiesto all'operatore economico Ing. Fausto Viesi, che conclude nell'importo onnicomprensivo di euro 5.075,20 corrispondente all'importo netto di € 4.000,00;
- l'istruttoria svolta dall'Ing. Giuseppe Tummino ha consentito di quantificare il costo della prestazione complementare, accettando il preventivo di € 4.000,00, esclusi contributi previdenziali ed assistenziali pari al 4% e IVA pari al 22%, in considerazione della particolare convenienza dell'offerta presentata per l'estensione del servizio tecnico di cui in precedenza;

Ritenuto pertanto di:

- procedere all'estensione dell'incarico di cui all'oggetto all'operatore economico Ing. Fausto Viesi che conclude in € 4.000,00 netti, ritenuto congruo, in riferimento alla economicità dello stesso, avendone valutato la qualità in sede di negoziazione preliminare alla richiesta dell'offerta, a cui saranno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (4%), nonché l'IVA (22%), dando atto che il presente affidamento è immediatamente efficace avendo verificato i requisiti di partecipazione, ex art. 52 del Codice, e a seguito di ciò si potrà dare corso all'esecuzione del contratto anche prima della stipula;
- di impegnare la spesa lorda di € 5.075,20 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023, codice Piano dei Conti 2020109012 ed al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2023, con esigibilità anno 2023, ripartito come segue:
 - quanto a € 2.537,60, da ricomprendere tra le somme a disposizione del relativo progetto previsto in € 520.000,00 (intervento di ripristino delle strutture in cemento armato del Ponte sul Torrente Secchiello sulla SP 19, al km 13+100, finanziato per € 450.000,00 da D.M. 49/2018 anno 2021 e quanto a € 70.000,00 da avanzo, CUP C27H18002470001)
 - quanto a € 2.537,60 da ricomprendere tra le somme a disposizione del relativo progetto previsto in € 420.000,00 (intervento di messa in sicurezza del piano viabile del Ponte sul Torrente Secchiello sulla SP 19 al km 13+100, finanziato per € 350.000 dal D.M. 49/2018 anno 2022 e quanto a € 70.000 da avanzo, CUP C27H18002480001);

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 86910132D0, i Codici Unico di Progetto (CUP) sono C27H18002470001 e C27H18002480001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8 del PEG 2023;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

Visto il provvedimento del 22 marzo 2023 con il quale il Segretario Generale ha disposto che in caso di assenza del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio ing. Valerio Bussei, attualmente non presente in servizio, le sue funzioni vengano svolte dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, ing. Azzio Gatti;

D E T E R M I N A

- di modificare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto con l'Ing. Fausto Viesi, con sede a Reggio Emilia, in Via Reggiolo n. 8 - C.F. VSIFST80D10F463I P.IVA 02468620352, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. "A 1999", il servizio tecnico di progettazione definitiva,

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori e il rilascio del certificato di regolare esecuzione, inerente l'intervento di "ripristino delle strutture in cemento armato e messa in sicurezza del piano viabile del Ponte sul Torrente Secchiello sulla S.P. 19, al km 13+100, in Comune di Villa Minozzo" affidato con determinazione dirigenziale n. 414 del 09/06/2021, per la somma netta di € 4.000,00, pari a lordi € 5.075,20 che vanno ad aggiungersi ai 48.214,40 € lordi riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 53.289,60;

– di impegnare la spesa lorda di € 5.075,20 alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023, codice Piano dei Conti 2020109012 ed al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2023, con esigibilità anno 2023, ripartito come segue:

- quanto a € 2.537,60, da ricomprendere tra le somme a disposizione del relativo progetto previsto in € 520.000,00 (intervento di ripristino delle strutture in cemento armato del Ponte sul Torrente Secchiello sulla SP 19, al km 13+100, finanziato per € 450.000,00 da D.M. 49/2018 anno 2021 e quanto a € 70.000,00 da avanzo, CUP C27H18002470001)
- quanto a € 2.537,60 da ricomprendere tra le somme a disposizione del relativo progetto previsto in € 420.000,00 (intervento di messa in sicurezza del piano viabile del Ponte sul Torrente Secchiello sulla SP 19 al km 13+100, finanziato per € 350.000 dal D.M. 49/2018 anno 2022 e quanto a € 70.000 da avanzo, CUP C27H18002480001);

– il Responsabile Unico del Procedimento ha:

- provveduto ad individuare il professionista Ing. Fausto Viesi, in continuità con il servizio iniziale, in quanto in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per curare al meglio la revisione progettuale dell'intervento di cui in oggetto, anche in virtù del fatto che ne è stato il DDLL;
- di prendere atto dell'esito della negoziazione per l'affidamento diretto dell'estensione dell'incarico del servizio tecnico di "*progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori e il rilascio del certificato di regolare esecuzione, inerente l'intervento di "ripristino delle strutture in cemento armato e messa in sicurezza del piano viabile del Ponte sul Torrente Secchiello sulla S.P. 19, al km 13+100, in Comune di Villa Minozzo"*", in quanto si tratta della revisione del progetto originario non realizzato a causa della rescissione contrattuale;
- attestato che i prezzi praticati sono molto convenienti e comunque assolutamente congrui, in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto al servizio già in precedenza affidato;
- i rapporti contrattuali l'Ing. Fausto Viesi, saranno regolati dal contratto integrativo allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, con riferimento al contratto principale approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 414 del 09/06/2021, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza, per mezzo di posta elettronica certificata;

- per le motivazioni suesposte, come previsto dall'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, tale servizio è divenuto necessario al contratto iniziale e viene affidato all'Ing. Fausto Viesi, con sede a Reggio Emilia, in Via Reggiolo n. 8 - C.F. VSIFST80D10F463I P.IVA 02468620352, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. "A 1999", che già presta tale servizio nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - tale servizio complementare alla prestazione originaria non può essere separato, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare notevoli disguidi alla stazione appaltante ed è strettamente necessario al suo perfezionamento;
 - il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per i servizi complementari, non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.lgs 50/2016;
 -
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 86910132D0, i Codici Unico di Progetto (CUP) sono C27H18002470001 e C27H18002480001;

Reggio Emilia, li 05/12/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma