

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 20 DEL 15/01/2024**

OGGETTO

OCDPC N. 503/2018, 531/2018, 688/2020 - DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 112/2022, CODICE INTERVENTO 17472 - LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 15 AL KM 12+900 IN COMUNE DI VENTASSO - IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI SECONDO IL D.L. 50/2022 COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 197 DEL 2022

Redattore: TERNULLO GIOVANNI MANLIO MARIA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati
- con determinazione dirigenziale n. 938 del 27/10/2022 si è provveduto a:
 - approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori per il rifacimento dell'opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 15 al km 12+900 in comune di Ventasso", CUP: C39J22001910001, per l'importo complessivo di € 200.000,00, finanziato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 20/07/2022 "Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena (OCDPC nn. 503/2018, 531/2018 e 688/2020) - Approvazione del piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità" - codice intervento 17472, così articolato:

	PROGETTO
LAVORI IN APPALTO	
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 139.896,82
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.935,78
TOTALE - Lavori in appalto	€ 145.832,60
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA Lavori (22%)	€ 32.083,17
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 8.439,72
Incarichi per servizio tecnico di redazione della Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 3.911,56
Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 5.789,40
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 900,00
Contributo ANAC	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.013,55
TOTALE - Somme a disposizione	€ 54.167,40
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 200.000,00

- affidare direttamente i relativi lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a, n. 2.1, della Legge n. 108/2021, all'impresa Parenti Costruzioni s.n.c. di Incerti Parenti Paolino & C., con sede in via Triglia n. 51 a Villa Minozzo (RE) – C.F. E P.IVA 01559880354, con il ribasso del 2,02% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo complessivo netto di aggiudicazione di € 143.006,68 (comprensivi di € 5.935,78 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso), a cui è aggiunta l'IVA al 22% corrispondente all'importo lordo complessivo di € 174.468,15, con il seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 139.896,82	€ 137.070,90
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.935,78	€ 5.935,78
TOTALE - Lavori in appalto	€ 145.832,60	€ 143.006,68
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 32.083,17	€ 31.461,47
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 8.439,72	€ 8.439,72
Incarichi per servizio tecnico di redazione della Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 3.911,56	€ 3.911,56
Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 5.789,40	€ 5.789,40
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 900,00	€ 900,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.013,55	€ 3.013,55
Ribasso e minor IVA		€ 3.447,62
TOTALE - Somme a disposizione	€ 54.167,40	€ 56.993,32
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- in data 27/12/2022, con l'impresa Parenti Costruzioni s.n.c. di Incerti Parenti Paolino & C., è stato sottoscritto il contratto n. Ord. 56/2022 - Protocollo n. 35192/26/2022;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 21/08/2023 e pertanto da tale data decorre il periodo utile per il loro compimento, stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, con conseguente loro ultimazione entro il 19/10/2023;
- a seguito di richiesta, da parte dell'impresa, di proroga di 12 giorni per l'ultimazione dei lavori, per difficoltà nella consegna dei materiali di rivestimento del muro in cemento armato, con verbale di proroga lavori è stata concessa la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di 12 giorni, fissando la nuova data per la fine lavori al 31/10/2023;
- in data 13/10/2023 e pertanto in tempo utile i lavori sono stati regolarmente ultimati, come attestato dal Direttore dei lavori nel verbale di ultimazione lavori datato in pari data;

Considerato che:

- a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", convertito con modificazioni dalla L. 91 del 15/07/2022;

- la L. 197 del 29/12/2022 (Legge di bilancio), all'art. 1, c. 458 ha introdotto all'art. 26 del D.L. 50/2022 i commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies;
- il comma 6-ter prevede, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 sia adottato applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 80 per cento;
- il comma 6-ter prevede inoltre che i maggiori importi siano riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;
- il Piano approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 20/07/2022, di finanziamento dell'intervento in argomento, al paragrafo 2.5 (Utilizzo delle economie ed economie maturate) prevede: *“Fermo restando che la somma da liquidare al soggetto attuatore non può superare l'importo del finanziamento assegnato in sede di Piano approvato, eventuali economie, derivanti sia da ribassi d'asta sia da risparmi di altre voci di spesa previste nel quadro economico dell'intervento, possono essere utilizzate dai soggetti attuatori per far fronte alle compensazioni prezzi previste dall'art. 29 del DL n. 4/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25/2022, secondo le procedure e modalità ivi disciplinate, (fermo restando i termini per l'ultimazione/rendicontazione degli interventi previsti all'interno del Piano approvato) e alle modifiche e varianti contemplate dall'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., appositamente approvate con provvedimento amministrativo in assenza del quale non saranno riconosciute le spese eccedenti l'importo affidato”*;
- è stato pubblicato l'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2023 (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/03/2023, n. 462 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 88 del 03/04/2023);
- sussistono i requisiti per l'applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, comma 6-ter, come introdotto dalla L. 197 del 29/12/2022;
- il Direttore dei lavori ha redatto in data 08/01/2024 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 142.436,86 ed ha altresì redatto in data 08/01/2024 lo stato finale dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter come introdotto dalla L. 197 del 29/12/2022, ammontante a netti € 6.763,83;

Ritenuto:

- di operare, per l'intervento in argomento, ai sensi del D.L. 50/2022, art. 26, comma 6-ter, e secondo le disposizioni previste dal Piano approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 20/07/2022, paragrafo 2.5, riconoscendo i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati nella misura del 80% ed utilizzando,

per la copertura degli stessi, i risparmi derivanti da economie e somme non spese delle voci previste nel quadro economico;

- di dare atto che i maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, pari a netti € 6.763,83, oltre alla relativa IVA pari a € 1.488,04, per complessivi € 8.251,87, trovano copertura tra le somme a disposizione del quadro economico, rimodulato come segue:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE DEI LAVORI E RIMODULAZIONE
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 139.896,82	€ 137.070,90	€ 137.780,31
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.935,78	€ 5.935,78	€ 4.656,55
TOTALE - Lavori in appalto	€ 145.832,60	€ 143.006,68	€ 142.436,86
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 32.083,17	€ 31.461,47	€ 31.336,11
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 8.439,72	€ 8.439,72	€ 7.477,26
Incarichi per servizio tecnico di redazione della Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 3.911,56	€ 3.911,56	€ 3.911,56
Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 5.789,40	€ 5.789,40	€ 5.789,40
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 900,00	€ 900,00	€ 494,61
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.013,55	€ 3.013,55	€ 0,00
Ribasso e minor IVA		€ 3.447,62	€ 0,00
<i>Maggiori importi D.L 50/2022, art. 26, c. 6-ter e relativa IVA</i>			€ 8.251,87
TOTALE - Somme a disposizione	€ 54.167,40	€ 56.993,32	€ 57.290,81
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 199.727,67
Economia			€ 272,33

- di dare atto che la spesa relativa ai maggiori importi, per complessivi € 8.251,87, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, residuo 824/2023, con esigibilità anno 2024, codice V livello 2020109012;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 9458241363 ed il Codice Unico di Progetto (CUP): C39J22001910001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0007 del PEG 2024 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG7 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, ai sensi del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, e secondo le disposizioni previste dal Piano approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 20/07/2022, paragrafo 2.5, relativamente all'intervento denominato "Lavori per il rifacimento dell'opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 15 al km 12+900 in comune di Ventasso";
- di rimodulare il quadro economico come segue:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE DEI LAVORI E RIMODULAZIONE
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 139.896,82	€ 137.070,90	€ 137.780,31
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.935,78	€ 5.935,78	€ 4.656,55
TOTALE - Lavori in appalto	€ 145.832,60	€ 143.006,68	€ 142.436,86
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 32.083,17	€ 31.461,47	€ 31.336,11
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 8.439,72	€ 8.439,72	€ 7.477,26
Incarichi per servizio tecnico di redazione della Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 3.911,56	€ 3.911,56	€ 3.911,56
Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 5.789,40	€ 5.789,40	€ 5.789,40
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 900,00	€ 900,00	€ 494,61
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.013,55	€ 3.013,55	€ 0,00
Ribasso e minor IVA		€ 3.447,62	€ 0,00
<i>Maggiori importi D.L 50/2022, art. 26, c. 6-ter e relativa IVA</i>			€ 8.251,87
TOTALE - Somme a disposizione	€ 54.167,40	€ 56.993,32	€ 57.290,81
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 199.727,67
Economia			€ 272,33

- di dare atto che i maggiori importi, derivanti dall'applicazione del predetto comma 6-ter, pari a complessivi € 8.251,87, composti da netti € 6.763,83 e da € 1.488,04 per IVA, trovano copertura tra le somme a disposizione del quadro economico rimodulato, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, residuo 824/2023, con esigibilità anno 2024, codice V livello 2020109012;
- di dare, infine, atto che:
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9458241363 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) è C39J22001910001;

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio.

Reggio Emilia, li 15/01/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma