

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 574 DEL 19/06/2025**

**OGGETTO**

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SUPERIORE DI 2° GRADO I.T.L. EINAUDI" DI CORREGGIO - 1° LOTTO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU- FONDI PNRR - ALLA MISSIONE M4-COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO 3.3. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 63/2025.

RDP/RUP: ALIPERTI RAFFAELE

Dirigente: GATTI AZZIO

## Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con provvedimento n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con propria determinazione n. 24 del 20 novembre 2023 è stato aggiudicato alla impresa Camar Società Cooperativa, con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035, Castelnovo né Monti (RE), - C.F./P.I. 02590000358, l'appalto riguardante i "Lavori di adeguamento sismico della Scuola Superiore di 2° grado I.T.L. Einaudi di Correggio - 1° e 2° lotto", per l'importo complessivo di Euro 3.742.275,06 al netto di IVA, di cui Euro 3.560.555,63 per lavori ed Euro 181.719,43 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, fermo restando che l'importo complessivo dell'appalto, pari a euro 5.110.000,00 è finanziato per euro 4.568.950,07 con fondi PNRR alla Missione M4 - Componente C1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. - Regime 2, mentre la somma residua di euro 541.049,93 è sostenuta in parte con finanziamenti ministeriali e in parte con fondi propri;

l'aggiudicazione di ciascun lotto ha comportato i seguenti importi:

- 1° lotto: Euro 1.471.053,53, al netto di IVA, di cui Euro 1.393.402,05 per lavori ed Euro 77.651,48 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo lordo di € 1.618.158,88, da imputare secondo esigibilità alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio, e al corrispondente cap. 4546/1 che verrà inserito nel PEG 2023 quanto a € 1.018.158,88 sugli impegni reiscritti 121-122-146/2023 e quanto a € 600.000,00 sull'impegno reiscritto 28/2024;
- 2° lotto: Euro 2.271.221,53, al netto di IVA, di cui Euro 2.167.153,58 per lavori ed Euro 104.067,95 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo lordo di € 2.498.343,69, da imputare secondo esigibilità alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio, e al corrispondente cap. 4546/2 che verrà inserito nel PEG 2023 quanto a € 1.248.343,68 sugli impegni reiscritti 121-122-146/2023 e quanto a € 1.250.000,00 sull'impegno reiscritto 29/2024;

con la predetta impresa è stato stipulato, per atto pubblico, in data 22 maggio 2023 il contratto n. rep. 15692;

con provvedimento, 8 ottobre 2024, n. 833, è stata approvata una variante, ex art. 106,

comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2026, codice previgente, che disciplina il presente appalto, predisposta dal Direttore dei Lavori e approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, riguardante i “Lavori di adeguamento sismico della Scuola Superiore di 2° grado I.T.L. Einaudi di Correggio - 1° LOTTO”, che ha comportato un aumento della spesa del contratto di euro 106.756,27, per un importo contrattuale ridefinito in euro 1.577.809,80, oltre IVA, senza aumento della somma originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

		Finanziamento PNRR e Fondi Propri	Finanziament o MIT e Fondi Propri	Totale	Rimodulazione post gara	Rimodulazione VARIANTE	Differenze
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>						
A.1	totale lavori (soggetti a ribasso)	€ 1.453.125,51		€ 1.453.125,51	€ 1.393.402,05	€ 1.589.882,44	€ 196.480,39
	di cui importo manodopera su tabelle art.23 c.19 e art.95 c.10 d.lgs 50/2016						€ 0,00
	totale lavori (ribassati del 4,11 %)				€ 1.393.402,05	€ 1.524.538,27	€ 131.136,22
A.2	oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 77.651,48		€ 77.651,48	€ 77.652,48	€ 53.272,53	-€ 24.379,95
	<b>TOTALE LAVORI A</b>	<b>€ 1.530.776,99</b>		<b>€ 1.530.776,99</b>	<b>€ 1.471.054,53</b>	<b>€ 1.577.810,80</b>	<b>€ 106.756,27</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>						€ 0,00
<b>B1</b>	<b>spese tecniche</b>						€ 0,00
B1.1	prove laboratorio (esclusa IVA) MIT		€ 10.847,50	€ 10.847,50	€ 10.847,50	€ 10.847,50	€ 0,00
B1.2	spese tecniche per incarichi esterni						€ 0,00
B1.2.1a	progettazione definitiva e csp prime disp. MIT		€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 0,00
B1.2.1b	integrazione per revisione prezzi prog. definitivo	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
B1.2.2	relazione geologica MIT		€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 0,00
B1.2.3a	progettazione esecutiva	€ 17.000,00		€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00
B1.2.3b	integrazione per revisione prezzi prog. esecutivo	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
B1.2.4	direzione lavori e cse MIUR	€ 102.964,06		€ 102.964,06	€ 81.959,39	€ 81.959,39	€ 0,00
B1.2.5	collaudo TA - statico - impianti	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
B1.2.6	aggiornamenti catastali	€ 1.600,00		€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00
B1.2.7	Maggiori Competenze DL e CSE per Perizia di variante					€ 11.200,86	€ 11.200,86
	Totale spese tecniche per incarichi esterni B1.2	€ 148.564,06	€ 55.800,00	€ 204.364,06	€ 183.359,39	€ 194.560,25	€ 11.200,86
B1.3	incentivo art 113 D.Lgs 50/2016	€ 30.615,54		€ 30.615,54	€ 30.615,54	€ 25.244,97	-€ 5.370,57
	<b>Totale spese tecniche B1</b>	<b>€ 179.179,60</b>	<b>€ 66.647,50</b>	<b>€ 245.827,10</b>	<b>€ 224.822,43</b>	<b>€ 230.652,72</b>	<b>€ 5.830,29</b>
	<b>imprevisti, spese generali e oneri</b>						€ 0,00
B2	imprevisti sui lavori (esclusa IVA)	€ 43.704,10		€ 43.704,10	€ 43.704,10	€ 0,00	-€ 43.704,10
B3	Spese per assicurazione personale interno	€ 1.424,19		€ 1.424,19	€ 1.424,19	€ 1.424,19	€ 0,00
B4	spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, tassa anac, ecc (compresa IVA)	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 427,50	-€ 3.072,50
B5	IVA 10% su totale lavori e oneri sicurezza	€ 153.077,70		€ 153.077,70	€ 147.105,45	€ 157.781,08	€ 10.675,63
B6	IVA 22% su prove laboratorio MIT		€ 2.386,45	€ 2.386,45	€ 2.386,45	€ 2.386,45	€ 0,00
B7	IVA 10% su imprevisti	€ 4.370,41		€ 4.370,41	€ 4.370,41	€ 4.370,41	€ 0,00
B8	IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche MIT		€ 14.999,05	€ 14.999,05	€ 14.999,05	€ 14.999,05	€ 0,00
B9	IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche	€ 39.934,01		€ 39.934,01	€ 34.287,95	€ 34.287,95	€ 0,00
B10	IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche Perizia di Variante					€ 3.010,79	€ 3.010,79
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B</b>	<b>€ 425.190,01</b>	<b>€ 84.033,00</b>	<b>€ 509.223,01</b>	<b>€ 476.600,03</b>	<b>€ 449.340,14</b>	<b>-€ 27.259,90</b>
<b>C</b>	<b>SOMME INDISPONIBILI</b>						€ 0,00
	<b>lavori ribasso d'asta</b>				€ 59.722,46	€ 6.925,58	-€ 52.796,88
	<b>ribasso su iva lavori</b>				€ 5.972,25	€ 692,56	-€ 5.279,69
	<b>ribasso su incarico DL e CSE</b>				€ 21.004,67	€ 4.256,94	-€ 16.747,73
	<b>ribasso su iva e cassa spese tecniche</b>				€ 5.646,06	€ 973,99	-€ 4.672,07
	<b>TOTALE somme indisponibili</b>				<b>€ 92.345,44</b>	<b>€ 12.849,07</b>	<b>-€ 79.496,37</b>
							€ 0,00
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 1.955.967,00</b>	<b>€ 84.033,00</b>	<b>€ 2.040.000,00</b>	<b>€ 2.040.000,00</b>	<b>€ 2.040.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

con determinazione, 29 Gennaio 2025, n. 63, è stato preso atto che il quadro economico rimodulato contenuto nella determinazione dirigenziale n. 833/2024, contiene degli errori nei singoli dati, come dettagliatamente illustrato, ed è stato approvato, pertanto, il nuovo quadro economico rettificato come segue:

		Finanziamento PNRR e Fof	DI CUI PNRR	DI CUI FOI	Finanziament o MIT o Fondi Propri	Totale	Rimodulazione post gara	Rimodulazione VARIANTE	Differenze
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>								
A.1	totale lavori (soggetti a ribasso)	€ 1.463.125,51	€ 1.196.919,58	€ 267.205,93		€ 1.463.125,51	€ 1.393.402,05	€ 1.589.882,44	€ 196.480,39
	di cui importo manodopera su tabelle art.23 c.19 e art.95 c.10 d.lgs. 60/2016	€ 602.350,15	€ 470.582,40	€ 131.767,75					€ 0,00
	totale lavori (ribassati del 4,11 %)						€ 1.393.402,05	€ 1.524.538,27	€ 131.136,22
A.2	oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 77.651,48	€ 40.000,00	€ 37.651,48		€ 77.651,48	€ 77.651,48	€ 53.271,63	€ 24.379,95
	<b>TOTALE LAVORI A</b>	<b>€ 1.530.776,99</b>	<b>€ 1.236.919,58</b>	<b>€ 294.857,41</b>		<b>€ 1.530.776,99</b>	<b>€ 1.471.053,53</b>	<b>€ 1.577.809,80</b>	<b>€ 106.756,27</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>								€ 0,00
B1	<b>spese tecniche</b>								€ 0,00
B1.1	prova laboratorio (esclusa IVA) MIT				€ 10.847,50	€ 10.847,50	€ 10.847,50	€ 10.847,50	€ 0,00
B1.2	spese tecniche per incarichi esterni								€ 0,00
B1.2.1a	progettazione definitiva e csp prime disp. MIT				€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 0,00
B1.2.1b	integrazione per revisione prezzi prog. definitivo	€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
B1.2.2	relazione geologica MIT				€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 0,00
B1.2.3a	progettazione esecutiva	€ 17.000,00	€ 17.000,00			€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00
B1.2.3b	integrazione per revisione prezzi prog. esecutivo	€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
B1.2.4	direzione lavori e cse MIUR	€ 102.964,06	€ 102.964,06			€ 102.964,06	€ 81.959,39	€ 81.959,39	€ 0,00
B1.2.5	collaudo TA - statico - impianti	€ 20.000,00	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
B1.2.6	aggiornamenti catastali	€ 1.600,00	€ 1.600,00			€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00
B1.2.7	Magioni Competenze DL e CSE per Perizia di variante							€ 11.200,86	€ 11.200,86
	Totale spese tecniche per incarichi esterni B1.2	€ 148.564,06	€ 141.564,06	€ 7.000,00	€ 56.800,00	€ 204.364,06	€ 183.359,39	€ 194.560,25	€ 11.200,86
B1.3	incentivo art 113 D.Lgs 60/2016	€ 30.615,54	€ 23.840,29	€ 6.775,25		€ 30.615,54	€ 30.615,54	€ 32.863,10	€ 2.247,56
	<b>Totale spese tecniche B1</b>	<b>€ 179.179,60</b>			<b>€ 66.647,50</b>	<b>€ 245.827,10</b>	<b>€ 224.822,43</b>	<b>€ 238.270,85</b>	<b>€ 13.448,42</b>
	<b>imprevisti, spese generali e oneri</b>								€ 0,00
B2	imprevisti sui lavori (esclusa IVA)	€ 43.704,10	€ 43.704,10			€ 43.704,10	€ 43.704,10	€ 0,00	€ 43.704,10
B3	Spese per assicurazione personale interno	€ 1.424,19	€ 1.424,19			€ 1.424,19	€ 1.424,19	€ 1.424,19	€ 0,00
B4	spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, tassa anac, ecc (compresa IVA)	€ 3.500,00	€ 3.500,00			€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 427,60	€ 3.072,50
B5	IVA 10% su totale lavori e oneri sicurezza	€ 163.077,70	€ 123.891,96	€ 29.485,74		€ 163.077,70	€ 147.105,35	€ 167.780,98	€ 10.675,63
B6	IVA 22% su prove laboratorio MIT				€ 2.386,45	€ 2.386,45	€ 2.386,45	€ 2.386,45	€ 0,00
B7	IVA 10% su imprevisti	€ 4.370,41	€ 4.370,41			€ 4.370,41	€ 4.370,41	€ 4.370,41	€ 0,00
B8	IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche MIT				€ 14.999,05	€ 14.999,05	€ 14.999,05	€ 14.999,05	€ 0,00
B9	IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche	€ 39.934,01	€ 38.052,41	€ 1.881,60		€ 39.934,01	€ 34.287,95	€ 34.287,95	€ 0,00
B10	IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche Perizia di Variante							€ 3.010,79	€ 3.010,79
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B</b>	<b>€ 425.190,01</b>			<b>€ 84.033,00</b>	<b>€ 509.223,01</b>	<b>€ 476.599,93</b>	<b>€ 456.958,17</b>	<b>-€ 19.641,77</b>
<b>C</b>	<b>SOMME INDISPONIBILI</b>								€ 0,00
	<b>lavori ribasso d'asta</b>						€ 59.723,46	€ 1,00	€ 59.722,46
	<b>ribasso su iva lavori</b>						€ 5.972,35	€ 0,10	€ 5.972,25
	<b>ribasso su incarico DL e CSE</b>						€ 21.004,67	€ 4.256,94	€ 16.747,73
	<b>ribasso su iva e cassa spese tecniche</b>						€ 5.646,06	€ 973,99	€ 4.672,07
	<b>TOTALE somme indisponibili</b>						<b>€ 92.346,54</b>	<b>€ 6.232,03</b>	<b>-€ 87.114,51</b>
									€ 0,00
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 1.955.967,00</b>	<b>€ 1.615.967,00</b>	<b>€ 340.000,00</b>	<b>€ 84.033,00</b>	<b>€ 2.040.000,00</b>	<b>€ 2.040.000,00</b>	<b>€ 2.040.000,00</b>	<b>-€ 0,00</b>

Considerato che:

la predetta Determinazione n. 63/2025 non ha tuttavia modificato compiutamente quanto precedentemente stabilito dalla determinazione n. 833/2024 in quanto si è ribadito che la somma in variante ammonta complessivamente ad euro 106.756,27, mentre l'importo esatto differisce di 1,00 euro e pertanto ammonta a euro 106.757,27;

a seguito della predetta correzione il quadro economico assume la seguente configurazione:

		Rimodulazione post gara	Rimodulazione VARIANTE	Differenze
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>			
A.1	totale lavori (soggetti a ribasso)	€ 1.393.402,05	€ 1.589.882,44	€ 196.480,39
	di cui importo manodopera su tabelle art.23 c.19 e art.95 c.10 d.lgs 50/2016			€ 0,00
	totale lavori (ribassati del 4,11 %)	€ 1.393.402,05	€ 1.524.538,27	€ 131.136,22
A.2	oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 77.651,48	€ 53.271,53	-€ 24.379,95
	<b>TOTALE LAVORI A</b>	<b>€ 1.471.053,53</b>	<b>€ 1.577.810,80</b>	€ 106.757,27
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			€ 0,00
B1	<b>spese tecniche</b>			€ 0,00
B1.1	prove laboratorio (esclusa IVA) MIT	€ 10.847,50	€ 10.847,50	€ 0,00
B1.2	spese tecniche per incarichi esterni			€ 0,00
B1.2.1a	progettazione definitiva e csp prime disp. MIT	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 0,00
B1.2.1b	integrazione per revisione prezzi prog. definitivo	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
B1.2.2	relazione geologica MIT	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 0,00
B1.2.3a	progettazione esecutiva	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00
B1.2.3b	integrazione per revisione prezzi prog. esecutivo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
B1.2.4	direzione lavori e cse MIUR	€ 81.959,39	€ 81.959,39	€ 0,00
B1.2.5	collaudo TA - statico - impianti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
B1.2.6	aggiornamenti catastali	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00
B1.2.7	Maggiori Competenze DL e CSE per Perizia di variante		€ 11.200,86	€ 11.200,86
	Totale spese tecniche per incarichi esterni B1.2	€ 183.359,39	€ 194.560,25	€ 11.200,86
B1.3	incentivo art 113 D.Lgs 50/2016	€ 30.615,54	€ 32.863,10	€ 2.247,56
	<b>Totale spese tecniche B1</b>	<b>€ 224.822,43</b>	<b>€ 238.270,85</b>	€ 13.448,42
	<b>imprevisti, spese generali e oneri</b>			€ 0,00
B2	imprevisti sui lavori (esclusa IVA)	€ 43.704,10	€ 0,00	-€ 43.704,10
B3	Spese per assicurazione personale interno	€ 1.424,19	€ 1.424,19	€ 0,00
B4	spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, tassa anac, ecc (compresa IVA)	€ 3.500,00	€ 427,50	-€ 3.072,50
B5	IVA 10% su totale lavori e oneri sicurezza	€ 147.105,35	€ 157.781,08	€ 10.675,73
B6	IVA 22% su prove laboratorio MIT	€ 2.386,45	€ 2.386,45	€ 0,00
B7	IVA 10% su imprevisti	€ 4.370,41	€ 4.370,41	€ 0,00
B8	IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche MIT	€ 14.999,05	€ 14.999,05	€ 0,00
B9	IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche	€ 34.287,95	€ 34.287,95	€ 0,00
B10	IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche Perizia di Variante		€ 3.010,79	€ 3.010,79
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B</b>	<b>€ 476.599,93</b>	<b>€ 456.958,27</b>	-€ 19.641,67
<b>C</b>	<b>SOMME INDISPONIBILI</b>			€ 0,00
	<b>lavori ribasso d'asta</b>	€ 59.723,46	€ 0,00	-€ 59.723,46
	<b>ribasso su iva lavori</b>	€ 5.972,35	€ 0,00	-€ 5.972,35
	<b>ribasso su incarico DL e CSE</b>	€ 21.004,67	€ 4.256,94	-€ 16.747,73
	<b>ribasso su iva e cassa spese tecniche</b>	€ 5.646,06	€ 973,99	-€ 4.672,07
	<b>TOTALE somme indisponibili</b>	<b>€ 92.346,54</b>	<b>€ 5.230,93</b>	-€ 87.115,61
				€ 0,00
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 2.040.000,00</b>	<b>€ 2.040.000,00</b>	-€ 0,00

l'affidamento e l'esecuzione dei maggiori lavori di € 106.757,27 oltre Iva, pari a euro 117.433,00, saranno eseguiti dall'impresa affidataria Camar Società Cooperativa, appaltatrice del contratto in argomento;

l'importo aggiuntivo, dopo la modifica per ultimo citata, pari a € 1,00, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento e va imputato alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente

cap. 4546/1 del PEG 2025, codice V livello 2020109003, esigibilità 2025 (Impegno riscritto 258/2025);

Ritenuto di dover procedere alle modifiche sopracitate sia del quadro economico che del maggior importo;

Dato atto che:

la variante in argomento rispetta le tre condizioni sotto riportate, per l'utilizzo delle economie derivanti da ribassi d'asta contenute nella nota, del 1 febbraio 2024, del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il PNRR recante “Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti”, in quanto:

- 1) si riferisce esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate;
- 2) è necessaria per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, ovvero dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023;
- 3) la variante di cui al punto 2 è necessaria e indispensabile ai fini della realizzazione del progetto;

l'intervento si colloca all'interno dell'opera complessiva concernente l'istituto scolastico predetto che conclude per un importo totale di euro 3.849.031,33;

sono confermati tutti gli altri elementi di fatto e di diritto costitutivi delle determinazioni dirigenziali sopra richiamata;

Visti:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 luglio 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli

obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

- il decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la guida operativa per il rispetto del principio DNSH del MEF approvata con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) n.32/2021 e aggiornata con la n.33/2022 e successivamente con la n.22/2024;

Accertata ai sensi dell'art. 147 – bis del D.lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

di prendere atto che il quadro economico rimodulato contenuto nella determinazione 29 gennaio 2025, n. 63, ed in narrativa citato, contiene degli errori nei singoli dati, come specificamente evidenziato, e che l'importo della perizia di variante, come si evidenzia dal nuovo quadro economico, riportato per ultimo in premessa, è pari ad € 106.757,27 oltre IVA ;

di rettificare pertanto le determinazione predetta in punto al quadro economico in essa contenuto;

di approvare pertanto il nuovo quadro economico come sotto rimodulato:

		Rimodulazione post gara	Rimodulazione VARIANTE	Differenze
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>			
A.1	totale lavori (soggetti a ribasso)	€ 1.393.402,05	€ 1.589.882,44	€ 196.480,39
	di cui importo manodopera su tabelle art.23 c.19 e art.95 c.10 d.lgs 50/2016			€ 0,00
	totale lavori (ribassati del 4,11 %)	€ 1.393.402,05	€ 1.524.538,27	€ 131.136,22
A.2	oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 77.651,48	€ 53.271,53	-€ 24.379,95
	<b>TOTALE LAVORI A</b>	<b>€ 1.471.053,53</b>	<b>€ 1.577.810,80</b>	€ 106.757,27
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			€ 0,00
B1	<b>spese tecniche</b>			€ 0,00
B1.1	prove laboratorio (esclusa IVA) MIT	€ 10.847,50	€ 10.847,50	€ 0,00
B1.2	spese tecniche per incarichi esterni			€ 0,00
B1.2.1a	progettazione definitiva e csp prime disp. MIT	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 0,00
B1.2.1b	integrazione per revisione prezzi prog. definitivo	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
B1.2.2	relazione geologica MIT	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 0,00
B1.2.3a	progettazione esecutiva	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00
B1.2.3b	integrazione per revisione prezzi prog. esecutivo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
B1.2.4	direzione lavori e cse MIUR	€ 81.959,39	€ 81.959,39	€ 0,00
B1.2.5	collaudo TA - statico - impianti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
B1.2.6	aggiornamenti catastali	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00
B1.2.7	Maggiori Competenze DL e CSE per Perizia di variante		€ 11.200,86	€ 11.200,86
	Totale spese tecniche per incarichi esterni B1.2	€ 183.359,39	€ 194.560,25	€ 11.200,86
B1.3	incentivo art 113 D.Lgs 50/2016	€ 30.615,54	€ 32.863,10	€ 2.247,56
	<b>Totale spese tecniche B1</b>	<b>€ 224.822,43</b>	<b>€ 238.270,85</b>	<b>€ 13.448,42</b>
	<b>imprevisti, spese generali e oneri</b>			€ 0,00
B2	imprevisti sui lavori (esclusa IVA)	€ 43.704,10	€ 0,00	-€ 43.704,10
B3	Spese per assicurazione personale interno	€ 1.424,19	€ 1.424,19	€ 0,00
B4	spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, tassa anac, ecc (compresa IVA)	€ 3.500,00	€ 427,50	-€ 3.072,50
B5	IVA 10% su totale lavori e oneri sicurezza	€ 147.105,35	€ 157.781,08	€ 10.675,73
B6	IVA 22% su prove laboratorio MIT	€ 2.386,45	€ 2.386,45	€ 0,00
B7	IVA 10% su imprevisti	€ 4.370,41	€ 4.370,41	€ 0,00
B8	IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche MIT	€ 14.999,05	€ 14.999,05	€ 0,00
B9	IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche	€ 34.287,95	€ 34.287,95	€ 0,00
B10	IVA 22% e CASSA 4% su competenze tecniche Perizia di Variante		€ 3.010,79	€ 3.010,79
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B</b>	<b>€ 476.599,93</b>	<b>€ 456.958,27</b>	<b>-€ 19.641,67</b>
<b>C</b>	<b>SOMME INDISPONIBILI</b>			€ 0,00
	<b>lavori ribasso d'asta</b>	<b>€ 59.723,46</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 59.723,46</b>
	<b>ribasso su iva lavori</b>	<b>€ 5.972,35</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 5.972,35</b>
	<b>ribasso su incarico DL e CSE</b>	<b>€ 21.004,67</b>	<b>€ 4.256,94</b>	<b>-€ 16.747,73</b>
	<b>ribasso su iva e cassa spese tecniche</b>	<b>€ 5.646,06</b>	<b>€ 973,99</b>	<b>-€ 4.672,07</b>
	<b>TOTALE somme indisponibili</b>	<b>€ 92.346,54</b>	<b>€ 5.230,93</b>	<b>-€ 87.115,61</b>
				€ 0,00
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 2.040.000,00</b>	<b>€ 2.040.000,00</b>	<b>-€ 0,00</b>

di dare atto che:

l'affidamento e l'esecuzione dei maggiori lavori di € 106.757,27 oltre Iva, pari a euro 117.433,00, saranno eseguiti dall'impresa affidataria Camar Società Cooperativa, appaltatrice del contratto in argomento;

l'importo aggiuntivo, dopo la modifica per ultimo citata, pari a € 1,00, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento e va imputato alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 4546/1 del PEG 2025, codice V livello 2020109003, esigibilità 2025 (Impegno reiscritto 258/2025);  
di dare atto che:

la variante in argomento rispetta le tre condizioni sotto riportate, per l'utilizzo delle economie derivanti da ribassi d'asta contenute nella nota, del 1 febbraio 2024, del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il PNRR recante “Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti”, in quanto:

- 1) si riferisce esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate;
- 2) è necessaria per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, ovvero dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023;
- 3) la variante di cui al punto 2 è necessaria e indispensabile ai fini della realizzazione del progetto;

l'intervento si colloca all'interno dell'opera complessiva concernente l'istituto scolastico predetto che conclude per un importo totale di euro 3.849.031,33, fermo restando che l'importo complessivo dell'appalto, pari a euro 5.110.000,00 è finanziato per euro 4.568.950,07 con fondi PNRR alla Missione M4 - Componente C1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. - Regime 2, mentre la somma residua di euro 541.049,93 è sostenuta in parte con finanziamenti ministeriali e in parte con fondi propri;

sono confermati tutti gli altri elementi di fatto e di diritto costitutivi della determinazione dirigenziale sopra richiamata;

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'arch. Raffaele Aliperti, funzionario del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica.

Reggio Emilia, lì 19/06/2025

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e  
Programmazione Scolastica  
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....