

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1163 DEL 09/12/2025**

OGGETTO

"AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO MOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA,
VIA GASTINELLI N.1/B A REGGIO EMILIA". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU M4-C1-1.3 - CUP C84E22000030006 CIG 9892636D78 -
RIMODULAZIONE QE

RDP/RUP: MARTINI ILARIA

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, n. 99 del 30/09/2025 e n. 181 del 28/11/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Arch. Ilaria Martini, in qualità di funzionario del Servizio Sicurezza sismica, edilizia e programmazione scolastica, RUP del presente intervento fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 1361 del 29/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo ai sensi dell'art.23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, finalizzato all'“AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO MOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA, VIA GASTINELLI N.1/B (RE)”, per l'importo complessivo stimato in di € 3.831.200,00- CUP n. C84E22000030006, CUI n. L00209290352202300004, così finanziato:

- per € 3.312.000,00 dall'Unione Europea – NextGenerationEU, fondi PNRR (Decreto del Ministro dell'Istruzione 2 agosto 2022 n. 203), tematica “M4-C1.-1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” Regime 2- D.M. 203 del 02.08.2022;
- per € 188.000,00 con fondi propri dell'Ente (avanzo);
- per € 331.200,00 con risorse del “Fondo per opere indifferibili” per l'anno 2023, di cui all'art. 1 , commi 369-379 della Legge 197/2022 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.183 del 03/08/2023;

- con determinazione dirigenziale n.860 del 18/09/2023 l'appalto dei relativi lavori è stato aggiudicato al costituendo RTI, composto dai seguenti operatori economici:

➤ NIAL NIZZOLI SRL (mandatario), con sede legale in Via Fosdondo, 48 – 42015 Correggio (RE) – C.F./P.I. 01684790353,

➤ SUB-RAGGRUPPAMENTO di PROFESSIONISTI (mandante) ARCH. TASSONI GUIDO (mandatario del sub-raggruppamento), con sede legale in Via Pertini, 1 – 42048 Rubiera (RE) – C.F. TSSGDU58P27H223L – P.I. 01428620353;

per l'importo complessivo di Euro 2.856.081,57 (IVA esclusa), corrispondente ad Euro 3.147.690,31 lordi, così composto:

➤ per il servizio di progettazione esecutiva: Euro 35.548,45 (al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 22%, comprensivo delle spese generali), corrispondente ad Euro 45.103,88 lordi;

➤ per la realizzazione dell'opera: Euro 2.820.533,12 (al netto di IVA 10%), di cui Euro 2.781.533,12 per lavori ed Euro 39.000,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad Euro 3.102.586,43 lordi;

- in data 17/01/2024 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto Repertorio n. 15706 Prot. n. 38497/2/2022 e con Verbale di consegna lavori Prot. n. 8126 del 21/03/2024, si è dato inizio ai lavori;
- i lavori per la realizzazione della palestra sono in avanzata fase di esecuzione e si rende necessario procedere con una rimodulazione del quadro economico limitatamente alla parte

relativa alle somme a disposizione delle voci "imprevisti", "prove laboratorio, carotaggi, prove penetrometriche, indagini", "spese pubblicità" per implementare le voci "Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Pers)", "attrezzature per l'allestimento della palestra" e l'inserimento di nuove voci come "Visti e pareri" e "Allacci ed opere in economia".

Dato atto che:

- tale rimodulazione non incide sulle economie derivanti dai ribassi di gara;
- il quadro economico così rimodulato rispetta le percentuali massime ammissibili per le voci di costo del quadro economico di progetto, previste dall'avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", e precisate nella circolare del Ministero dell'Istruzione PG 5518 del 31/01/22.

L'intervento è previsto alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025- 2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 4547 del PEG 2025, codice V livello 2020109003 impegni 263-264-780-781/2025, esigibilità 2025.

Atteso che il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del D.Lgs.vo n. 36/2023 è l'Arch. Ilaria Martini, funzionario presso il Servizio Sicurezza sismica, Edilizia e Programmazione scolastica - U.O. Edilizia.

Ritenuto pertanto di riapprovare il quadro economico rimodulato come segue:

	DESCRIZIONE	POST GARA				RIMODULAZIONE - VARIANTE				DIFFERENZE			
		TOTALE	PNRR	FOI	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	FOI	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	FOI	PROVINCIA
A	SOMME A BASE D'APPALTO												
	strutture												
	architettonico												
	impianto termico												
	impianto idrico-sanitario												
	impianto elettrico												
A.1	totale lavori	2.203.483,62 €	1.916.634,31 €	€ 286.849,31		2.203.483,62 €	1.916.634,31 €	€ 286.849,31					
A.2	importo manodopera	578.049,50 €	578.049,50 €			578.049,50 €	578.049,50 €						
	totale lavori soggetti a ribasso	2.781.533,12 €	2.494.683,81 €	286.849,31 €		2.781.533,12 €	2.494.683,81 €	286.849,31 €					
A.03	oneri sicurezza	39.000,00 €	39.000,00 €			39.000,00 €	39.000,00 €						
A.4	servizi e forniture (progetto esecutivo) ribasso 15%:	35.548,45 €	35.548,45 €			35.548,45 €	35.548,45 €						
	TOTALE a base di gara	2.856.081,57 €	2.569.232,26 €	€ 286.849,31	€ -	2.856.081,57 €	2.569.232,26 €	€ 286.849,31	€ -				
B	SOMME A DISPOSIZIONE												
B.1	Spese tecniche al netto di oneri ed IVA												
	prove laboratorio, carotaggi, prove penetrometriche, indagini, ecc. (netto IVA)	3.000,00 €			€ 3.000,00	0,00 €	0,00 €			-3.000,00 €	0,00 €		-€ 3.000,00
B.1.2	spese tecniche per incarichi esterni												
	relazione archeologica	1.800,00 €	1.800,00 €			1.800,00 €	1.800,00 €						
	relazione geologica	1.900,00 €	1.900,00 €			1.900,00 €	1.900,00 €						
	progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in progettazione	115.000,00 €			115.000,00 €	115.000,00 €			115.000,00 €				
	direzione lavori, sicurezza in esecuzione	178.816,52 €	178.816,52 €			178.816,52 €	178.816,52 €						
	totale spese tecniche	297.516,52 €	182.516,52 €	€ 115.000,00	€ 297.516,52 €	182.516,52 €	€ 115.000,00	€ 0,00 €	€ 0,00 €	€ -			
B.2	Allacciamenti/proprio/acquisizione												
B.2.1	Allacciamenti compresa IVA					10.000,00 €			€ 10.000,00	10.000,00 €			€ 10.000,00
	totale allacciamenti												
B.3	IMPREVISTI/SPESA GENERALI												
B.3.2	Imprevisti sui lavori IVA inclusa	55.000,00 €	16.587,03 €		€ 38.412,97	0,00 €	0,00 €			-55.000,00 €	-16.587,03 €		-€ 38.412,97
B.3.4	Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	47.338,11 €	47.338,11 €		€ -	47.338,11 €	47.338,11 €		€ -				€ -
B.3.5	Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Pers)	6.000,00 €	6.000,00 €			6.896,16 €	6.896,16 €		0,00 €	896,16 €	896,16 €		
B.3.10	Spese per rilascio visti e pareri					1.550,00 €	1.550,00 €			1.550,00 €	1.550,00 €		
B.3.12	Pubblicità compresa IVA	6.000,00 €	6.000,00 €			0,00 €	0,00 €			-6.000,00 €	-6.000,00 €		
B.3.16	attrezzature per l'allestimento della palestra compresa IVA	20.354,65 €	20.354,65 €			72.568,49 €	40.495,52 €		32.072,97 €	52.213,84 €	20.140,87 €		32.072,97 €
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESA	€ 134.692,76	€ 96.279,79	€ 38.412,97	€ 138.352,76	€ 96.279,79	€ 42.072,97	€ 3.660,00	€ -	€ 0,00	€ 3.660,00	€ -	€ 3.660,00
B.4.1	IVA sui lavori 10%:	€ 282.053,31	€ 253.368,38	€ 28.684,93		€ 282.053,31	€ 253.368,38	€ 28.684,93					
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	€ 7.820,66	€ 7.820,66			€ 7.820,66	€ 7.820,66						
B.4.3	IVA su indagini e prove	€ 660,00			€ 660,00	€ -	0,00 €			-660,00 €	0,00 €		-€ 660,00
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	€ 13.322,60	€ 8.722,60	€ -	€ 4.600,00	€ 13.322,60	€ 8.722,60	€ -	€ 4.600,00				
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	€ 68.384,61	€ 42.072,61		€ 26.312,00	€ 68.384,61	€ 42.072,61		€ 26.312,00				
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 1.000,00 €	1.000,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €						
	TOTALE IVA E ONERI	€ 373.241,18	€ 312.984,25	€ 28.684,93	€ 31.572,00	€ 372.581,18	€ 312.984,25	€ 28.684,93	€ 30.912,00	€ 660,00	€ -	€ -	€ 660,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	€ 808.450,46	€ 591.780,56	€ 28.684,93	€ 187.984,97	€ 808.450,46	€ 591.780,56	€ 28.684,93	€ 187.984,97	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	€ 3.664.532,03	€ 3.161.012,83	€ 315.534,24	€ 187.984,97	€ 3.664.532,03	€ 3.161.012,83	€ 315.534,24	€ 187.984,97	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ -
	ECONOMIE	166.667,97 €	150.987,17 €	€ 15.665,76	€ 15,03	166.667,96 €	150.987,17 €	€ 15.665,76	€ 15,03	0,00 €	0,00 €	€ -	€ -
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	3.831.200,00 €	3.312.000,00 €	331.200,00 €	188.000,00 €	3.831.200,00 €	3.312.000,00 €	331.200,00 €	188.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Unico di Progetto (CUP) C84E22000030006 .

VISTI:

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente);
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.L. 32/2019;
- la L. 55/2019;
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe”);
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

Considerato infine, che l’intervento è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, tematica PNRR “M4C1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 1.3:Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” Regime 2;

Visto l’obiettivo di 1° livello 0405/0405 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

di approvare la rimodulazione del quadro economico così come segue:

	DESCRIZIONE	POST GARA				RIMODULAZIONE - VARIANTE				DIFFERENZE			
		TOTALE	PNRR	FOI	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	FOI	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	FOI	PROVINCIA
A	SOMME A BASE D'APPALTO												
	struttura												
	architettonico												
	impianto termico												
	impianto idrico-sanitario												
	impianto elettrico												
A.1	totale lavori	2.203.483,62 €	1.916.634,31 €	€ 286.849,31		2.203.483,62 €	1.916.634,31 €	€ 286.849,31					
A.2	importo manodopera	578.049,50 €	578.049,50 €			578.049,50 €	578.049,50 €						
	totale lavori soggetti a ribasso	2.781.533,12 €	2.494.683,81 €	286.849,31 €		2.781.533,12 €	2.494.683,81 €	286.849,31 €					
A.03	oneri sicurezza	39.000,00 €	39.000,00 €			39.000,00 €	39.000,00 €						
A.4	servizi e forniture (progetto esecutivo) ribasso 15%	35.548,45 €	35.548,45 €			35.548,45 €	35.548,45 €						
	TOTALE a base di gara	2.856.081,57 €	2.569.232,26 €	€ 286.849,31	€ -	2.856.081,57 €	2.569.232,26 €	€ 286.849,31	€ -				
B	SOMME A DISPOSIZIONE												
B.1	Spese tecniche al netto di oneri ed IVA												
	prove laboratorio, carotaggi, prove penetrometriche, indagini, ecc. (netto IVA)	3.000,00 €			€ 3.000,00	0,00 €	0,00 €			-3.000,00 €	0,00 €		-€ 3.000,00
B.1.1													
B.1.2	spese teoriche per incarichi esterni	1.800,00 €	1.800,00 €			1.800,00 €	1.800,00 €						
	relazione archeologica	1.900,00 €	1.900,00 €			1.900,00 €	1.900,00 €						
	progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in progettazione	115.000,00 €			115.000,00 €	115.000,00 €			115.000,00 €				
	direzione lavori, sicurezza in esecuzione	178.816,52 €	178.816,52 €			178.816,52 €	178.816,52 €						
	totale spese tecniche	297.516,52 €	182.516,52 €	€ 115.000,00	€ 115.000,00	297.516,52 €	182.516,52 €	€ 115.000,00	€ 115.000,00	0,00 €	0,00 €	€ -	€ -
B.2	Allacciamenti e opere di acquisizione												
B.2.1	Allacciamenti compresa IVA					10.000,00 €			€ 10.000,00	10.000,00 €			€ 10.000,00
	totale allacciamenti												
B.3	IMPREVISTISPESE GENERALI												
B.3.2	Imprevisti su lavori IVA inclusa	55.000,00 €	16.587,03 €		€ 38.412,97	0,00 €	0,00 €			-55.000,00 €	-16.587,03 €		-€ 38.412,97
B.3.4	Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	47.338,11 €	47.338,11 €		€ -	47.338,11 €	47.338,11 €		€ -				€ -
B.3.5	Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assio. Pers)	6.000,00 €	6.000,00 €			6.896,16 €	6.896,16 €		0,00 €	896,16 €	896,16 €		
B.3.10	Spese per rilascio visti e pareri					1.550,00 €	1.550,00 €			1.550,00 €	1.550,00 €		
B.3.12	Pubblicità compresa IVA	6.000,00 €	6.000,00 €			0,00 €	0,00 €			-6.000,00 €	-6.000,00 €		
B.3.16	attrezzature per l'allestimento della palestra compresa IVA	20.354,65 €	20.354,65 €			72.568,49 €	40.495,52 €		32.072,97 €	52.213,84 €	20.140,87 €		32.072,97 €
	TOTALE	€ 134.692,76	€ 96.279,79	€ 38.412,97	€ 138.352,76	€ 96.279,79	€ 42.072,97	€ 3.660,00	€ -	€ 0,00	€ 3.660,00	€ -	€ 3.660,00
B.4.1	IVA su lavori 10%	€ 282.053,31	€ 253.368,38	€ 28.684,93		€ 282.053,31	€ 253.368,38	€ 28.684,93					
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	€ 7.820,66	€ 7.820,66			€ 7.820,66	€ 7.820,66						
B.4.3	IVA su indagini e prove	€ 660,00			€ 660,00	€ -	€ 0,00			-660,00 €	0,00 €		-€ 660,00
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	€ 13.322,60	€ 8.722,60	€ -	€ 4.600,00	€ 13.322,60	€ 8.722,60	€ -	€ 4.600,00				
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	€ 68.384,61	€ 42.072,61		€ 26.312,00	€ 68.384,61	€ 42.072,61		€ 26.312,00				
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00						
	TOTALE IVA E ONERI	€ 373.241,18	€ 312.984,25	€ 28.684,93	€ 31.572,00	€ 372.581,18	€ 312.984,25	€ 28.684,93	€ 30.912,00	€ 660,00	€ -	€ -	€ 660,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	€ 808.450,46	€ 591.780,56	€ 28.684,93	€ 187.984,97	€ 808.450,46	€ 591.780,56	€ 28.684,93	€ 187.984,97	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ -
	ECONOMIE	€ 166.667,97	€ 150.987,17	€ 15.665,76	€ 15,03	€ 166.667,96	€ 150.987,17	€ 15.665,76	€ 15,03	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ -
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	3.831.200,00 €	3.312.000,00 €	331.200,00 €	188.000,00 €	3.831.200,00 €	3.312.000,00 €	331.200,00 €	188.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Di dare atto che:

-l'intervento è così finanziato:

- per € 3.312.000,00 dall'Unione Europea – NextGenerationEU, fondi PNRR (Decreto del Ministro dell'Istruzione 2 agosto 2022 n. 203), tematica “M4-C1.-1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” Regime 2- D.M. 203 del 02.08.2022;
- per € 188.000,00 con fondi propri dell'Ente (avanzo);
- per € 331.200,00 con risorse del “Fondo per opere indifferibili” per l'anno 2023, di cui all'art. 1 , commi 369-379 della Legge 197/2022 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.183 del 03/08/2023;

-l'intervento è previsto alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025- 2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 4547 del PEG 2025, codice V livello 2020109003 impegni 263-264-780-781/2025, esigibilità 2025.

-ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Unico di Progetto (CUP) C84E22000030006 e il codice CUI è il n. L00209290352202300004;

-il Responsabile del Progetto, ex art. 15 del D.Lgs.vo n. 36/2023 è l'Arch. Ilaria Martini,
Funzionario del Servizio Sicurezza sismica, edilizia e programmazione scolastica.

Reggio Emilia, lì 09/12/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e
Programmazione Scolastica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma