PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 970 DEL 12/10/2023

OGGETTO

INTERVENTI DI EMERGENZA PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI PROVINCIALI DI CONNESSIONE SUL FIUME PO - PONTE TRA DOSOLO E GUASTALLA AL CONFINE TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E MANTOVA - IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI AI SENSI DEL D.L.50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L.91/2022, SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale, Ing. Maurizio La Macchia fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.861 del 19/11/2019, è stato approvato il progetto esecutivo degli “Interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po - ponte tra Dosolo e Guastalla, al confine tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Mantova”, concludente nell'importo complessivo di € 3.785.635,00 di cui € 2.650.946,69 per lavori (€ 2.483.519,92 soggetti a ribasso e € 167.426,77 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.134.688,31 per somme a disposizione,
- a seguito dell'esito di procedura aperta con determinazione dirigenziale n.134 del 25/02/2020, i relativi lavori sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Modenese (mandataria), con sede legale in via Giardini, 1305 – 41126 Modena - C.F. e P.IVA 03126320369, in RTI con Stradedil Srl (mandante), quale offerente il ribasso del 23,515%, per un importo complessivo netto di € 2.066.946,98 di cui € 1.899.520,21 per lavori e 167.426,77 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
- in data 24/07/2020 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto protocollo Rep. n. 15656 (Prot. n. 9356/2020);
- con determinazione dirigenziale n. 1135 del 21/12/2021, è stata approvata una perizia suppletiva di variante con incremento contrattuale netto di € 620.057,24 e senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, con modifiche non sostanziali di alcune lavorazioni in conformità a quanto previsto dal comma 1, lett c), dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.,
- con determinazione dirigenziale n. 1080 del 01/12/2022, è stata approvata una seconda perizia suppletiva di variante con incremento contrattuale netto di € 117.409,32 e senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, con modifiche non sostanziali di alcune lavorazioni in conformità a quanto previsto dal comma 1, lett c), dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.,
- con determinazione dirigenziale n. 45 del 31/01/2023, è stata approvato di procedere l'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate dal 1 Luglio 2021 al 31 Dicembre 2021 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 1-septies del Decreto Legge 73/2021, convertito nella Legge 106/2021, i maggiori importi derivanti dall'applicazione del predetto articolo pari a € 88.150,73, che trovano copertura all'interno del quadro economico;

- con determinazione dirigenziale n. 634 del 06/07/2023, è stata approvato di procedere al riconoscimento di maggiori oneri per l'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate dal 1 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art.26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, i maggiori importi derivanti dall'applicazione del predetto articolo pari a lordi € 29.962,75 hanno trovato copertura all'interno del quadro economico come risulta dal seguente quadro economico di raffronto in cui sono riportate anche le precedenti variazioni apportate;

QUADRO ECONOMICO GENERALE					
DESCRIZIONI	**IMPORTI DI PROGETTO**	**IMPORTI DA CONTRATTO**	**IMPORTO DI 1° PERIZIA**	**IMPORTO DI 2° PERIZIA**	**IMPORTO RIMODULATO**
A) SOMME A BASE D'APPALTO					
a.1 Importo lavori	€ 2.483.519,92	€ 1.899.520,21	€ 2.427.701,17	€ 2.527.663,71	€2.527.663,71
a.2 Costi della sicurezza	€ 167.426,77	€ 167.426,77	€ 259.303,05	€ 276.749,83	€ 276.749,83
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€ 2.650.946,69**	**€ 2.066.946,98**	**€ 2.687.004,22**	**€ 2.804.413,54**	**€ 2.804.413,54**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
Art.1 septies D.L. 73/2021 convertito L.106/2021- Istanza per compensazione 2° semestre 2021					€ 72.254,70
IVA - Art.1 septies D.L. 73/2021 convertito L.106/2021- Istanza per compensazione 2° semestre 2021					€ 15.896,03
Art.26 D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 Istanza per compensazione anno 2022					€ 24.559,63
IVA – Art.26 D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 Istanza per compensazione anno 2022					€ 5.403,12
Ribasso (-23,515%)		€ 583.999,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Minore IVA		€ 128.479,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.1 Art.113 D.Lgs. n.50/2016 – Incentivo per Funzioni Tecniche (lordo)	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 44.870,62	€ 44.870,62
b.2 Spese tecniche di progettazione (netto cassa e IVA)	€ 51.240,55	€ 51.240,55	€ 51.240,55	€ 54.545,23	€ 54.545,23
b.3 Spese tecniche indagini integrative eseguite (netto cassa e IVA)	€ 37.290,53	€ 37.290,53	€ 37.290,53	€ 0,00	€ 0,00
b.4 Spese per Direzione Lavori (netto cassa e IVA)	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 91.812,25	€ 59.315,70
b.5 Spese tecniche di collaudo (netto cassa e IVA)	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00
b.6 Spese per commissione di gara e pubblicità (netto IVA) e contributo di gara ANAC	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.032,08

b.7 Spese per indagini (netto IVA)	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 4.030,00
b.8 Spese per analisi e collaudi (netto IVA)	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 2.425,96	€ 2.425,96
b.9 Spese per monitoraggi strutturali e idraulici (netto IVA)	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 38.782,15	€ 38.782,15
b.10 Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (lordo IVA)	€ 77.306,20	€ 77.306,20	€ 33.316,02	€ 350,00	€ 350,00
b.11 IVA su lavori (IVA 22% su a.1 + a.2)	€ 583.208,28	€ 454.728,34	€ 591.140,93	€ 616.970,98	€ 616.970,98
b.12 Contributo previdenziale 4% (b.2 b.3 b.4 b.5)	€ 9.021,24	€ 9.021,24	€ 9.021,24	€ 6.934,30	€ 4.554,44
b.13 IVA 22% su altre voci (b.2 b.3 b.4 b.5 b.6 b.7 b.8 b.9 b.12)	€ 82.621,51	€ 82.621,51	€ 82.621,51	€ 57.529,97	€ 36.230,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 1.134.688,31**	**€ 1.718.688,02**	**€ 1.098.630,78**	**€ 981.221,46**	**€ 981.221,46**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	**€ 3.785.635,00**	**€ 3.785.635,00**	**€ 3.785.635,00**	**€ 3.785.635,00**	**€ 3.785.635,00**

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;

Considerato che:

- a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 e in particolare l'art. 26;
- l'art. 1, comma 458, della Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» ha modificato l'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91;
- l'art. 26 di tale Decreto prevede che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 Dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° Gennaio 2023 fino al 31 Dicembre 2023, e' adottato, applicando i prezzi regionali, aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;
- i maggiori oneri saranno riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;

- è stato pubblicato l'aggiornamento infrannuale 2023 del Listino Prezzi ANAS 2023 NC-MP.2023 - Rev.1 e il Listino Prezzi della Regione Emilia Romagna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27 Marzo 2023, n°462;

Atteso che:

- tra il Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio La Macchia e l'Ing. Sandro Grisendi, in qualità di Legale rappresentante del Consorzio Stabile Modenese s.c.p.a , in data 04/10/2023, è stato concordato il verbale di adeguamento prezzi, contenente n. 16 nuovi prezzi; i prezzi sono stati rideterminati ed adeguati mediante raffronto tra l'Elenco Prezzi posto a base di gara (basato sul Elenco prezzi ANAS 2018 "Nuove Costruzioni Manutenzione Straordinaria" e l'Elenco Regionale dei prezzi delle OO.PP. E di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna (annualità 2018), approvato con DGR n.512 del 09.04.2018) ed il suddetto Listino Prezzi ANAS 2023 NC-MP.2023 - Rev.1 inoltre il Listino Prezzi della Regione Emilia Romagna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27 Marzo 2023, n°462;
- l'appaltatore ha sottoscritto il verbale di adeguamento prezzi proposto, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale;

Rilevato che:

- sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, comma 6 bis del Decreto Legge 17 Maggio 2022 n. 50;
- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del Decreto Legge 17 Maggio 2022 n. 50, convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 pari a € 32.992,00, trovano copertura all'interno del quadro economico e precisamente nelle spese per Direzione Lavori per € 27.042,62 e per IVA 22% su altre voci per € 5.949,38;
- qualora emergessero dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo sopracitato, che non troveranno copertura all'interno del quadro economico, la stazione appaltante, ex art. 26, comma 4, lett. b) del Decreto Legge predetto, farà istanza di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 Luglio 2021, n. 106;

Il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE					
DESCRIZIONI	**IMPORTI DI PROGETTO**	**IMPORTI DA CONTRATTO**	**IMPORTO DI 1° PERIZIA**	**IMPORTO DI 2° PERIZIA**	**IMPORTO RIMODULATO**
A) SOMME A BASE D'APPALTO					
a.1 Importo lavori	€ 2.483.519,92	€ 1.899.520,21	€ 2.427.701,17	€ 2.527.663,71	€2.527.663,71
a.2 Costi della sicurezza	€ 167.426,77	€ 167.426,77	€ 259.303,05	€ 276.749,83	€ 276.749,83
Art.1 septies D.L. 73/2021 convertito L.106/2021- Istanza per compensazione 2° semestre 2021					€ 72.254,70
Art.26 D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 Istanza per compensazione anno 2022					€ 24.559,63
Art.26 D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 Istanza per					€ 27.042,62

compensazione anno 2023					
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€ 2.650.946,69**	**€ 2.066.946,98**	**€ 2.687.004,22**	**€ 2.804.413,54**	**€ 2.928.270,49**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
Ribasso (-23,515%)		€ 583.999,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Minore IVA		€ 128.479,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.1 Art.113 D.Lgs. n.50/2016 – Incentivo per Funzioni Tecniche (lordo)	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 44.870,62	€ 44.870,62
b.2 Spese tecniche di progettazione (netto cassa e IVA)	€ 51.240,55	€ 51.240,55	€ 51.240,55	€ 54.545,23	€ 54.545,23
b.3 Spese tecniche indagini integrative eseguite (netto cassa e IVA)	€ 37.290,53	€ 37.290,53	€ 37.290,53	€ 0,00	€ 0,00
b.4 Spese per Direzione Lavori (netto cassa e IVA)	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 91.812,25	€ 33.313,17
b.5 Spese tecniche di collaudo (netto cassa e IVA)	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00
b.6 Spese per commissione di gara e pubblicità (netto IVA) e contributo di gara ANAC	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.032,08
b.7 Spese per indagini (netto IVA)	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 4.030,00
b.8 Spese per analisi e collaudi (netto IVA)	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 2.425,96	€ 2.425,96
b.9 Spese per monitoraggi strutturali e idraulici (netto IVA)	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 38.782,15	€ 38.782,15
b.10 Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (lordo IVA)	€ 77.306,20	€ 77.306,20	€ 33.316,02	€ 350,00	€ 350,01
b.11 IVA su lavori (IVA 22% su a.1 + a.2)	€ 583.208,28	€ 454.728,34	€ 591.140,93	€ 616.970,98	€ 644.219,51
b.12 Contributo previdenziale 4% (b.2 b.3 b.4 b.5)	€ 9.021,24	€ 9.021,24	€ 9.021,24	€ 6.934,30	€ 3.514,34
b.13 IVA 22% su altre voci (b.2 b.3 b.4 b.5 b.6 b.7 b.8 b.9 b.12)	€ 82.621,51	€ 82.621,51	€ 82.621,51	€ 57.529,97	€ 30.281,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 1.134.688,31**	**€ 1.718.688,02**	**€ 1.098.630,78**	**€ 981.221,46**	**€ 981.221,46**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	**€ 3.785.635,00**	**€ 3.785.635,00**	**€ 3.785.635,00**	**€ 3.785.635,00**	**€ 3.785.635,00**

Ritenuto di:

- procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1 Gennaio 2023 al 17 Giugno 2023 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 comma 6 bis del Decreto Legge 17 Maggio 2022 n. 50, convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91;
- prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del predetto, trovano copertura all'interno del quadro economico;

- di dare atto che l'importo di € € 32.992,00, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-

2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5187, del PEG 2023 (impegno reiscritto 874/2023), con esigibilità anno 2023, codice V livello 2020109012;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 80992375CE e il Codice Unico di Progetto (CUP): C67H18000450001;
Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1 Gennaio 2023 al 17 Giugno 2023 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 comma 6 bis del Decreto Legge 17 Maggio 2022 n. 50, convertito dalla Legge 91/2022, per l'appalto in argomento;

di dare atto che:

- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 comma 6 bis del Decreto Legge 17 Maggio 2022 n. 50, convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 pari a € 32.992,00, trovano copertura all'interno del quadro economico e precisamente nelle spese per Direzione Lavori per € 27.042,62 e per IVA 22% su altre voci per € 5.949,38;
- il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE					
DESCRIZIONI	**IMPORTI DI PROGETTO**	**IMPORTI DA CONTRATTO**	**IMPORTO DI 1° PERIZIA**	**IMPORTO DI 2° PERIZIA**	**IMPORTO RIMODULATO**
A) SOMME A BASE D'APPALTO					
a.1 Importo lavori	€ 2.483.519,92	€ 1.899.520,21	€ 2.427.701,17	€ 2.527.663,71	€2.527.663,71
a.2 Costi della sicurezza	€ 167.426,77	€ 167.426,77	€ 259.303,05	€ 276.749,83	€ 276.749,83
Art.1 septies D.L. 73/2021 convertito L.106/2021- Istanza per compensazione 2° semestre 2021					€ 72.254,70
Art.26 D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 Istanza per compensazione anno 2022					€ 24.559,63
Art.26 D.L. 50/2022 convertito con L. 91/2022 Istanza per compensazione anno 2023					€ 27.042,62
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€ 2.650.946,69**	**€ 2.066.946,98**	**€ 2.687.004,22**	**€ 2.804.413,54**	**€ 2.928.270,49**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
Ribasso (-23,515%)		€ 583.999,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Minore IVA		€ 128.479,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

b.1 Art.113 D.Lgs. n.50/2016 – Incentivo per Funzioni Tecniche (lordo)	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 44.870,62	€ 44.870,62
b.2 Spese tecniche di progettazione (netto cassa e IVA)	€ 51.240,55	€ 51.240,55	€ 51.240,55	€ 54.545,23	€ 54.545,23
b.3 Spese tecniche indagini integrative eseguite (netto cassa e IVA)	€ 37.290,53	€ 37.290,53	€ 37.290,53	€ 0,00	€ 0,00
b.4 Spese per Direzione Lavori (netto cassa e IVA)	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 91.812,25	€ 33.313,17
b.5 Spese tecniche di collaudo (netto cassa e IVA)	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00
b.6 Spese per commissione di gara e pubblicità (netto IVA) e contributo di gara ANAC	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.032,08
b.7 Spese per indagini (netto IVA)	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 4.030,00
b.8 Spese per analisi e collaudi (netto IVA)	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 2.425,96	€ 2.425,96
b.9 Spese per monitoraggi strutturali e idraulici (netto IVA)	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 38.782,15	€ 38.782,15
b.10 Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (lordo IVA)	€ 77.306,20	€ 77.306,20	€ 33.316,02	€ 350,00	€ 350,01
b.11 IVA su lavori (IVA 22% su a.1 + a.2)	€ 583.208,28	€ 454.728,34	€ 591.140,93	€ 616.970,98	€ 644.219,51
b.12 Contributo previdenziale 4% (b.2 b.3 b.4 b.5)	€ 9.021,24	€ 9.021,24	€ 9.021,24	€ 6.934,30	€ 3.514,34
b.13 IVA 22% su altre voci (b.2 b.3 b.4 b.5 b.6 b.7 b.8 b.9 b.12)	€ 82.621,51	€ 82.621,51	€ 82.621,51	€ 57.529,97	€ 30.281,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 1.134.688,31**	**€ 1.718.688,02**	**€ 1.098.630,78**	**€ 981.221,46**	**€ 981.221,46**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	**€ 3.785.635,00**	**€ 3.785.635,00**	**€ 3.785.635,00**	**€ 3.785.635,00**	**€ 3.785.635,00**

- l'importo di € 32.992,00, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5187, del PEG 2023 (impegno reiscritto 874/2023), con esigibilità anno 2023, codice V livello 2020109012;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrati dai verbali di adeguamento prezzi già sottoscritti più quello succitato del 4 Ottobre 2023, alla cui formazione si è provveduto ai sensi dall'articolo 26 del Decreto Legge 17 Maggio 2022 n. 50 e s.m.i., che l'appaltatore ha sottoscritto , senza riserve o eccezioni di sorta , rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, depositato in atti presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, Codice Identificativo di Gara (CIG): 80992375CE e il Codice Unico di Progetto (CUP): C67H18000450001;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Ing.Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio.

Reggio Emilia, lì 12/10/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....