PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1091 DEL 09/11/2023

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE POSTO SULLA SP 513R, KM 22+018, SAN POLO D'ENZA (RE) E TRAVERSETOLO (PR) - ADEGUAMENTO PREZZI

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Arch. Raffaella Panciroli, Istruttore Direttivo Tecnico del servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 1035, del 30/12/2020, è stato affidato il servizio tecnico per la progettazione esecutiva degli “Interventi di messa in sicurezza del ponte posto sulla SP 513R, km 22+018, San Polo d'Enza (RE) e Traversetolo (PR)”, all'Ing. Alberto Bizzarri, con sede in Via Dal Lino 2/a, 40136 (BO) – Codice Fiscale BZZLRT42R26H223N, P.IVA 00327810354;
- con determinazione dirigenziale n. 1137 del 21/12/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, per l'importo di € 1.300.000,00, di cui € 930.500,00 netti per lavori, comprensivi di € 25.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, interamente finanziato con le risorse di cui al Decreto n.1 del 3 gennaio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze:

INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI PROVINCIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SP 513R - COMUNI DI SAN POLO D'ENZA E TRAVERSETOLO			
Quadro Economico di riferimento per la progettazione			
A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 905.000,00	
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 25.500,00	
TOTALE LAVORI			€ 930.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 8.746,70	
		€ 3.722,00	
Spese Assicurazione verificatore	lordo IVA	€ 1.100,00	
Spese tecniche Progettazione	netto Cassa e IVA	€ 35.100,00	
Spese tecniche Direzione lavori	netto Cassa e IVA	€ 33.843,17	
Spese tecniche Coordinamento Sicurezza	netto Cassa e IVA	€ 20.363,60	
Spese per indagini e analisi di laboratorio	netto IVA	€ 6.000,00	
Contributo ANAC	non imponibile IVA	€ 375,00	
Indennità di occupazione temporanea e ff.pp.	non imponibile IVA	€ 1.500,00	
Imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti	lordo IVA	€ 28.713,870	
IVA su lavori	22%	€ 204.710,00	
Contributo previdenziale	4%	3.572,27	
IVA su altre voci	22%	€ 21.753,39	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 369.500,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 1.300.000,00

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 1137 del 21/12/2021, è stato disposto l'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett.a) n. 2), par. 2.2 del DL 77/2021, convertito con modifiche nella legge 108/2021, tramite piattaforma SATER – Regione Emilia-Romagna, previa consultazione di operatori economici in numero compreso tra 10 e 15, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati mediante sorteggio dall'Albo degli operatori economici in dotazione alla Provincia con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge 120/2020;
- i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa S.A.CE.B srl con sede a San Martino sulla Marrucina, 66010 (Chieti), via Loc. Campotrino Zona Industriale C.F/P.I. 01465400693 quale offerente il ribasso percentuale del 25,12%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 703.164,00 (IVA esclusa), di cui € 677.664,00 per lavori ed € 25.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo al lordo dell'IVA di €. 857.860,08;
- con detta impresa, in data 09/08/2022, è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata n. ord. 30/2022 – Prot. 21139/2022;

- in data 20/04/2023, con determinazione dirigenziale n. 337, è stata approvata una perizia suppletiva e di variante senza aumento della spesa complessivamente impegnata, a seguito della proposta da parte dell'impresa affidataria della modifica della realizzazione dei diaframmi con una soluzione diversa che garantiva la medesima efficacia semplificando la lavorazione in alveo;
- la perizia di variante e suppletiva di cui sopra, dell'importo di € 191.874,11, ha determinato un nuovo importo netto dei lavori di € 895.038,11, senza aumento della somma originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

LAVORI IN APPALTO			
- Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€	1,161,242.13	
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	25,500.00	
- A dedurre ribasso d'asta (25,120%)	€	-291,704.02	
TOTALE LAVORI IN APPALTO			€ 895,038.11
SOMME A DISPOSIZIONE			
- IVA lavori (22%)	€	196,908.38	
- Spese tecniche progettazione	€	34,600.00	
- Contributi previdenziali (4%) spese tecniche progettazione	€	1,384.00	
- IVA (22%) spese tecniche progettazione	€	7,916.48	
- Spese tecniche direzione lavori	€	21,000.00	
- Contributi previdenziali (4%) spese tecniche direzione lavori	€	840.00	
- IVA (22%) spese tecniche direzione lavori	€	4,804.80	
- Spese tecniche redazione perizia	€	10,500.00	
- Contributi previdenziali (4%) spese tecniche redazione perizia	€	420.00	
- IVA (22%) spese tecniche redazione perizia	€	2,402.40	
- Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€	20,050.00	
- Contributi previdenziali (5%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€	1,002.50	
- IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€	4,631.55	
- Spese tecniche collaudo statico	€	8,196.30	
- Contributi previdenziali (4%) spese tecniche collaudo statico	€	327.85	
- IVA (22%) spese tecniche collaudo statico	€	1,875.31	
- Spese tecniche rilievo	€	3,950.00	
- Contributi previdenziali (5%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€	197.50	
- IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€	912.45	
- Indagine bellica	€	5,300.00	
- IVA (22%) indagine bellica	€	1,166.00	
- Indagine magnetotermica	€	5,700.00	
- IVA (22%) indagine magnetotermica	€	1,254.00	
- Spese per indagini e analisi laboratorio	€	6,000.00	
- IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio	€	1,320.00	
- Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 (non imponibile IVA)	€	8,746.70	
- Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 (non imponibile IVA)	€	3,722.00	
- Spese Assicurazione verificatore (importo lordo compresa IVA)	€	1,100.00	
- Indennità di occupazione temporanea e ff.pp. (non imponibile IVA)	€	0.00	
- Contributo ANAC (non imponibile IVA)	€	375.00	
- Imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti	€	48,358.66	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 404,961.89
TOTALE INTERVENTO			€ 1,300,000.00

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'Arch. Raffaella Panciroli, Istruttore Direttivo Tecnico del servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;

Considerato che:

- a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
- l'articolo 26 comma 6-ter del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” così come modificato dall'art. 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, dispone che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, e' adottato, applicando i prezzi regionali, aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo un ristoro nella misura del 80 per cento;
- sempre al comma 458 è indicato che i maggiori oneri saranno riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;
- è stato pubblicato l’ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2023 (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/03/2023, n. 462 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 88 del 03/04/2023);
- si ritiene che per l'affidamento in oggetto, si debba operare ai sensi dello stesso D.L. 50/2022, art. 26 comma 6-ter, così come modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, adeguando i prezzi.

Rilevato che:

- sussistono i requisiti per l'applicazione del D.L. 50/2022 modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
- i lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022, modificato dal comma 458 dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
- in data 10/10/2023 è stato emesso un certificato di pagamento 1bis per la compensazione dei maggiori costi delle lavorazioni effettuate pari a € 5.142,73 IVA compresa;
- in data 31/10/2023 è stato emesso il certificato di pagamento relativo al SAL 2, per il quale è necessario effettuare la compensazione dei maggiori costi per un ammontare di € 7.177,17 IVA compresa;
- in totale i maggiori oneri relativi ai primi due stati di avanzamento lavori sommano € 12.319,90 IVA compresa;

- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 pari a € 12.319,90 trovano copertura all'interno del quadro economico e precisamente sul 50% degli imprevisti e sul ribasso di gara;
- qualora emergessero dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022 che non troveranno copertura all'interno del quadro economico, la stazione appaltante farà istanza di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

	PERIZIA	RIMODULATO
LAVORI IN APPALTO		
- Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 1,161,242.13	€ 1,161,242.13
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 25,500.00	€ 25,500.00
- A dedurre ribasso d'asta (25,120%)	€ -291,704.02	€ -291,704.02
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ **895,038.11**	€ **895,038.11**
SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA lavori (22%)	€ 196,908.38	€ 196,908.38
- Spese tecniche progettazione	€ 34,600.00	€ 34,600.00
- Contributi previdenziali (4%) spese tecniche progettazione	€ 1,384.00	€ 1,384.00
- IVA (22%) spese tecniche progettazione	€ 7,916.48	€ 7,916.48
- Spese tecniche direzione lavori	€ 21,000.00	€ 21,000.00
- Contributi previdenziali (4%) spese tecniche direzione lavori	€ 840.00	€ 840.00
- IVA (22%) spese tecniche direzione lavori	€ 4,804.80	€ 4,804.80
- Spese tecniche redazione perizia	€ 10,500.00	€ 10,500.00
- Contributi previdenziali (4%) spese tecniche redazione perizia	€ 420.00	€ 420.00
- IVA (22%) spese tecniche redazione perizia	€ 2,402.40	€ 2,402.40
- Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 20,050.00	€ 20,050.00
- Contributi previdenziali (5%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 1,002.50	€ 1,002.50
- IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 4,631.55	€ 4,631.55
- Spese tecniche collaudo statico	€ 8,196.30	€ 8,196.30
- Contributi previdenziali (4%) spese tecniche collaudo statico	€ 327.85	€ 327.85
- IVA (22%) spese tecniche collaudo statico	€ 1,875.31	€ 1,875.31
- Spese tecniche rilievo	€ 3,950.00	€ 3,950.00
- Contributi previdenziali (5%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 197.50	€ 197.50
- IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 912.45	€ 912.45
- Indagine bellica	€ 5,300.00	€ 5,300.00
- IVA (22%) indagine bellica	€ 1,166.00	€ 1,166.00
- Indagine magnetotermica	€ 5,700.00	€ 5,700.00
- IVA (22%) indagine magnetotermica	€ 1,254.00	€ 1,254.00
- Spese per indagini e analisi laboratorio	€ 6,000.00	€ 6,000.00
- IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio	€ 1,320.00	€ 1,320.00
- Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 (non imponibile IVA)	€ 8,746.70	€ 8,746.70
- Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 (non imponibile IVA)	€ 3,722.00	€ 3,722.00
- Spese Assicurazione verificatore (importo lordo compresa IVA)	€ 1,100.00	€ 1,100.00
- Indennità di occupazione temporanea e ff.pp. (non imponibile IVA)	€ 0.00	€ 0.00
- Contributo ANAC (non imponibile IVA)	€ 375.00	€ 375.00
- ~~Ribasso e minor IVA~~	~~€ 0.00~~	~~€ 0.00~~
- Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50 - Disponibili	€ 0.00	€ 24,179.33
- Imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti	€ 48,358.66	€ 24,179.33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ **404,961.89**	€ **404,961.89**
TOTALE INTERVENTO	€ **1,300,000.00**	€ **1,300,000.00**

Ritenuto di:

- procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1° gennaio 2023 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i.;
- prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 comma 6-ter del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. trovano copertura come sopra indicato;
- di dare atto che l'importo di € 12.319,90, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023, (impegno 142/2023) Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, finanziata con risorse di cui al D.M. 01/03/2020, con esigibilità della spesa anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 9031723D96 e il Codice Unico di Progetto (CUP): C17H20000260001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in caso di assenza, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2023 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 e s.m.i.;

- di dare atto che:

  - i lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022, modificato dal comma 458 dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
  - i maggiori importi derivanti dall'applicazione del predetto articolo pari a € 12.319,90, trovano copertura all'interno del quadro economico e precisamente sul 50% degli imprevisti e sul ribasso di gara;
  - per la parte dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022 che non troveranno copertura all'interno del quadro economico la stazione appaltante farà istanza di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
  - il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

	PERIZIA	RIMODULATO
LAVORI IN APPALTO		
- Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 1,161,242.13	€ 1,161,242.13
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 25,500.00	€ 25,500.00
- A dedurre ribasso d'asta (25,120%)	€ -291,704.02	€ -291,704.02
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ **895,038.11**	€ **895,038.11**
SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA lavori (22%)	€ 196,908.38	€ 196,908.38
- Spese tecniche progettazione	€ 34,600.00	€ 34,600.00
- Contributi previdenziali (4%) spese tecniche progettazione	€ 1,384.00	€ 1,384.00
- IVA (22%) spese tecniche progettazione	€ 7,916.48	€ 7,916.48
- Spese tecniche direzione lavori	€ 21,000.00	€ 21,000.00
- Contributi previdenziali (4%) spese tecniche direzione lavori	€ 840.00	€ 840.00
- IVA (22%) spese tecniche direzione lavori	€ 4,804.80	€ 4,804.80
- Spese tecniche redazione perizia	€ 10,500.00	€ 10,500.00
- Contributi previdenziali (4%) spese tecniche redazione perizia	€ 420.00	€ 420.00
- IVA (22%) spese tecniche redazione perizia	€ 2,402.40	€ 2,402.40
- Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 20,050.00	€ 20,050.00
- Contributi previdenziali (5%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 1,002.50	€ 1,002.50
- IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 4,631.55	€ 4,631.55
- Spese tecniche collaudo statico	€ 8,196.30	€ 8,196.30
- Contributi previdenziali (4%) spese tecniche collaudo statico	€ 327.85	€ 327.85
- IVA (22%) spese tecniche collaudo statico	€ 1,875.31	€ 1,875.31
- Spese tecniche rilievo	€ 3,950.00	€ 3,950.00
- Contributi previdenziali (5%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 197.50	€ 197.50
- IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 912.45	€ 912.45
- Indagine bellica	€ 5,300.00	€ 5,300.00
- IVA (22%) indagine bellica	€ 1,166.00	€ 1,166.00
- Indagine magnetotermica	€ 5,700.00	€ 5,700.00
- IVA (22%) indagine magnetotermica	€ 1,254.00	€ 1,254.00
- Spese per indagini e analisi laboratorio	€ 6,000.00	€ 6,000.00
- IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio	€ 1,320.00	€ 1,320.00
- Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 (non imponibile IVA)	€ 8,746.70	€ 8,746.70
- Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 (non imponibile IVA)	€ 3,722.00	€ 3,722.00
- Spese Assicurazione verificatore (importo lordo compresa IVA)	€ 1,100.00	€ 1,100.00
- Indennità di occupazione temporanea e ff.pp. (non imponibile IVA)	€ 0.00	€ 0.00
- Contributo ANAC (non imponibile IVA)	€ 375.00	€ 375.00
- ~~Ribasso e minor IVA~~	~~€ 0.00~~	~~€ 0.00~~
- Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50 - Disponibili	€ 0.00	€ 24,179.33
- Imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti	€ 48,358.66	€ 24,179.33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ **404,961.89**	€ **404,961.89**
TOTALE INTERVENTO	€ **1,300,000.00**	€ **1,300,000.00**

- l'importo di € 12.319,90, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023, (impegno 142/2023), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, finanziata con risorse di cui al D.M. 01/03/2020, con esigibilità della spesa anno 2023;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, Codice Identificativo di Gara (CIG): 9031723D96 e il Codice Unico di Progetto (CUP): C17H20000260001;

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'Arch. Raffaella Panciroli, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;

- con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in caso di assenza, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l’Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti.

Reggio Emilia, lì 09/11/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....